

公開類		105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂														編製機關		衛生下水道工程處						
月報		次月10日前編報																表號		20535-08-03-01				
臺北市污水下水道新建、改善工程																								
中華民國109年1月																								
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度				
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)			
總計		203,388	-	-	4,385	-	132	-	-															
第5期萬華中正及大同中山區分管網工程(107年預約工程)		105-108 42,152															107/3/23	109/2/29				90.78	90.78	
106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程		105-108 161,196															2017/9/22	109/12/9				84.50	84.6	
內湖污水處理廠第二期設備汰換更新工程		109 10,380															109/02/17	109/10/15				0.00	0.00	
以下空白																								