

公開類		105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂															編製機關		衛生下水道工程處		
月報		次月10日前編報															表號		20535-08-03-01		
臺北市污水下水道新建、改善工程																					
中華民國109年7月																					
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		648,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109-112年東區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109	36,270														2020/05/29	2024/04/28		0.15	0.15
109年東區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)		109	23,000														2020/03/27	2021/06/30		55.00	55.00
基隆河系特四幹線二標污水管渠修繕統包工程		109	29,967														2020/07/15	2021/06/09		0.10	0.1
106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程		105-108	123,334			4385		132									2017/09/22	2020/09/10		92.71	93.29
109-112年西區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109	188,794														2020/06/12	2024/05/11		0.01	0.01
109年西區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)		109	19,000														2020/04/09	2021/06/30		53.76	53.76
109-112年南區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109	194,000														2020/07/06	2024/06/14		0.01	0.01
109年南區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)		109	19,000														2020/04/09	2021/06/30		62.75	62.75
109年北區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)		109	15,000														2020/03/27	2021/06/30		22.18	22.18

公開類	105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂															編製機關	衛生下水道工程處				
月報	次月10日前編報															表號	20535-08-03-01				
<b>臺北市污水下水道新建、改善工程</b> 中華民國109年7月																					
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
以下空白																					