

公開類		105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂														編製機關		衛生下水道工程處			
月報		次月10日前編報														表號		20535-08-03-01			
臺北市污水下水道新建、改善工程																					
中華民國109年5月																					
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		1,086,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109-112年東區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109	381,800														2020/05/29	2024/04/28		0.15	0.15
109年東區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)		109	35,688														2020/03/27	2021/06/30		16.00	16.00
108年度臺北市北區、東區管渠拆遷暨後巷美化工程(預約式工程)		108	27,931														2019/06/02	2020/05/31	109/5/29	100.00	100.00
106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程		105-108	161,196			4385		132									2017/09/22	2020/12/09		88.50	89.71
109年西區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)		109	19,000														2020/04/09	2021/06/30		16.80	16.80
109年南區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)		109	19,000														2020/04/09	2021/06/30		22.19	22.19
109年北區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)		109	15,000														2020/03/27	2021/06/30		5.00	5.00
內湖污水處理廠第二期設備汰換更新工程		108	10,380														2020/02/19	2020/10/15		0.36	0.72
內湖污水處理廠前處理區設備更新工程(第二標)		107	68,960														2019/07/19	2020/09/18		46.44	46.44

公開類	105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂															編製機關	衛生下水道工程處				
月報	次月10日前編報															表號	20535-08-03-01				
臺北市污水下水道新建、改善工程 中華民國109年5月																					
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期	107	160,631														2019/03/11	2020/06/10		92.46	92.52	
迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-脫水機及濃縮機等設備更新	107	186,600														2019/01/08	2020/06/30		88.58	99.70	
以下空白																					