

| 公開類 | | 105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂 | | | | | | | | | | | | | | | 編製機關 | | 衛生下水道工程處 | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 月報 | | 次月10日前編報 | | | | | | | | | | | | | | | 表號 | | 20535-08-03-01 | | |
| 臺北市污水下水道新建、改善工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中華民國109年8月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 總計 | | 648,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109-112年東區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程 | | 109 | 36,270 | | | | | | | | | | | | | | 2020/05/29 | 2024/04/28 | | 1.45 | 1.45 |
| 109年東區支管及用戶排水設備工程(預約式工程) | | 109 | 23,000 | | | | | | | | | | | | | | 2020/03/27 | 2021/06/30 | | 55.00 | 55.00 |
| 基隆河系特四幹線二標污水管渠修繕統包工程 | | 109 | 29,967 | | | | | | | | | | | | | | 2020/07/15 | 2021/06/09 | | 2.00 | 3.73 |
| 106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程 | | 105-108 | 123,334 | | | 4385 | | 132 | | | | | | | | | 2017/09/22 | 2020/09/10 | | 95.06 | 95.06 |
| 109-112年西區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程 | | 109 | 188,794 | | | | | | | | | | | | | | 2020/06/12 | 2024/05/11 | | 0.01 | 0.01 |
| 109年西區支管及用戶排水設備工程(預約式工程) | | 109 | 19,000 | | | | | | | | | | | | | | 2020/04/09 | 2021/06/30 | | 72.62 | 72.62 |
| 109-112年南區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程 | | 109 | 194,000 | | | | | | | | | | | | | | 2020/07/06 | 2024/06/14 | | 0.01 | 0.01 |
| 109年南區支管及用戶排水設備工程(預約式工程) | | 109 | 19,000 | | | | | | | | | | | | | | 2020/04/09 | 2021/06/30 | | 76.33 | 76.33 |
| 109年北區支管及用戶排水設備工程(預約式工程) | | 109 | 15,000 | | | | | | | | | | | | | | 2020/03/27 | 2021/06/30 | | 22.18 | 22.18 |

| 公開類 | 105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂 | | | | | | | | | | | | | | | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 月報 | 次月10日前編報 | | | | | | | | | | | | | | | | 表號 | 20535-08-03-01 | | | |
| 臺北市污水下水道新建、改善工程 中華民國109年8月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 預定 進度 (%) | 實際 進度 (%) |
| 以下空白 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |