

公開類																編製機關		衛生下水道工程處				
月報		105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂														表號		20535-08-03-01				
臺北市污水下水道新建、改善工程																						
中華民國110年3月																						
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
總計		1,175,483	0	0	54,399	0	50	156	0	0	0	1,118	0	15	156	0						
109-112年東區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109-112	362,700			16,493												2020/05/29	2024/04/28		20.42	20.42
109-112年西區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109-112	188,794			9,756		16										2020/06/12	2024/05/11		17.36	17.36
109年西區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)		109	28,500			463		11	156			463		11	156			2020/04/09	2021/06/30		100.00	100.00
109-112年南區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109-112	194,000			10,103		4										2020/07/06	2024/06/14		17.50	17.50
109年南區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)		109	28,383			655		4	-			655		4	-			2020/04/09	2021/06/30		100.00	100.00
109-112年北區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109-112	373,106			16,929		15										2020/06/19	2024/05/11		16.28	16.28
以下空白																						