

| 公開類 | | 105.3.7 北市主公統字第10530309500號函修訂 | | | | | | | | | | | | | | | 編製機關 | | 衛生下水道工程處 | | | |
|-----------------------------|------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 月報 | | 次月10日前編報 | | | | | | | | | | | | | | | 表號 | | 20535-08-03-01 | | | |
| 臺北市污水下水道新建、改善工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中華民國111年2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | | |
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 預定 進度 (%) | 實際 進度 (%) | |
| 總計 | | 1,548,900 | 0 | 0 | 60,795 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,769 | 0 | 57 | 0 | 0 | | | | | | |
| 109-112年東區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程 | | 109-112 | 362,700 | | | 16,493 | | | | | | | | | | | | 2020/05/29 | 2024/04/28 | | 44.49 | 44.49 |
| 109-112年西區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程 | | 109-112 | 188,794 | | | 9,756 | | | | | | | | | | | | 2020/06/12 | 2024/05/11 | | 31.74 | 31.74 |
| 109-112年南區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程 | | 109-112 | 194,000 | | | 10,103 | | | | | | | | | | | | 2020/07/06 | 2024/06/14 | | 36.00 | 36.00 |
| 109-112年北區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程 | | 109-112 | 373,106 | | | 16,929 | | | | | | | | | | | | 2020/06/19 | 2024/05/11 | | 36.56 | 36.56 |
| 110年西區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程 | | 110 | 29,000 | | | 528 | | 10 | | | | | 528 | | 10 | | | 2021/03/02 | 2022/02/28 | | 100.00 | 100.00 |
| 110年南區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程 | | 110 | 28,980 | | | 643 | | 27 | | | | | 643 | | 27 | | | 2021/03/02 | 2022/02/09 | | 100.00 | 100.00 |
| 110年北區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程 | | 110 | 29,000 | | | 1,009 | | 20 | | | | | 1,009 | | 20 | | | 2021/03/02 | 2022/02/28 | | 100.00 | 100.00 |

| 公開類 | | 105.3.7 北市主公統字第10530309500號函修訂 | | | | | | | | | | | | | | | 編製機關 | | 衛生下水道工程處 | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|--|
| 月報 | | 次月10日前編報 | | | | | | | | | | | | | | | 表號 | | 20535-08-03-01 | | | |
| 臺北市污水下水道新建、改善工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中華民國111年2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | | |
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) | |
| 東區污水管渠設施檢視及維護工程(後續擴充111年預約式工程) | 111 | 48,000 | | | | | | | | | | | | | | | 2022/01/01 | 2022/12/31 | | 7.35 | 7.35 | |
| 西區污水管渠設施檢視及維護工程(後續擴充111年預約式工程) | 111 | 48,000 | | | | | | | | | | | | | | | 2022/01/01 | 2022/12/31 | | 10.03 | 10.03 | |
| 109-111年東區分支管污水管渠設施檢視修繕及延壽統包工程 | 109-111 | 123,660 | | | 2,858 | | | | | | 2,858 | | | | | | 2021/01/08 | 2022/12/31 | | 50.00 | 58.70 | |
| 109-111年西區分支管污水管渠設施檢視修繕及延壽統包工程 | 109-111 | 123,660 | | | 2,476 | | | | | | 2,476 | | | | | | 2021/01/08 | 2022/12/31 | | 51.00 | 63.66 | |
| 以下空白 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |