

公開類		105.3.7 北市主公統字第10530309500號函修訂															編製機關		衛生下水道工程處		
月報		次月10日前編報															表號		20535-08-03-01		
臺北市污水下水道新建、改善工程																					
中華民國111年7月																					
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		1,617,920	0	0	58,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
109-112年東區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	109-112	362,700			16,493												2020/05/29	2024/04/28		53.13	53.13
109-112年西區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	109-112	188,794			9,756												2020/06/12	2024/05/11		40.72	40.72
109-112年南區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	109-112	194,000			10,103												2020/07/06	2024/06/14		44.32	44.32
109-112年北區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	109-112	373,106			16,929												2020/06/19	2024/05/11		46.33	46.33
111年東區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	111	39,000															2022/03/15	2022/12/31		65.73	65.73
111年西區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	111	39,000															2022/03/15	2022/12/31		56.59	56.59
111年南區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	111	39,000															2022/03/15	2022/12/31		40.00	40.00
111年北區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	111	39,000															2022/03/15	2022/12/31		27.33	27.33

公開類		105.3.7 北市主公統字第10530309500號函修訂															編製機關		衛生下水道工程處			
月報		次月10日前編報															表號		20535-08-03-01			
臺北市污水下水道新建、改善工程																						
中華民國111年7月																						
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
東區污水管渠設施檢視及維護工程(後續擴充111年預約式工程)	111	48,000															2022/01/01	2022/12/31		50.98	50.98	
西區污水管渠設施檢視及維護工程(後續擴充111年預約式工程)	111	48,000															2022/01/01	2022/12/31		50.72	50.72	
109-111年東區分支管污水管渠設施檢視修繕及延壽統包工程	109-111	123,660			2,858												2021/01/08	2022/12/31		72.00	79.39	
109-111年西區分支管污水管渠設施檢視修繕及延壽統包工程	109-111	123,660			2,476												2021/01/08	2022/12/31		66.40	80.63	
以下空白																						