

臺北自來水事業處112年第12次工程會報紀錄

時間：112年12月13日（星期三）上午9時

地點：行政大樓第1會議室

主席：范煥英處長

紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

獻獎

工程總隊辦理「一清幹線（中、永和成功路 PCCP）備援幹管統包工程」榮獲112年「第17屆優良工程金安獎」

主席裁示：感謝工程總隊，職安工作須持續推動，藉由大家共同的努力能夠讓我們能在職安方面越來越進步。

壹、專題報告「參加2023年日本水道展及東京、大阪自來水技術應用交流分享」

主席裁示：謝謝團隊精彩分享，有關心得與建議可作為本處未來供水改善政策參考。

貳、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

參、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1120607、B1120706、B1120804、B1120902、B1121102、B1121104、B1121105、W1120904、W1121102、S1120203、S1120205、S1120208、S1120209、S1120214等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

三、列管編號 S1120224：針對減碳、淨零排放納入原

有環境教育課程教案，請教育中心完成今年場次後召開檢討會議，明年應及早辦理並做滾動式檢討。

四、市長指示對於回復議員辦理情形應誠懇、慎重，於總質詢答復議員案件，須謹慎不可敷衍了事，必要時應當面向議員說明。另局處級列管案件，要求各局處嚴格管控，請企劃科加強注意；研考會亦會不定期抽查請各單位配合辦理情形。

肆、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程，有關玻璃帷幕牆施作，請工程總隊加強管控材料進場時程。
- 三、管網改善工程執行安排工作務必超前部署，確實掌握未來工作項目，請各分處特別注意。
- 四、在建工程部分，請各分處確實督導過溝蓋版施作情形，避免產生施工缺失。
- 五、有關路面修復不良，請各分處加強督導廠商改善，並請技術科研擬未來契約中可採級距累進方式罰處。
- 六、有關緊急搶修逾時通報案件，請技術科統計搶修通報起訖時間，分析是否因搶修案件納入計算造成逾時比例增加，必要時與道管中心協商調整統計方式。

伍、漏水改善執行報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、青潭原水管遷移統包工程，請工程總隊詳列相關預訂施工期程，俾利供水科及淨水科配合辦理。

陸、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：准予備查。

柒、散會（上午11時25分）