

112年度第4季(10~12月)預定改善計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	伊通街	南京東路至長春路	預定10月份施工
2	中山區	四平街	134巷至伊通街	預定10月份施工
3	中山區	敬業三路162巷	敬業三路162巷	預定10月份施工
4	中山區	甘州街	歸綏街至涼州街	預定11月份施工
5	中山區	大直街62巷及培英公園旁無名巷	大直街62巷及培英公園旁無名巷	已完工
6	中正區	貴陽街1段	重慶南路至公園路	已完工
7	中正區	襄陽路	重慶南路1段至公園路	預定10月份施工
8	中正區	三元街	寧波西街至南海路	預定10月份施工
9	中正區	重慶南路2、3段	愛國西路至和平西路	已完工
10	萬華區	萬大路423巷	青年路至萬大路423巷28弄	預定10月份施工
11	內湖區	成功路5段420巷及450巷23弄	成功路5段420巷及450巷23弄	預定10月份施工
12	南港區	忠孝東路6段	中坡北路至向陽路	預定9~10月份施工
13	南港區	忠孝東路7段	北側(研究院路1段至487巷)及南側(512號至研究院路1段)	預定12月份施工
14	士林區	至善路2段	34號至故宮路	已完工
15	士林區	天母東路69巷	天母東路至中山北路7段140巷	預定10月份施工
16	士林區	後港街	前港街至166號	預定10月份施工
17	北投區	中央南路1段、2段	中央南路1段(崇仁路至北投路1段) 中央南路2段(北投路至大業路)	預定10月份施工
18	北投區	新市街	24巷至清江路	預定11月份施工
19	北投區	大度路	北側：全線 南側：1、3段	預定12月份施工
20	北投區	洲美快速道路	全線	預定11~12月份施工
21	文山區	萬和街	萬美街至萬芳路	已完工
22	文山區	辛亥路6段	懷恩隧道口至木柵路	預定10月份施工
23	文山區	羅斯福路6段	萬隆街至景中街	預定10~11月份施工