

## 臺北自來水事業處113年第3次工程會報紀錄

時間：113年3月13日（星期三）上午9時

地點：行政大樓第1會議室

主席：范煥英處長

紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

### 壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

### 貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1120701、B1121201、B1130201、B1130202、W1121101等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

三、列管編號 B1121201「公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程，有關玻璃帷幕牆施作，請工程總隊加強管控材料進場時程」解除列管，納入後續工程會報內報告，另請工程總隊加強地下配水池施工執行進度管控。

### 參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、去年底竣工工程標案請各分處儘快辦理決算，俾利112年管網改善工程及113年配合工程標案材料費擴充，另剛決標的3標管網幹管優化工程工期較短，請承辦分處加強進度管控。（總工程

司)

三、有關道路挖掘管控 B 單案件，因部分分處工程係跨區支援，請技術科區分統計。(總工程司)

四、請各分處掌握路證申請期程，若廠商執行遭遇問題應適時介入協助解決。

肆、漏水改善執行成果工作報告(如書面資料)

主席裁示：

一、准予備查。

二、請供水科依總工程司建議以同基期轄區日平均配水量與 AMR 計量增減情形進行比較分析。

伍、工程總隊工作報告(如書面資料)

主席裁示：

一、准予備查。

二、公館淨水場既有排水系統改善工程，請工程總隊掌握工程進度，避免影響自來水園區開園及後續活動。

三、一清幹線備援幹管統包工程即將貫通，請工程總隊注意避免外部河水內流風險。

陸、主席指示事項

一、親水城市為市府重要政策，其推動涉及文化、商業、親水等相關元素與園區非常契合，園區規劃簡報請展業科儘速準備，適時讓府裡瞭解本處計畫推動情形。

二、林副市長提醒各局處澄清假訊息或宣導重要政策，以圖卡藉由社群媒體可迅速傳播，請企劃

科未來構思各科室政策宣導多製作生動圖卡於  
社群媒體傳播。

柒、散會（上午10時16分）