

臺北市北投區113年1月份市容會報會議紀錄

一、開會時間：113年1月29日上午10時00分

二、開會地點：北投區公所6樓會議室

三、主席：吳重信區長

紀錄：王文昕課員

四、主席致詞：略

五、本月份提案討論：

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關 日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|---------|--------|--------------|---------------------|---|------|---|
| 1120501 | 建民里辦公處 | 水利溝周邊環境整體規劃。 | 水利處 公園處 七星管理處 | <p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： 水利處 113.01.09 北市工水秘字第 1136007170號函： 本案已於112年8月4日邀集里長及相關單位辦理現場會勘並確認權責及相關改善內容。後續本處於113年先行辦理60巷中段渠道局部加蓋以拓寬道路。</p> <p>公園處 113.01.04 北市工公護字第 1133000283號： 本處轄管建民公園，每日派有清潔人員清掃，每年度排有樹木修剪工程。本處配合本案加強建民公園環境衛生及綠化植栽維護事宜。</p> <p>七星管理處113.01.03電子郵件回復： 一、本處已於112年6月9日函請大府(農水七星字第1126901046號)負責管理維護北投區文林段1小段297-3地號等11筆土地之設施。 二、本案經多位議員安排會勘，請本處將上述地號土地整筆移交大府負責管理維護，以利大府針對本案環境做整體規劃改善，故請大府完成府內分工。 三、若府內分工有需協調之處，建議可依111年9月1日議秘服字第11119205230號函會勘紀錄，請陳議員重文研究室協調。</p> | B | <p>一、請水利處按3月份施工說明會期程持續辦理。</p> <p>二、請七星管理處提供土地移撥文號、移撥受理單位及移撥內容相關資訊予區公所，以利後續追蹤。</p> <p>三、請水利處與公園處協助環境管事宜。</p> |
| 1120502 | 榮華里辦公處 | 建請將榮華里內臺電電桿 | 台電公司 道管中心 | <p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> | B | |

| | | | | |
|---------|--------|-----------|---|---|
| | | 地下化。 | <p>◆最新辦理情形： <u>「1121220榮華里東華街1段22巷口架空纜線及電線桿地下化」會勘紀錄</u>）： 現場經與會單位確認，本案需取得本市北投區東華街1段22巷4弄1號及2號用戶引上管同意書；惠請榮華里辦公處協助溝通取得，已利台灣電力股份有限公司台北北區營業處辦理後續事宜。</p> <p><u>「1130113榮華里富貴一路1巷電桿移除」會勘紀錄</u>）： 現場經與會單位確認，本案需取得本市北投區富貴一路1巷26及28號用戶引上管同意書；惠請榮華里辦公處協助溝通取得，已利台灣電力股份有限公司台北北區營業處辦理後續事宜。</p> <p><u>台電公司 113.01.11 北北福字第 1131541046號</u>： 東華街一段及富貴一路皆待里長協助取得用戶引上管同意書後配合辦理。</p> | 持續列管 |
| 1120509 | 長安里辦公處 | 七虎球場重建事宜。 | <p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>臺北市府112.07.05府授文化文資字第 1123025033號（歷史建築「七虎籃球場及周邊區域」活化再利用跨局處會議紀錄）</u>： 一、歷史建築「七虎籃球場」看台修復及基地綠美化，請新工處籌措財源主政委託建築師提送計畫送文化局審核，並請112年底前完成工程發包。 二、請文化局協助提供文資修復審查流程。 三、歷史建築「七虎籃球場」看台修復及基地綠美化完成後，公廁與周邊環境維護等事宜，請公園處協助納入鄰近長安公園一併維護管理。 四、歷史建築「七虎籃球場」看台右側（243-3地號）民眾租占部分，由財政局依程序列管處理。</p> <p><u>新工處 113.01.09 北市工新養字第 1133001712號函</u>： 本處已進行勞務採購事宜，因本案涉及</p> | <p>一、請新工處會後補充書面資料，加強環境維護，看台修復及基地綠美化按時程送文化局審核。</p> <p>B</p> <p>二、請公園處針對規劃設計持續與里辦聯繫及回報進度。</p> <p>三、本案下個月起改書面列管。</p> |

| | | | | | | |
|---------|--------|------------------|------|---|---|-------------------------|
| | | | | <p>歷史建築，需彙整相關單位意見後訂定相關文資契約條款，本案簽辦中，預計1月底勞務標案完成。</p> <p>財政局112.05.29北市財管字1123018774號函：</p> <p>本局經管本市北投區大業段一小段243-3、244-1地號等2筆市有土地，後續本局擬依本局前經本府文化局109年4月16日同意備查之臺北市歷史建築「七虎籃球場」-管理維護計畫辦理清理工作，並於接獲里辦公處通報時，即時派員清理。</p> <p>公園處 113.01.04 北市工公護字第 1133000238號：</p> <p>本案七虎公廁，已列入本處113年度規劃設計。</p> | | |
| 1120510 | 大同里辦公處 | 北投捷運站周邊綠地美化設打卡點。 | 捷運公司 | <p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月14日本所召開「市長與里長有約區級會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： 捷運公司113.01.04北捷工1133000183號函： 本公司目前已辦理備標作業，預計113年4月底完工；另雨水花園美化部分，後續環境部移交本公司後將評估辦理。</p> | B | 請捷運公司地景改善前開施工說明會，按進度執行。 |

六、書面列管案件：

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關 日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|---------|--------|-----------------------------|------------------------------------|--|------|--------------|
| 1120506 | 八仙里辦公處 | 中央南路二段10至16號前方街二段498號旁路拓寬案。 | 新工處 台電公司 七星管理處 停管處 交工處 | <p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： 新工處 112.08.31 北市工新設字第 1123079246 號函 (112.08.24新工處辦理中央南路2段北側路型改善案方案及期程說明會勘紀錄)：</p> <p>一、本案基於市府政策保障行人通行安全，後續將由新工處錄案辦理改善，預計113年8月底前設計完成，並預計114年6月底前完工。</p> <p>二、有關交工處建議將路口正交一節，經評估該路口右轉轉向半徑無法符合道路設計規範之小汽車最小車輪</p> | B | 請各權責單位按進度執行。 |

| | | | | | | |
|---------|--------|-----------------------------------|------------|---|---|------|
| | | | | <p>轉向半徑標準(現況R值約2M，規範須大於5M以上)，既有路口交會路型角度難以工程手段進行改善，為不可行。</p> <p>三、本案涉及相關設施物遷移(如電桿、燈桿及郵箱等)、停車格檢討及標線劃設等事宜，請設計顧問公司先行辦理測量作業，以便妥適規劃路型及相關配置，後續俟有初步設計成果時，再另邀相關單位研商確認。</p> <p><u>新工處 113.01.09 北市工新養字第 1133001712 號函：</u> 本處將依期限辦理(預計113年8月底前設計完成，並預計114年6月底前完工)。</p> <p><u>台電公司 112.09.13 電子郵件回復：</u> 待新工處確認路型規劃。</p> <p><u>停管處 113.01.08 北市停企字第 1133030235 號函：</u> 本案業已提供本府工務局新建工程處有關案址路型規劃相關意見，後續將配合完工後之路型規劃設置停車格位。</p> <p><u>交工處 112.12.13 北市交工設字第 1123068971 號函：</u> 案號1120506，本處業於中央南路2段與北投路2段路口新設交通號誌，並採三色號誌運作；另有關中央南路2段10號至16號前方路段及三合街2段498號路段，已提供路型圖供本府工務局新建工程處評估，建請解除本處列管。</p> | | |
| 1120512 | 文化里辦公處 | 有關文化里中央北路一段228巷前既有巷道疑義(申請地役關係認定)。 | 新工處 | <p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>新工處 113.01.09 北市工新養字第 1133001712 號函：</u> 本案簽辦申請公用地役關係認定未通過，俟後續裁示知會里長事宜。</p> | B | 持續列管 |
| 1120513 | 稻香里辦公處 | 建請延伸整治水磨坑河道 | 水利處 新工處 | <p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> | B | |

| | | | | | | |
|---------|--------|----------------------------|----------------|--|---|--------------|
| | | 及設置空中並拓併稻路。 | | <p>◆最新辦理情形： <u>水利處 113.01.09 北市工水秘字第 1136007170 號函：</u> 現址已有步道串聯上下游，本處業已於 110 年 10 月完成貴子坑溪規劃(如下圖)，刻正依規劃進行三層崎公園旁施工。預計於 113 年辦理三層崎公園至中央北路河段規劃設計，並預計 113 年 3 月底前上網招標，屆時將辦理會勘確定里長需求，並邀集交通權管單位一同商討。</p> <p><u>新工處 113.01.09 北市工新養字第 1133001712 號函：</u> 本處經查該人行道及河道上屬堤防用地，請水利處於貴子坑溪整治計畫一併辦理。</p> | | 請水利處再與里長討論。 |
| 1120515 | 桃源里辦公處 | 建請為北投區中央北路 3 段 92 巷口台電桿地下化 | 台電公司新工處道管中心停管處 | <p>◆案件歷程摘要： 本案為 112 年 4 月 12 日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>台電公司 113.01.11 北北福字第 1131541046 號：</u> 北投區中央北路 3 段 92 巷口桿線地下化，預計 113 年 6 月 30 日前完工。</p> <p><u>新工處 113.01.09 北市工新養字第 1133001712 號函：</u> 本處已同意台電公司以不影響通行施作本案。</p> <p><u>停管處 113.01.08 北市停企字第 1133030235 號函：</u> 本案業由本府工務局辦理會勘，本處已配合變電箱設置取消 1 格汽車格(編號 98)，相關標線作業將由台灣電力股份有限公司及本市交通管制工程處施作。</p> | B | 請各權責單位按進度執行。 |

七、里長同意解除列管案件：

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關 日期文號及處理情形 | 處理等級 |
|---------|--------|------------------------|-------------|--|------|
| 1120507 | 洲美里辦公處 | 建請改善洲美街 196 巷口及洲美街 239 | 水利處新工處七星管理處 | <p>◆案件歷程摘要： 本案為 112 年 4 月 12 日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> | A |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | | <p>號 周 邊 ， 因 其 地 勢 較 低 易 淹 水 ， 崎 路 面 不 平 案。</p> | | <p><u>水利處112.12.07北市工水秘字第1126066001號函：</u> 本案已於112年11月1日辦理會勘研商，後續由本處提供土方來源，並交由地主自行填方施作。本處已於112年11月28日開始供土作業，並交由地主自行填方施作。本案預計112年12月底前完成。</p> <p><u>新工處112.12.07北市工新養字第1123109500號函：</u> 一、福國路延伸工程(第2期)北側平面道路縱坡為配合既有橫交道路(洲美街196巷、洲美街206巷)與鄰接住戶，整體高程調整空間有限；惟後續將廢除196巷口橫越之排水溝及施作道路側溝，可將該巷口修整銜接地更為平順。本處已於112年11月6日重新銑鋪。 二、請設計單位辦理變更設計及廠商施工時注意排水洩水坡度，以避免局部積水情形。</p> <p><u>七星管理處112.11.02電子郵件回復：</u> 本案位置之部份路側溝亦為灌溉圳路，灌溉水源為本處洲美抽水站；於颱風或豪大雨時，本處將派員關閉抽水機，使該路側溝無灌溉用水進入。</p> <p><u>里辦公處112.12.28同意解除列管。</u></p> | |
|--|--|---|--|---|--|

八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：無

九、散會