

臺北市北投區113年2月份市容會報會議記錄

一、開會時間：113年2月27日上午10時00分

二、開會地點：北投區公所4樓會議室

三、主席：吳重信區長/林意閔主任秘書代

紀錄：王文昕課員

四、主席致詞：

五、本月份提案討論：

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1120501	建民里辦公處	水利溝周邊環境整體規劃。	水利處公園處七星管理處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>水利處 113.02.19 北市工水秘字第 1136011967號函：</u> 本案已於112年8月4日邀集里長及相關單位辦理現場會勘並確認權責及相關改善內容。後續本處已納入今年預算辦理60巷中段渠道局部加蓋以拓寬道路。另本處將就權責範圍協助環境維管事宜。</p> <p><u>公園處 113.02.16 北市工公護字第 1133007223號函：</u> 本處轄管建民公園，每日派有清潔人員清掃，每年度排有樹木修剪工程。本處配合本案加強建民公園環境衛生及綠化植栽維護事宜。</p> <p><u>七星管理處 113.02.05 農水七星字第 1138900192號函：</u> 一、主席裁示請本處提供土地移撥文號、移撥受理單位及移撥內容相關資訊予貴公所，本處提供相關函文如附件。 二、其餘與本處有關案號之案件，無更新辦理情形。</p> <p><u>七星管理處113.01.03電子郵件回復：</u> 一、本處已於112年6月9日函請大府(農水七星字第1126901046號)負責管理維護北投區文林段1小段297-3地號等11筆土地之設施。 二、本案經多位議員安排會勘，請本處將上述地號土地整筆移交大府負責管理維護，以利大府針對本案環境</p>	B	請水利處3月辦理會勘邀集有關單位參與，並確認移撥土地之維管權責歸屬。

				<p>做整體規劃改善，故請大府完成府內分工。</p> <p>三、若府內分工有需協調之處，建議可依111年9月1日議秘服字第11119205230號函會勘紀錄，請陳議員重文研究室協調。</p>		
1120502	榮華里辦公處	建請將榮華里內電線桿地下化。	台電公司 道管中心	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>「1121220榮華里東華街1段22巷口架空纜線及電線桿地下化」會勘紀錄</u>）： 現場經與會單位確認，本案需取得本市北投區東華街1段22巷4弄1號及2號用戶引上管同意書；惠請榮華里辦公處協助溝通取得，已利台灣電力股份有限公司台北北區營業處辦理後續事宜。</p> <p><u>「1130113榮華里富貴一路1巷電桿移除」會勘紀錄</u>）： 現場經與會單位確認，本案需取得本市北投區富貴一路1巷26及28號用戶引上管同意書；惠請榮華里辦公處協助溝通取得，已利台灣電力股份有限公司台北北區營業處辦理後續事宜。</p> <p><u>台電公司113.02.07北北字第1131542143號函</u>： 東華街1段22巷口架空纜線及電線桿地下化、富貴一路1巷電桿移除皆待里長協助取得用戶引上管同意書後，當配合辦理，其相關工程費用依本公司營業規章辦理。</p>	B	<p>一、請台電公司確認是否先施工部分。</p> <p>二、請里辦公處與住戶再取得用戶同意書。</p>
1120510	大同里辦公處	北投捷運站周邊公園綠地美化及增設地標打卡景點。	捷運公司	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月14日本所召開「市長與里長有約區級會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>捷運公司113.02.01北捷工字第1133003454號函</u>： 本公司改善工作已於113年1月4日決標，將配合於開工前召開施工說明會與按進度執行。</p>	B	<p>一、請捷運公司主動聯繫里長回報施工進度。</p> <p>二、本案下個月起改書面列管。</p>

六、書面列管案件：

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
----	------	----	------	-------------------	------	------

1120506	八仙里辦公處	中央南路二段10號路三二號旁，拓寬案。	新工處 台電公司 七星管理處 停管處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>新工處 112.08.31 北市工新設字第 1123079246 號函 (112.08.24 新工處辦理中央南路2段北側路型改善案方案及期程說明會勘紀錄)：</u> 一、本案基於市府政策保障行人通行安全，後續將由新工處錄案辦理改善，預計113年8月底前設計完成，並預計114年6月底前完工。 二、有關交工處建議將路口正交一節，經評估該路口右轉轉向半徑無法符合道路設計規範之小汽車最小車輪轉向半徑標準(現況R值約2M，規範須大於5M以上)，既有路口交會路型角度難以工程手段進行改善，為不可行。 三、本案涉及相關設施物遷移(如電桿、燈桿及郵箱等)、停車格檢討及標線劃設等事宜，請設計顧問公司先行辦理測量作業，以便妥適規劃路型及相關配置，後續俟有初步設計成果時，再另邀相關單位研商確認。</p> <p><u>新工處 113.02.05 北市工新養字第 1133011481 號函：</u> 本處將依期限辦理(預計113年8月底前設計完成，並預計114年6月底前完工)。</p> <p><u>台電公司 112.09.13 電子郵件回復：</u> 待新工處確認路型規劃。</p> <p><u>停管處 113.02.02 北市停企字第 1133037389 號函：</u> 本案業已提供本府工務局新建工程處有關案址路型規劃相關意見，後續將配合完工後之路型規劃設置停車格位。</p>	B	請新工處主動聯繫里長說明進度。
1120509	長安里辦公處	七虎球場重建事宜。	新工處 財政局 公園處 文化局	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形：</p>	B	

				<p>臺北市府112.07.05府授文化文資字第1123025033號（歷史建築「七虎籃球場及周邊區域」活化再利用跨局處會議紀錄）：</p> <p>一、歷史建築「七虎籃球場」看台修復及基地綠美化，請新工處籌措財源主政委託建築師提送計畫送文化局審核，並請112年底前完成工程發包。</p> <p>二、請文化局協助提供文資修復審查流程。</p> <p>三、歷史建築「七虎籃球場」看台修復及基地綠美化完成後，公廁與周邊環境維護等事宜，請公園處協助納入鄰近長安公園一併維護管理。</p> <p>四、歷史建築「七虎籃球場」看台右側（243-3地號）民眾租占部分，由財政局依程序列管處理。</p> <p>新工處113.02.05北市工新養字第1133011481號函：</p> <p>本處已進行勞務採購事宜，因本案涉及歷史建築，需彙整相關單位意見後訂定相關文資契約條款，本案簽辦中，預計2月底勞務標案完成。</p> <p>財政局112.05.29北市財管字1123018774號函：</p> <p>本局經管本市北投區大業段一小段243-3、244-1地號等2筆市有土地，後續本局擬依本局前經本府文化局109年4月16日同意備查之臺北市歷史建築「七虎籃球場」-管理維護計畫辦理清理工作，並於接獲里辦公處通報時，即時派員清理。</p> <p>公園處113.02.16北市工公護字第1133007223號函：</p> <p>七虎球場公廁改造於113年1月9日已完成評選，並於113年1月31日決標；後續依契約相關期程辦理規劃設計作業，旨案因涉及請照建管程序，預計114年底前施工完成。</p>	請新工處與公園處主動聯繫里長說明進度。
1120512	文化里辦公處	有關文化里中央北路一段228巷前既有巷	新工處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形：</p>	B 請新工處主動知會里長說明及徵詢解列事宜。

		疑義(申請公用地役關係認定)。		<u>新工處 113.02.05 北市工新養字第 1133011481 號函：</u> 本案簽辦申請公用地役關係認定未通過，俟後續裁示知會里長事宜。		
1120513	稻香里辦公處	延請整治磨河及空道並拓香	水利處新工處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>水利處 113.02.19 北市工水秘字第 1136011967 號函：</u> 現址已有步道串聯上下游，本處業已於110年10月完成貴子坑溪規劃(如下圖)，刻正依規劃進行三層崎公園旁施工，並於今年度辦理三層崎公園至中央北路河段規劃設計，預計113年3月底前上網招標，屆時將辦理會勘確定里長需求，並邀集交通權管單位一同商討。本處將於113年2月29日拜訪里長討論初步構想及需求。</p> <p><u>新工處 113.02.05 北市工新養字第 1133011481 號函：</u> 本處經查該人行道及河道上屬堤防用地，請水利處於貴子坑溪整治計畫一併辦理。</p>	B	請水利處依期程辦理並向里辦公處及區公所回報辦理情形。
1120515	桃源里辦公處	為北投區中央北路3段92巷電桿地下化	台電公司新工處道管中心停管處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>台電公司 113.02.07 北北字第 1131542143 號函：</u> 北投區中央北路3段92巷口桿線地下化，倘工程順利(管路埋設順利且用戶配合停電改接)，預計113年6月30日前完工。</p> <p><u>新工處 113.02.05 北市工新養字第 1133011481 號函：</u> 本處已同意台電公司以不影響通行施作本案。</p> <p><u>停管處 113.02.02 北市停企字第 1133037389 號函：</u> 本案業由本府工務局辦理會勘，本處已配合變電箱設置取消1格汽車格(編</p>	B	台電公司原預計112年11月中旬進場施工，經區所協調里辦延期，爰請評估113年度提早施工完成。

				號98)，相關標線作業將由台灣電力股份有限公司及本市交通管制工程處施作。		
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

七、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：無

八、散會