

公開類		105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂															編製機關		衛生下水道工程處		
月報		次月10日前編報															表號		20535-08-03-01		
臺北市污水下水道新建、改善工程																					
中華民國113年2月																					
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		2,447,224	0	0	53,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
109-112年東區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109-112	362,700		16,493												2020/05/29	2024/04/28		88.39	88.39
109-112年西區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109-112	188,794		9,756												2020/06/12	2024/05/11		83.55	83.55
109-112年南區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109-112	194,000		10,103												2020/07/06	2024/06/14		89.40	89.40
109-112年北區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109-112	373,106		16,929												2020/06/19	2024/05/11		85.66	85.66
提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶污水接管統包工程		112-113	849,365														2023/05/31	2024/12/31		49.63	49.63
112年東區污水管渠設施檢視及維護預約式工程(113年後續擴充預約工程)		113	48,000														2024/02/01	2024/12/31		15.00	15.00
112年西區污水管渠設施檢視及維護預約式工程(113年1至3月後續擴充預約式工程)		112	60,000														2023/02/01	2024/03/31		89.32	93.00

公開類		105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂														編製機關		衛生下水道工程處					
月報		次月10日前編報														表號		20535-08-03-01					
臺北市污水下水道新建、改善工程																							
中華民國113年2月																							
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標								實際完成								工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)		
112-114年東區分支管污水管渠設施檢視修繕及延壽統包工程		112-114	138,830															2023/06/09	2025/12/31		12.00	14.88	
112-114年西區分支管污水管渠設施檢視修繕及延壽統包工程		112-114	138,830															2023/06/09	2025/12/31		27.00	34.47	
臺北市第2期污水下水道主、次幹管管渠延壽統包工程(第一標)		111-113	48,069															2022/10/07	2024/12/31		72.00	88.05	
臺北市第2期污水下水道主、次幹管管渠延壽統包工程(第二標)		111-113	45,530															2022/10/07	2024/12/31		59.50	69.48	
以下空白																							