

## 臺北市北投區113年4月份市容會報會議紀錄

一、開會時間：113年4月23日上午11時00分

二、開會地點：北投區公所4樓會議室

三、主席：吳重信區長/周明怡副區長 代

紀錄：王文昕課員

四、主席致詞：

五、書面列管案件：

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1120501	建民里 辦公處	水利溝周 邊環境整 體規劃。	水利處 七星管 理處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>水利處 113.04.03 北市工水秘字第 1136021579號函：</u> 本案已於113年3月15日辦理施工前會勘，預計113年5月16日開工，6月底前完成。 <u>水利處 113.04.15 北市工水水字第 1136023186號函：</u> 一、依臺北市議會113年4月8日議秘服字第11319079890號書函辦理。 二、本處目前僅就既有設施做維護管理，故有關闢建停車場加蓋部分仍建請臺北市停車管理工程處整體評估需求及可行性後，先行與土地管理機關農業部農田水利署七星管理處協調辦理。</p> <p><u>公園處 113.04.03 北市工公護字第 1133016748號函：</u> 會中主席裁示公園處解列。 <u>七星管理處 113.02.05 農水七星字第 1138900192號函：</u> 一、主席裁示請本處提供土地移撥文號、移撥受理單位及移撥內容相關資訊予貴公所，本處提供相關函文如附件。 二、其餘與本處有關案號之案件，無更新辦理情形。 <u>七星管理處 113.03.05 電子郵件回復：</u> 本處目前無需更新辦理情形。</p> <p><u>臺北市議會 113.04.08 議秘服字第 11319079890號函：</u></p>	B	請於5月開工前先行提供施作設計圖予里辦公處確認。

				<p>一、停管處表示：請水利溝權責機關處理後，本處再配合評估使用空間。</p> <p>二、本案因過路狹窄，前時有消防救災問題，建請停管處儘速規劃停車空間開闢，以利公共安全及市容整潔。</p> <p>三、請工務局協調各工程處於旨揭297-5地號土地之加蓋事宜工作分配，以利停管處後續開闢。</p>		
1120502	榮華里辦公處	建請將榮華里內電線桿地下化。	台電公司道管中心	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>「1121220榮華里東華街1段22巷口架空纜線及電線桿地下化」會勘紀錄</u>： 現場經與會單位確認，本案需取得本市北投區東華街1段22巷4弄1號及2號用戶引上管同意書；惠請榮華里辦公處協助溝通取得，已利台灣電力股份有限公司台北北區營業處辦理後續事宜。</p> <p><u>「1130113榮華里富貴一路1巷電桿移除」會勘紀錄</u>： 現場經與會單位確認，本案需取得本市北投區富貴一路1巷26及28號用戶引上管同意書；惠請榮華里辦公處協助溝通取得，已利台灣電力股份有限公司台北北區營業處辦理後續事宜。</p> <p><u>台電公司 113.03.15 北北字第 1131543031號函</u>： 為避免重覆道路挖路造成附近居民不便，取得所有引上管同意書後再行辦理地下化工程為宜。</p>	B	請里辦公處協助取得住戶同意書。
1120506	八仙里辦公處	中央南路二段10至16號前方路段及合街二段498號旁路段，拓寬案。	新工處台電公司七星管理處停管處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>新工處 112.08.31 北市工新設字第 1123079246號函 (112.08.24新工處辦理中央南路2段北側路型改善案方案及期程說明會勘紀錄)</u>： 一、本案基於市府政策保障行人通行安全，後續將由新工處錄案辦理改善，預計113年8月底前設計完成，並預計114年6月底前完工。</p>	B	持續列管

				<p>二、有關交工處建議將路口正交一節，經評估該路口右轉轉向半徑無法符合道路設計規範之小汽車最小車輪轉向半徑標準(現況R值約2M，規範須大於5M以上)，既有路口交會路型角度難以工程手段進行改善，為不可行。</p> <p>三、本案涉及相關設施物遷移(如電桿、燈桿及郵箱等)、停車格檢討及標線劃設等事宜，請設計顧問公司先行辦理測量作業，以便妥適規劃路型及相關配置，後續俟有初步設計成果時，再另邀相關單位研商確認。</p> <p><b><u>新工處 113.04.09 北市工新養字第 1133029078 號函：</u></b> 本處將依期限辦理(預計113年8月底前設計完成，並預計114年6月底前完工)。</p> <p><b><u>台電公司 112.09.13 電子郵件回復：</u></b> 待新工處確認路型規劃。</p> <p><b><u>停管處 113.04.02 北市停企字第 1133050781 號函：</u></b> 本案業已提供本府工務局新建工程處有關案址路型規劃相關意見，後續將配合完工後之路型規劃設置停車格位。</p>		
1120509	長安里辦公處	七虎球場重建事宜。	新工處 財政局 公園處 文化局	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <b><u>臺北市政府 112.07.05 府授文化文資字第 1123025033 號 (歷史建築「七虎籃球場及周邊區域」活化再利用跨局處會議紀錄)：</u></b></p> <p>一、歷史建築「七虎籃球場」看台修復及基地綠美化，請新工處籌措財源主政委託建築師提送計畫送文化局審核，並請112年底前完成工程發包。</p> <p>二、請文化局協助提供文資修復審查流程。</p> <p>三、歷史建築「七虎籃球場」看台修復及基地綠美化完成後，公廁與周邊環境維護等事宜，請公園處</p>	B	持續列管

				<p>協助納入鄰近長安公園一併維護管理。</p> <p>四、歷史建築「七虎籃球場」看台右側（243-3地號）民眾租占部分，由財政局依程序列管處理。</p> <p><b><u>新工處 113.04.09 北市工新養字第 1133029078 號函：</u></b></p> <p>本處已進行勞務採購事宜，因本案涉及歷史建築，需彙整相關單位意見後訂定相關文資契約條款，本案簽辦中，預計4月底勞務標案完成。</p> <p><b><u>財政局 112.05.29 北市財管字 1123018774 號函：</u></b></p> <p>本局經管本市北投區大業段一小段 243- 3、244-1地號等2筆市有土地，後續本局擬依本局前經本府文化局109年4月16日同意備查之臺北市歷史建築「七虎籃球場」-管理維護計畫辦理清理工作，並於接獲里辦公處通報時，即時派員清理。</p> <p><b><u>公園處 113.04.03 北市工公護字第 1133016748 號函：</u></b></p> <p>七虎球場公廁改造於113年1月9日已完成評選，並於113年1月31日決標；後續依契約相關期程辦理規劃設計作業，旨案因涉及請照建管程序，預計114年底前施工完成。</p>		
1120510	大同里辦公處	北投捷運站周邊公園綠地美化及增設地標打卡景點。	捷運公司	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月14日本所召開「市長與里長有約區級會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <b><u>捷運公司 113.03.29 北捷工字第 1133009678 號函：</u></b> 本公司改善工作已於113年3月1日開工，工期150日，預定113年7月28日完工。</p>	B	持續列管

1120512	文化里 辦公處	有關文化里中央北路一段228巷前既有巷道疑義(申請公用地役關係認定)。	新工處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>新工處113.04.09北市工新養字第1133029078號函：</u> 本案前簽辦申請公用地役關係認定未通過，已先行知會里長，後續將辦理解除列管事宜。</p> <p><u>新工處113.04.23電子郵件：</u> 本處提供文化里里長提案北投區中央北路一段228巷前既有巷道申請公用地役關係認定案件，業已同意解列資料。</p>	A	里長同意解列，本案解除列管。
1120513	稻香里 辦公處	建請延伸整治水磨坑溪河道及設置空中步道並一併拓寬稻香路。	水利處 新工處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>水利處113.04.03北市工水秘字第1136021579號函：</u> 現址已有步道串聯上下游，本處業已於110年10月完成貴子坑溪規劃，刻正依規劃進行三層崎公園旁施工，並於今年度辦理三層崎公園至中央北路河段規劃設計，已於113年3月底上網招標，預計113年4月22日辦理評選。</p> <p><u>新工處113.03.11北市工新養字第1133020250號函：</u> 本處經查該人行道及河道上屬堤防用地，請水利處於貴子坑溪整治計畫一併辦理。</p>	B	持續列管
1120515	桃源里 辦公處	建請為北投區中央北路3段92巷口台電電桿地下化	台電公司 新工處 道管中心 停管處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>台電公司113.04.15北北字第1131544204號函：</u> 目前管路施工妥，待人手孔啟敞路證核准，電氣進場佈纜施工後，另再安排停電事宜，預計5月31日前完工。</p> <p><u>新工處113.04.09北市工新養字第1133029078號函：</u></p>	B	持續列管

			<p>本處已同意台電公司以不影響通行施作本案。</p> <p><b><u>停管處 113.04.02 北市停企字第 1133050781 號函：</u></b></p> <p>本案業由本府工務局辦理會勘，本處已配合變電箱設置取消1格汽車格(編號98)，相關標線作業將由台灣電力股份有限公司及本市交通管制工程處施作。</p>		
--	--	--	---	--	--

六、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：無

七、臨時動議：無

八、散會