

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年11月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		2,193,667	-	182	16,167	1	206	-	-												
第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)	101-104	45,000			154												103/5/14	105/12/31		37.38	37.38
北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(溫泉特定區)	101-106	62,900			2331		63										104/12/21	107/2/1		14.50	27.85
格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路附近地區)	101-105	169,266		182	2797	1	64										105/2/18	107/7/27		0.40	1.69
第4期大同及中山區分管網工程(104年預約工程)	104-105	20,387															104/4/10	105/12/31		86.00	86.00
第4期大安及文山區分管網工程(104年預約工程)	104-105	35,135															104/2/17	105/12/31		52.67	52.67
第4期北投及士林區分管網工程(104年預約工程)	104-105	43,655															104/2/17	105/12/31		82.54	100.00
第4期南港及內湖區分管網工程(104年預約工程)	104-105	40,441															104/2/28	105/12/31		46.10	46.10
第4期萬華及中正區分管網工程(104年預約工程)	104-105	20,387															104/2/26	105/12/31		99.72	99.72

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年11月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第5期大安及文山區分管網工程(105年預約工程)	105-108	44,000															105/4/1	106/12/31		5.00	5.00
第5期北投及士林區分管網工程(105年預約工程)	105-108	39,996															105/4/1	106/12/31		44.75	44.75
第5期松山及信義區分管網工程(105年預約工程)	105-108	39,997															105/4/2	106/12/31		36.26	36.26
第5期南港及內湖區分管網工程(105年預約工程)	105-108	42,995															105/3/31	106/12/31		8.08	8.08
第4期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	104-105	25,667															104/2/14	105/12/31		78.00	78.00
第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(萬芳地區附近地區)	104-106	57,351			3,767.00			20									104/9/15	105/12/7		82.00	80.22
第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	104-106	36,018															104/2/12	105/12/31		99.95	99.95
第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(泉源路附近地區)	104-106	72,304			4,071			59									104/7/26	105/11/19		62.00	52.30

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年11月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	104-106	44,373															103/2/26	105/12/31		41.11	41.11
第4期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(南港路二段及中華科大附近地區)	104-106	49,166			3,047												104/7/24	106/2/23		27.00	24.37
第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	104-105	25,667															104/2/4	105/12/31		69.00	69.00
第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	24,977															105/4/13	106/6/30		20.20	20.20
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)	105-108	34,998															105/4/1	106/12/31		1.13	1.13
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	25,000															105/4/2	106/6/30		15.50	15.50
第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	39,874															105/4/1	106/6/30		17.74	17.74

公開類	
月報	次月10日前編報

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

編製機關	衛生下水道工程處
表號	20535-08-03-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年11月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	39,998															105/3/24	106/6/30		24.95	24.95
第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	29,992															105/3/31	106/6/30		67.00	67.00
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)	105-108	34,980															105/4/7	106/12/31		5.00	5.00
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	24,894															105/6/18	106/12/31		10.00	10.00
大同、中山、大安、文山、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(105年預約工程)	105	27,782															105/4/13	105/12/31		52.67	52.67
北投、士林、南港、內湖、萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(105年預約工程)	105	27,997															105/3/31	105/12/31		20.00	20.00

公開類	
月報	次月10日前編報

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

編製機關	衛生下水道工程處
表號	20535-08-03-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年11月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
紓流、抽水站及站體改善及增設工程(第二標)(迪化緊急進流抽水站)	100-105	96,878																104/7/10	105/11/2	105/10/31	100.00	100.00
紓流、抽水站及站體改善及增設工程(第三標)(迪化緊急紓流抽水站)	100-105	60,183																104/7/10	105/12/19		74.00	74.05
迪化污水處理廠增設放流管工程	103-105	67,461																104/7/10	105/12/20		87.00	87.04
內湖污水處理廠第一期設備汰換工程—通風及空調設備汰換	104-106	33,441																105/10/24	106/6/20		0.05	0.42
臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程	98-103	143,227																102/2/25	103/8/5		100.00	99.99
北投士林科技園區區段徵收公共工程填土整地工程(第二期污水繞流管線工程)	105	62,000																104/12/9	105/12/12		33.00	34.50
105年代辦本府教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程	105	1,794																105/4/13	105/12/31	105/10/31	100.00	100.00

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年11月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
代辦2017世大運田徑暖身場地臺北市立大同高中田徑場整建工程	104	42,054																105/7/14	106/9/21		100.00	90.00
代辦2017世大運田徑練習場地臺北市立中正高中田徑場整建工程	104	45,605																105/7/10	106/9/21		92.37	79.03
105年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)	105	29,947																105/4/11	105/12/31		70.88	70.88
105年度萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)	105	29,947																105/4/1	105/12/31		81.00	81.00
105年度設施及框蓋維護工程第1標(預約式契約)	105	19,003																105/3/16	105/12/31		85.00	85.00
105年度設施及框蓋維護工程第2標(預約式契約)	105	19,003																105/3/16	105/12/31		82.00	82.00
105年度管線清理檢視工程第1標(預約式契約)	105	12,799																105/4/21	105/12/31		62.35	62.35

公開類	次月10日前編報
月報	

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

編製機關	衛生下水道工程處
表號	20535-08-03-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年11月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度			
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)		
105年度管線清理 檢視工程第2標(預約式契約)	105	12,799																105/4/29	105/12/31		98.00	98.00	
105年度場站維護工程	105	24,799																105/3/24	106/3/9		63.73	77.30	
淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程	103-104	4,967																105/1/27	105/11/1	105/10/31	100.00	100.00	
淡水河系污水下水道系統各站建物及場區修繕工程	105	28,287																105/6/21	106/3/21		28.51	28.58	
八里污水處理廠海洋放流管改善統包工程	102-105	234,273																104/7/10	107/2/23		12.05	15.52	
以下空白																							