

臺北自來水事業處 107 年第 6 次工程會報紀錄

時間：107 年 6 月 13 日（星期三）上午 9 時

地點：本處行政大樓第 1 會議室

主席：陳處長錦祥

紀錄：王致善

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1060704、B1061003、B1070105、
B1070307、B1070401、B1070403、B1070404、
B1070411、B1070501、B1070503、B1070505 等案解
除列管，餘依企劃科意見辦理。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、各單位辦理估驗計價作業時，請第一線承辦同仁務必
審核廠商提送之相關資料，針對經常性審核不確實之
單位及同仁，將納入日後考績及升遷之考量；另請技
術科將各單位人員辦理估驗審查退件情形於下次會
議中提報。

三、路權單位裁處 B 單 5 月份新增 100 件，缺失多為路
面修復不良及孔蓋未與路面平齊，請各施工單位特別
注意道路施工後之路面平整度。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、因受鉛管施工影響，104 年開始執行之 PB 管汰換計畫，進度暫時落後，由於 PB 管汰換為下階段重要執行工作，請重新檢討 PB 管汰換 5 年期程計畫，訂定明確執行目標及時程。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、有關「天母平地配水池耐震補強及功能改善工程」，請工程總隊積極協調中華電信公司完成數據機線路安裝作業，以利本工程儘速完工，納入供水管網系統調配。
- 三、「大度配水池暨加壓站新建工程」業已完竣，可支援淡海新市鎮居民用水，且有效解決社子、關渡平原一帶用水需求，為本處供水調度之重要里程碑，請工程總隊及總務科辦理本工程竣工啟用典禮，宣傳本處重要政績。
- 四、直潭淨水場第一座快濾池因施工停止出水至 110 年 1 月，請供水科及淨水科重新檢討長興場及公館場出水調配及操作原則，以因應緊急狀況，另該工程施工進度請工程總隊加強管控，務必於期限內完成。

陸、臨時動議

- 一、配合市府新建工程處港墘路道路拓寬工程(瑞光路至堤頂大道)，抽換本處 200mm 及 500mm 老舊 MIP 管線案。(王總工程司銘搏)

主席裁示：請東區分處及工程總隊全力配合，於規定期限完成管線汰換。

柒、市長及主席指示事項

- 一、本年度因適逢選舉，第八次議會定期大會將提早 2 個月開始，針對之前會期議員所質詢及關切的議題，請各單位儘早預作準備。
- 二、有關淨水科太陽能板發電案，請淨水科訂定各階段作業時程，並規畫辦理啟動說明會，以宣傳市政建設，另其他各單位如有適當案件，亦請適時辦理市政宣傳活動。
- 三、年底即將選舉，請各單位同仁在面對市民時，謹慎以對，並更具耐心及多加注意服務品質，以期能獲市民肯定本處相關努力成果。

捌、散會（上午 11 時 00 分）