

臺北自來水事業處 107 年第 9 次工程會報紀錄

時間：107 年 9 月 12 日（星期三）上午 9 時

地點：本處行政大樓第 1 會議室

主席：陳處長錦祥

紀錄：王致善

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1070303、B1070504、B1070610、B1070703、B1070705、B1070709、B1070801、S1070709、W1070805、W1070806 等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

三、列管編號 S1070707「清洗後水池水塔提供貼紙供識別」案，請技術科研擬現場貼紙能否增加網路查詢用戶清洗資訊功能之可行性。

四、列管編號 B1070410「新北市花園新城接管」案，請業務科及南區分處針對後續社區用戶用水情形持續追蹤。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、有關大度配水池暨加壓站新建工程逾 3 個月未結案，請工程總隊儘速辦理相關結案事宜。

三、請技術科針對工程督導業務紅燈區廠商，加強督考，

以確保施工品質。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、8月份施工逾時案件比例較全市平均值高，請各分處及工程總隊加強管控，減少逾時收工案件。
- 三、有關廠商與監工對道管中心系統未取消通報施工案件，請各分處加強教育訓練，並落實執行。
- 四、部分分處閥類巡查缺失改善比例偏低，請各分處加強維護管理。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、「大度淡海線 ϕ 1200mm 輸水管潛盾接續工程」，因遭遇地下障礙物甚多，恐影響施工進度，請工程總隊注意管控施工期程。
- 三、請工程總隊針對潛盾工程採設計與施工統包，或分別辦理招標等方式進行分析檢討，做為日後辦理類似標案採購參考。

陸、臨時動議

- 一、107年9月10日至27日審計部臺北市審計處至本處查核107年1至8月財務收支案。（王總工程司銘搏）

主席裁示：如需提供資料或說明，請各科室主管配合辦理。

- 二、有關市府人事處107年度員工福利服務措施宣導力問卷案。（人事室王主任秋萍）

主席裁示：請同仁配合填寫。

柒、市長及主席指示事項

- 一、各分處於操作閘栓時，針對單向供水、管線末端等敏感區域，特別注意啟閉程序並加強排水，減少水汙染可能發生之情形。
- 二、針對議員索資案件，請提供資料之各主管務必詳細了解內容，並熟記重要關鍵數據。
- 三、山竹颱風行進路線氣象預測雖然偏南，仍請各單位加強防颱，勿掉以輕心。
- 四、市議會預算審查即將開始，請相關單位備妥資料，提早預作準備。
- 五、年底選舉將至，請各同仁針對權管業務，加強服務品質。

捌、散會（上午 11 時 00 分）