

信義區111年第2季市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：111.7.11

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
範例： 109.09.00	109.09.00	1090905	市容會報	○○里 ○○○里長	○○○○○○	○○處	109.09.00	本案涉及公共安全，應立即處理，故優先辦理。
111.05.05	111.05.05	1110501	市容會報	大道里 毛水月里長	大道路坑洞及林口街80巷重新鋪設路面仍未完善之問題	都發局	施工中	目前配合趕工施作，預計6月30日完成
111.05.05	111.05.05	1110502	市容會報	嘉興里 鄭智耀里長	請重新設置基隆路二段99號至131-24號間之人孔蓋。	新工處	已完工	
111.05.05	111.05.05	1110503	市容會報	嘉興里 鄭智耀里長	請新工處檢視基隆路二段99號至131-24號間，道路破損情形並予以修補	新工處	已完工	
111.05.12	111.04.05	1110401	市容會報	大道里 毛水月里長	大道路路口號誌燈及路燈共桿	交工處	111.07.31	
111.04.05	111.04.05	1110402	市容會報	松隆里 黃俊隆里長	建請新工處 辦理會勘以重新銑鋪及改善人行道破損情況：1.松山路 639號至同路段650 巷附近路段路面2.福德街 1 號至同路段 89巷口路段路面、人行道破損3.松山路721號至松山路650巷15弄18之17號路段路面以改善路基破損及龜裂案	新工處	112.12.31	1.松山路639號至同路段650巷附近路段路面，本處已納入112年度預算辦理。 2.福德街1號至同路段89巷口路段路面係屬捷運工程局第二區工程處權責範圍；人行道破損部分，本處已改善完妥。 3.松山路721號至松山路 650巷15弄18之17號路段路面，本處已錄案，另施工期程將洽里長研議。
111.3.31	111.02.05	1110204	市容會報	大道里 毛水月里長	後山埤捷運站二號出口殘障坡道設計不良，常有人跌倒，有許多里民向本里辦公處反應，盼各單位能協處。	捷運局	111.06.13	本府新工處已進行殘障坡道改善工程施作，預計6月底前完工。
110.09.17	110.09.17	1110101	111年市長與里長市政座談會	永吉里 陳永昌里長	建請市府設法持續施作永吉里衛生下水道案。	衛工處	111.03.05	1.松隆路354號至360號與松山路119巷1弄9之1號至23號及松山路119巷17弄1號至13號，預定施工期程111年2月23日至111年10月15日。本案分管工作井立坑完成，推進遭遇回填層經會勘改採套管方式辦理施作，至1/1止套管長度為52m持續施作中；另遭遇管障(雨水箱涵)部分已與里長會勘確認同意修正路線，改明挖方式施作，並協調於7月、8月施工(五分鋪淡季)。 2.松山路119巷3號至15號及 119巷1弄2號至20號，預定施工期程111年7月1日至111年10月30日。(下游與案1同水系)施作路線變更，並協調於7月、8月施工(五分鋪淡季)。 3.永吉路517巷1弄2號至18號，預定施工期程111年4月1日至111年7月30日。道路段已施作至預定接管位置，該區域因商家眾多，目前陸續協調商家配合接管，因里長要求調整至6/21起施工，6/21已進場施作中。 4.松山路171巷雙號及173號至199之1號，預定施工期程111年8月1日至111年10月30日。無建使照老舊建物地區，持續辦理協調中。
110.09.17	110.09.17	1110103	111年市長與里長市政座談會	松隆里 黃俊隆里長	建請市府由豹山溪源頭起著手整治上游從源頭至濕地公園，整體河流區域所經之溪溝淤砂、河岸保護、保甲步道、邊坡等。	大地處	111.02.17	1.豹山溪源頭枯枝雜物等環境髒亂問題，已於110年11月5日協助完成改善。 2.有關豹山溪攔砂壩清淤事宜，已於111年1月14日處理完成。 3.有關豹山溪源頭保甲步道整建，已於111年4月27日完工。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
110.09.17	110.09.17	1110109	111年市長與里長市政座談會	三犁里翁信利里長	住戶化糞池直接排入東大排，環境汙染嚴重。	衛工處	111.04.15	1.本案於110年11月30經邀集里長及相關單位現場會勘，因地下管線眾多將先行申請路證辦理試挖事宜。(經查為本處第八期用戶排水設備工程第十標因道路管線障礙於93年減帳) 2.本案經試挖遭遇不明混凝土結構物及各管線密布，經邀集各管線單位會勘確認，均表示非該單位所有。 3.經再次試挖並打除不明混凝土結構物，下方約95公分還有一層結構物，且下方有水流動深約5公尺，經與水利處會勘同意於不破壞結構由上方埋設。 4.目前依試挖結果研討執行方案，將管障部分採淺層潛挖方式進行施作，道路段已埋設至後巷口，自來水管遷完成辦理後巷施工中，預計於111年6月30日完成。
110.09.17	110.09.17	1110113	111年市長與里長市政座談會	大道里毛水月里長	大道路雙側側溝蓋更新案。	新工處	111.07.31	111年6月13日北市工新設字第1113044773號 本案養護工程隊2分隊已於111年5月26日辦理施工前會勘，預計6月20日開工，7月31日完工。
110.12.06	110.12.05	1101206	市容會報	松隆里黃俊龍里長	建請於松山路657號永春陂濕地公園內設置水車，結合在地文化及調節公園內溫度。	公園處	111.09.30	本處已於111年5月26日按理說明會並已納入公園改善工程辦理，預計111年9月底前完成。
110.11.23	110.11.05	1101101	市容會報	四育里連罔堂里長	請改善本里市民大道六段與松隆路之間虎林街雙號人行道路面不平。	建管處	111.10.31	有關信義區虎林街20號旁(虎林段三小段295地號)之地面坑洞，請本府工務局新建工程處先予協助修補坑洞及不平之處，以維護公眾通行安全。至有關虎林街24號至26之1號前紅磚鋪面更新需求，本處將循「騎樓整平」模式，納入111年度計畫協助改善，預計111年度協助完成改善。
110.10.19	110.10.05	1101002	市容會報	新仁里吳建德里長	忠孝東路四段559巷16弄24號前路面損壞，請修復。	新工處	111.07.30	本案因增加信義區公所纜線地下化工程，預計於111年7月31日前完工。
110.04.29	110.04.29	1100102	110年市長與里長市政座談會	黎順里卓秀娟里長	臺北市信義區黎順里基隆路二段133號至201號前「人行道地磚路面」多年失修，造成步道地磚破裂、凸起、凹陷、坑洞、老舊積水...等等瑕疵現象，遇雨則積水，嚴重影響用路人通行安全，請求「人行道地磚全面更新」和「路樹四周採用磨石圍籬」，以維護臺北市容、環境整潔和行人安全。	新工處	111.08.31	本案基隆路二段161至201-1號路段預計110年10月1日開工，於110年11月15日完工。 其餘路段基隆路二段133至基隆路二段159巷，預計111年5月30日開工，並於111年8月31日更新完成。
109.12.23	109.12.05	1091203	市容會報	大道里毛水月里長	臺北市忠孝東路五段790巷23弄至62弄路面龜裂破損嚴重。	新工處	-	忠孝東路五段790巷23弄已進場施作，其餘路段將依里長提報之路段優先順序辦理
109.03.05	109.03.05	1090303	市容會報	松友里張海秋里長	建請儘速規劃信義路6段為開闢道路。 《109年「市長與里長市政座談會」信義區提案轉市容會報案件》	新工處	111.12.31	經洽捷連工程局第二區工程處預計111年底開工，本案由捷連局二區工程處辦理後續事宜。