

臺北市大安區108年8月份市容會報會議紀錄

一、 時間：108年8月22日(四)14時30分

二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）

三、 主持人：林區長明寬

紀錄：黃靖雯

四、 出席人員：

新工處工程員程宥傑；台電公司課員劉益暢；公燈處分隊長葉育成；警察局警務員陳怡君；建管處洪崇鈞；水利處許韶珍；錦泰里里長范燕淇；錦泰里里幹事葉承耀；群賢里里長翁鴻源；群賢里里幹事楊富涵；龍門里里幹事蕭邑如；群英里里幹事林重光；李副區長條凰；郭主任秘書冠蓮；民政課課長杜玲華。

五、 主席致詞：略

六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1060902	群賢里 和平東路2段311巷34弄道路重鋪案。	新工處	新工處- 1. 已重提公共地役關係暨安全認定小組審議，待會議排定。 2. 將辦理現場會勘與地主進行協調。 里辦公處- 本案已拖延許久未果，請新工處明確函復該案能否執行。	1. 持續列管。 2. 請新工處明確函復該案能否執行。
1070501	龍門里 建立完善路燈巡檢機制。	公園處 台電公司	台電公司- 本案共設計8件，各進度如龍門里路燈系統改善工程表。 里辦公處- 1. 依照期程盡快辦理，新生南路2段19巷、建國南路2段308巷依協調結果設置。 2. 原和平東路2段18巷口4組遷移後補植作業未完成，請權責單位協調處理，暫不解除列管。	1. 持續列管。 2. 依照期程完工。
1080701	錦泰里 潮州街79號「都市叢林」花店長期佔用路面妨礙行人通	警察局 新工處 建管處	警察局 請道路管理機關查明該地點道路範圍，本局憑據執法。 新工處	1. 持續列管。 2. 請道路管理機關新工處查明並提供案址

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
	行		請分局填寫土地複丈申請書，檢送本處將依據地籍測量實施規則第205條規定協助於申請書用印並函復委託分局同仁代理向地政機關提出申請事宜，惟所需複丈費用由貴分局自行負擔。	道路範圍。

七、提案討論

編號	1080801
提案單位	群英里辦公處
權責單位	新工處
案由	市有道路四維路198巷成功社區中庭石英磚脫落，應以石英磚更換。
討論	里辦公處-請新工處以原有材料石英磚修補。 新工處-安全考量先以水泥臨時修補，將再以石英磚修復。
決議	一周內去現場確認修補位置，於下次市容會報會議前完成施作。

編號	1080802
提案單位	群賢里辦公處
權責單位	水利處
案由	請改善本里里內巷道排水功能。
討論	里辦公處-1080722豪雨，大安區半小時雨量達到99.5毫米，一小時雨量也達到116毫米，本里里內和平東路2段265巷、和平東路3段1巷及四維路176、208、216巷水溝排水不及，瞬間淹水達膝蓋高度，一樓及地下室多達50多戶積水，里民財產損失嚴重。里民反映因鄰近國宅基座過高，里內巷道水溝排水功能不佳，另敦化南路2段水溝，因榕樹竄根，懷疑無排水功能，希望相關單位能研擬改善方案並儘速辦理。 水利處- 1. 已於成功國宅出入口增加隔柵。 2. 1080722時雨量超過設置保護標準易於地勢低處淹水，建議民眾裝設防水閘門。 3. 敦化南路2段榕樹竄根再至現場評估。
決議	1. 一周內邀請相關單位辦理會勘評估和平東路2段265巷、敦化南路2段改善方案。 2. 進行里內排水功能整體評估。

八、臨時動議(無)

九、 主席指示暨結論

1. 持續列管：1060902、1070501、1080701、1080801、1080802案。
2. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。
3. 各提案之相關權責機關應指定熟悉案情、具決策權人員出席。

十、 散會:15時20分。

龍門里路燈系統改善工程

序號	施工地址	申請路證時間	路證受理編號	路證進度	預定施工日期(管路挖掘)	預定施工日期(電氣工程)	備註
1	新生南路二段22巷口前中央分隔島上	2019/8/13	108003453	待核准	9/4~9/6	8~9月	已與里長協商妥，路證重新申請妥，待核准。
2	新生南路二段19巷口前中央分隔島上	2019/6/6	10804095	待核准	7/24~7/26	8~9月	路證更正妥，待核准。
3	和平東路二段36巷口前中央分隔島上	2019/8/20	10801518	待核准	9/10~9/12	9~10月	施工不及展延路證妥，待核准。
4	和平東路二段18巷口前中央分隔島上	2019/8/22	E08S5295 (待收件)	待核准	9/11~9/13	7~10月	變更位置確認妥，路證申請妥，待核准。
5	和平東路建國南路東側中央分隔島上	2019/3/27	10801256	已施工		6~8月	已與里長協商妥，預9月中旬完工。
6	和平東路二段76巷口前中央分隔島上	2019/3/27	10801284	已施工		6~8月	已與里長協商妥，預9月中旬完工。
7	建國南路二段308巷口前橋邊綠帶上		10802954	待申請	8/14~8/16	7~9月	已與里長協調，待變更設計。
8	辛亥路二段龍安國小側	2019/8/13	1080009156 10806069	待核准	9/2~9/3	7~9月	已與里長協商妥，路證重新申請妥，待核准。