

## 臺北市大安區108年9月份市容會報會議紀錄

- 一、 時間：108年9月27日(五)14時30分
- 二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）
- 三、 主持人：林區長明寬 紀錄：黃靖雯
- 四、 出席人員：  
 新工處工程員程宥傑；台電公司課員劉益暢；公燈處技工王俊傑；水利處幫工陳奕臻；群賢里里長翁鴻源；群賢里里幹事楊富涵；龍門里里幹事蕭邑如；群英里里長林重光；李副區長條凰；郭主任秘書冠蓮；民政課課長杜玲華。
- 五、 主席致詞：略
- 六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1060902	<b>群賢里</b> 和平東路2段311巷34弄道路重鋪案。	新工處	<b>新工處-</b> 本處業已於108年9月12日北市工新養字第1083096956號函復里辦公處，請解除列管。 <b>里辦公處-</b> 本案已拖延許久未果，請新工處明確函復該案期程。	1. 持續列管。 2. 請新工處明確函復。
1070501	<b>龍門里</b> 建立完善路燈巡檢機制。	公園處 台電公司	<b>台電公司-</b> 1. 和平東路2段18巷口中央分隔島變電箱遷移後植栽補植，將研議請公園處代辦。 2. 本案共設計8件，各進度如龍門里路燈系統改善工程。 <b>公園處-</b> 請台電於108年10月15日前向本處申請代辦，以利後續安排辦理。 <b>里辦公處-</b> 依照期程辦理。	持續列管。
1080801	<b>群英里</b> 市有道路四維路198巷成功社區中庭石英磚脫落，應以石英磚更換。	新工處	<b>新工處-</b> 經本處與里辦公處確認地磚破損位置，屬本處權責範圍內地磚本處將於108年10月中前修復完成。 <b>里辦公處-</b>	持續列管。

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
			依照期程完工。	
1080802	群賢里 請改善本里里內巷道排水功能。	水利處	水利處- 1. 敦化南路與四維路216巷高差60公分，設置截流溝。 2. 和平東路2段265巷37弄排水不順測溝更新，列入109年度預算辦理。 3. 和平東路2段265巷36號前加開格柵，列入109年度預算辦理。 4. 復興南路2段271巷北側，評估加大側溝排水容量，後續提報評估結果。 里辦公處- 1. 請水利處做整體性評估改善里內排水功能，並於公聽會向里民說明。 2. 和平東路2段311巷43弄列入改善方案。	1. 持續列管。 2. 請水利處安排提前於今年度進行部分工程。

七、 提案討論(無)

八、 臨時動議(無)

九、 主席指示暨結論

1. 持續列管：1060902、1070501、1080801、1080802案。
2. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

十、 散會:15時10分。

龍門里路燈系統改善工程

序號	施工地址	申請路證時間	路證受理編號	路證進度	預定施工日期(管路挖掘)	預定施工日期(電氣工程)	備註
1	新生南路二段22巷口前中央分隔島上	2019/8/13	10804107	待施工	9/25~9/27	8~9月	路證核准9/25~27施工，因9/25-27路證計15張施工不及，將再展延路證。
2	新生南路二段19巷口前中央分隔島上	2019/6/6	10804095	待施工	10/5~10/9	8~9月	路證核准10/5~9施工。
3	和平東路二段36巷口前中央分隔島上	2019/8/20	10804692	待展延	9/10~9/12	9~10月	因未及蓋章，將再延路證。
4	和平東路二段18巷口前中央分隔島上	2019/8/22	10806289	待核准	9/11~9/13	7~10月	待路證核准。
5	和平東路建國南路東側中央分隔島上	2019/3/27	10801256	待申請		6~8月	設計圖說不完整，設計變更中。
6	和平東路二段76巷口前中央分隔島上	2019/3/27	10801284	待申請		6~8月	設計圖說不完整，設計變更中。
7	建國南路二段308巷口前橋邊緣帶上		10802954	待申請	8/14~8/16	7~9月	申請路證中。
8	辛亥路二段龍安國小側	2019/8/13	1080009156 (人手孔) 10806069	待核准	9/19~9/20	7~9月	待路證核准。