

臺北市大安區109年2月份市容會報會議紀錄

一、 時間：109年2月26日(二)14時30分

二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）

三、 主持人：區長林明寬

紀錄：黃靖雯

四、 出席人員：

新工處工程員陳福琴；公燈處副隊長林育正；台電公司課員劉益暢；水利處幫工陳奕臻；群英里陰金鳳代；龍門里里幹事蕭邑如；群賢里里幹事楊富涵；郭主任秘書冠蓮；民政課課長杜玲華；經建課課長藍再炘。

五、 主席致詞：略

六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1070501	龍門里 建立完善 路燈巡檢 機制。	公園處 台電公司	台電公司- 本案共設計8件，各進度如龍門里路 燈系統改善工程表，依期程施作。 公園處- 新種植植栽重新生長後再修齊。 里辦公處- 1. 依期程辦理。 2. 建請公園處協助加快植栽生長。 3. 同意解除公園處列管。	1. 本案持續列 管，解除列管 公園處。 2. 各工程施作 進度及相關情 形與里長保持 聯繫。
1080801	群英里 市有道路 四維路198 巷成功社 區中庭石 英磚脫 落，應以 石英磚更 換。	新工處	新工處- 有關本區成功社區內非屬都市計畫 道路鋪面破損處，本處已於109年2 月19日協助完成一次性石英地磚更 新修繕，並通報里辦公處，修繕處 後續管理維護權責，仍應由土地所 有權人或其公寓大廈管理組織為 之。 里辦公處- 有幾處破損請新工處協助修復。	1. 里辦反映破 損處請新工處 協助修復。 2. 非屬都市計 畫道路鋪面破 損處新工處協 助完成一次性 修補，後續由 土地所有權人 維護，本案解 除列管。

1080802	<b>群賢里</b> 請改善本里里內巷道排水功能。	水利處	<b>水利處-</b> 1. 有關和平東路2段265巷加開格柵工程及四維路216巷敦化南路口改增加洩水孔工程，已完工。 2. 和平東路2段265巷37弄及四維路216巷側溝更新案，將於3月底前辦理施工前會勘，再排後續工程。 3. 復興南路2段271巷北側加大排水容量案，本處將於109年上半年先在下游試挖，將於3月底前辦理施工前會勘，再排後續工程。 4. 另和平東路2段311巷43弄及四維路208巷，因側溝狀況良好，尚無改善需求，已向里長說明。 <b>里辦公處-</b> 依照期程辦理。	持續列管2、3項(解除1、4項列管)
---------	------------------------------	-----	--	--------------------

七、提案討論(無)

八、臨時動議(無)

九、主席指示暨結論

1. 持續列管：1070501、1080802案。
2. 解除列管：1080801案。
3. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

十、散會:14時45分。

龍門里路燈系統改善工程

序號	施工地址	申請路證時間	路證受理編號	路證進度	預定施工日期(管路挖掘)	預定施工日期(電氣工程)	備註
1	新生南路三段22巷口前中央分隔島上		10804107	已施工			全案施工妥
2	新生南路三段19巷口前中央分隔島上		10804095	待變更		3~5月	已重新設計妥，惟本處契約屆滿，新契約尚未開工，待新契約交辦後將儘速進場。
3	和平東路二段36巷口前中央分隔島上		1080023734 (人手孔) 10804692	待變更		3~5月	已重新設計妥，惟本處契約屆滿，新契約尚未開工，待新契約交辦後將儘速進場。
4	和平東路二段18巷口前中央分隔島上		10806289	待變更		3~5月	已重新設計妥，惟本處契約屆滿，新契約尚未開工，待新契約交辦後將儘速進場。
5	和平東路建國南路東側中央分隔島上		1080027052	待申請		3~5月	變更設計妥，將儘速申請路證進場施工。
6	和平東路二段76巷口前中央分隔島上		1080027052	待申請		3~5月	變更設計妥，將儘速申請路證進場施工。
7	辛亥路二段57號前橋下綠帶上		10802954	已施工			全案施工妥
8	辛亥路二段龍安國小側		1080009156 (人手孔) 10806069	已施工			全案施工妥