

臺北市大安區109年4月份市容會報會議紀錄

一、 時間：109年4月29日(二)14時40分

二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）

三、 主持人：林區長明寬

紀錄：黃靖雯

四、 出席人員：

公燈處分隊長葉育成；台電公司課員劉益暢、黃鈺茹；龍門里里幹事蕭邑如；群賢里里幹事楊富涵；仁愛里里幹事蘇展徹；李副區長條凰；郭主任秘書冠蓮；民政課課長杜玲華；經建課課長藍再炘。

五、 主席致詞：略

六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1070501	龍門里 建立完善 路燈巡檢 機制。	台電公司	台電公司- 本案共設計8件，各進度如龍門里路 燈系統改善工程表，依期程施作。 里辦公處- 依照期程辦理。	持續列管
1080802	群賢里 請改善本 里里內巷 道排水功 能。	水利處	水利處- 1. 復興南路2段271巷北側加大排水 溝案，本處已於109年3月30日辦理 施工前會勘，預定109年7月30日開 工。 2. 和平東路2段265巷37弄及四維路 216巷側溝更新工程，將視109年度 預算排序辦理。 里辦公處- 依照期程辦理。	持續列管
1090301	仁愛里 敦仁公園 增設單楨 設施事宜	公園處	公園處- 預計109年5月31日前完成。 里辦公處- 依照期程辦理。	持續列管

七、 提案討論(無)

八、 臨時動議(無)

九、 主席指示暨結論

1. 持續列管：1070501、1080802、1090301案。

2. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

十、 散會:14時45分。

龍門里路燈系統改善工程

序號	施工地址	申請路證時間	路證受理編號	路證進度	預定施工日期(管路挖掘)	預定施工日期(電氣工程)	備註
1	新生南路三段22巷口前中央分隔島上		10804107	已施工			本案已完工。
2	新生南路三段19巷口前中央分隔島上		1090007577	待施工		3~5月	人手孔提升完成，預計5月5日進場佈纜。
3	和平東路二段36巷口前中央分隔島上		1080023734 (人手孔) 10804692	待申請		3~5月	4月11日進場發現人手孔埋失，將申請提升路證。
4	和平東路二段18巷口前中央分隔島上		10806289	待申請		3~5月	4月14日進場發現既設管路損壞，須補挖新管。
5	和平東路建國南路東側中央分隔島上		1080027052	待申請		3~5月	4月12日施工，因上件延宕取消施工，預計5月上旬進場施工。
6	和平東路二段76巷口前中央分隔島上		1080027052	待申請		3~5月	4月12日施工，因上件延宕取消施工，預計5月上旬進場施工。
7	辛亥路二段57號前橋下綠帶上		10802954	已施工			本案已完工。
8	辛亥路二段龍安國小側		1080009156 (人手孔) 10806069	已施工			本案已完工。