

臺北市大安區109年10月份市容會報會議紀錄

- 一、 時間：109年10月27日(四)14時30分
- 二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）
- 三、 主持人：林區長明寬 紀錄：黃靖雯
- 四、 出席人員：
台電公司課員劉益暢；水利處幫工陳奕臻；群賢里里幹事楊富涵；龍門里里幹事蕭邑如；民政課課長藍再炘；經建課課長杜玲華。
- 五、 主席致詞：略
- 六、 報告上次會報決議案件執行情形

| 編號 | 案由 | 權責單位 | 權責單位函復或最新辦理情形 | 會議決議 |
|---------|-----------------------------------|------|--|--------------------------------------|
| 1070501 | 龍門里 建立完善 路燈巡檢 機制。 | 台電公司 | 台電公司- 本案共設計8件，各進度如龍門里路燈 系統改善工程表，依期程施作。 里辦公處- 依照期程辦理。 | 持續列管 |
| 1080802 | 群賢里 請改善本 里里內巷 道排水功 能。 | 水利處 | 水利處- 1. 復興南路2段271巷北側加大排水溝 案目前正在施工。 2. 和平東路2段265巷37弄測溝更新工 程已於109年9月4日辦理施工前會 勘，預定12月中旬進場施作。 3. 四維路216巷雙側側溝更新工程納入 110年度預算排序辦理改善。 里辦公處- 管路障礙影響進度，請盡快處理依照 期程辦理。 | 1. 持續列管 2. 管路障礙 問題向里辦 公處說明。 |

- 七、 臨時動議
- 八、 主席指示暨結論
 - 1. 持續列管：1070501、1080802案。
 - 2. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。
- 九、 散會:14時40分。

龍門里路燈系統改善工程

| 序號 | 施工地址 | 申請路證時間 | 路證受理編號 | 路證進度 | 預定施工日期(管 路挖掘) | 預定施工日期(電 氣工程) | 備註 |
|----|-------------------|--------|---------------------------------|------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 新生南路三段22巷口前中央分隔島上 | | 10804107 | 已施工 | | | 本案已完工。 |
| 2 | 新生南路三段19巷口前中央分隔島上 | | 1090007577 | 已施工 | | | 本案已完工。 |
| 3 | 和平東路二段36巷口前中央分隔島上 | | 10906498 | 已施工 | | 7~11月 | 管路埋設妥，將儘速排停電進場施工。 |
| 4 | 和平東路二段18巷口前中央分隔島上 | | 10904068 | 已施工 | | 11~12月 | 預計10/26停電施工。 |
| 5 | 和平東路建國南路東側中央分隔島上 | | 1080027052 | 已施工 | | | 本案已完工。 |
| 6 | 和平東路二段76巷口前中央分隔島上 | | 1080027052 | 已施工 | | | 本案已完工。 |
| 7 | 辛亥路二段57號前橋下綠帶上 | | 10802954 | 已施工 | | | 本案已完工。 |
| 8 | 辛亥路二段龍安國小側 | | 1080009156 (人手孔) 10806069 | 已施工 | | | 本案已完工。 |