

臺北市大安區109年8月份市容會報會議紀錄

一、 時間：109年8月27日(四)14時30分

二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）

三、 主持人：副區長李條鳳

紀錄：黃靖雯

四、 出席人員：

台電公司專員黃鈺茹；水利處幫工陳奕臻；公園處副隊長林育正、技工黃思翰；動保處動保員林建志；警察局警務佐莊懿斌；衛工處主任余暉祥；群賢里里長翁鴻源；黎元里里長柯邱素鑾；群賢里里幹事楊富涵；仁愛里里幹事蘇展徹；郭主任秘書冠蓮；民政課課長藍再炘；經建課課長杜玲華。

五、 主席致詞：略

六、 報告上次會報決議案件執行情形

| 編號 | 案由 | 權責單位 | 權責單位函復或最新辦理情形 | 會議決議 |
|---------|-----------------------------------|------------|---|--|
| 1070501 | 龍門里 建立完善 路燈巡檢 機制。 | 台電公司 | <p>台電公司- 本案共設計8件，各進度如龍門里路燈系統改善工程表。其中18巷口路段原排定於8月29日停電施工，因當地意見反映，將與里長溝通協調，找適宜時程進行；36巷口已送路證審核，預計於9月中施工挖路。</p> <p>里辦公處- 1. 未完成部分請盡速完成。 2. 現行提升之孔蓋完工後請盡量降埋，特別是巷弄內及人行道上孔蓋容易影響通行，請評估降埋可行性。 3. 尚未完工之路段請詳列完工時程。</p> | 持續列管 |
| 1080802 | 群賢里 請改善本 里里內巷 道排水功 能。 | 水利處 衛工處 | <p>水利處- 復興南路2段271巷北側加大排水溝案之路證已協調由道管中心上簽核准。</p> <p>衛工處- 經測試和平東路2段311巷43弄28號、34號、46號共3支橫越水溝之污水管線係廢管將切除。</p> <p>里辦公處- 復興南路2段271巷北側加大排水溝案之路證請水利處盡快督促新工處盡快核發。</p> | <p>1. 持續列管。</p> <p>2. 建請水利處評估調整期程，優先施作，盡量趕於明年5月防汛期前施作完成。</p> |

| 編號 | 案由 | 權責單位 | 權責單位函復或最新辦理情形 | 會議決議 |
|---------|-----------------------------------|------------|---|-------|
| 1090301 | 仁愛里 敦仁公園 增設單槓 設施事宜 | 公園處 | 公園處- 敦仁公園單槓下方地墊高低不平情形，本處已進場施作，將於109年9月10日前改善完成。 里辦公處- 依照期程辦理。 | 持續列管。 |
| 1090602 | 黎元里 飼養家犬 影響居家 安寧及安 全案 | 警察局 動保處 | 動保處- 因飼主承認確實有違反動物保護法第20條第2項之事實存在，且有清晰之影像事證佐證，本處已於109年8月3日裁處新臺幣3萬元整罰鍰。本次列管事項已完成必要之行政處分，爰請協助解除本案列管，如日後飼主再有違反動物保護法之情事，得提供必要之事證，供本處辦理後續行政裁處程序。 里辦公處- 同意解除列管。 | 解除列管。 |

七、 臨時動議

八、 主席指示暨結論

1. 持續列管：1070501、1080802、1090301、1090602案。
2. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。
3. 各提案之相關權責機關應指定熟悉案情、具決策權人員出席。

九、 散會:15時30分。

龍門里路燈系統改善工程

| 序號 | 施工地址 | 申請路證時間 | 路證受理編號 | 路證進度 | 預定施工日期(管路挖掘) | 預定施工日期(電氣工程) | 備註 |
|----|-------------------|--------|---------------------------------|------|--------------|--------------|----------------------|
| 1 | 新生南路三段22巷口前中央分隔島上 | | 10804107 | 已施工 | | | 本案已完工。 |
| 2 | 新生南路三段19巷口前中央分隔島上 | | 1090007577 | 待施工 | | | 新設部分已完工。 |
| 3 | 和平東路二段36巷口前中央分隔島上 | | 1080023734 (人手孔) 10804692 | 待申請 | | 7~8月 | 通管遇障礙，將更改設計。 |
| 4 | 和平東路二段18巷口前中央分隔島上 | | 10904068 | 已申請 | 8/3-5 | 7~8月 | 路證核準8/3-5施工，將依期進場施工。 |
| 5 | 和平東路建國南路東側中央分隔島上 | | 1080027052 | 待申請 | | | 本案已完工。 |
| 6 | 和平東路二段76巷口前中央分隔島上 | | 1080027052 | 待申請 | | | 本案已完工。 |
| 7 | 辛亥路二段57號前橋下綠帶上 | | 10802954 | 已施工 | | | 本案已完工。 |
| 8 | 辛亥路二段龍安國小側 | | 1080009156 (人手孔) 10806069 | 已施工 | | | 本案已完工。 |