

臺北市大安區109年11月份市容會報會議紀錄

- 一、 時間：109年11月26日(四)14時30分
 二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）
 三、 主持人：林區長明寬 紀錄：黃靖雯
 四、 出席人員：
 台電公司課員專員黃鈺茹；水利處幫工陳奕臻；群賢里里幹事楊富涵；龍門里里幹事蕭邑如；民政課課長藍再炘；經建課課長杜玲華。
 五、 主席致詞：略
 六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1070501	龍門里 建立完善 路燈巡檢 機制。	台電公司	台電公司- 1. 本案共設計8件，各進度如龍門里路燈系統改善工程表。 2. 人手孔挖掘管制至12月底，降埋工程將一併處理。 里辦公處- 全數工程完成後續孔蓋降埋、36巷老舊大型孔蓋遷移尚未處理。	持續列管
1080802	群賢里 請改善本 里里內巷 道排水功 能。	水利處	水利處- 1. 復興南路2段271巷北側加大排水溝案已於109年10月初開工，目前因遇管路礙障問題停工，並於109年11月2日向里辦公處說明，將上游段(和平東路2段265巷)側溝部分減做。開挖部分預定109年12月中旬完成，減做部分將研擬方案。 2. 和平東路2段265巷37弄側溝更新工程已於109年9月4日辦理施工前會勘，預定12月中旬進場施作。 3. 四維路216巷雙側側溝更新工程納入110年度預算排序辦理改善。 里辦公處- 依照期程辦理。	1. 持續列管 2. 四維路216巷雙側側溝更新工程請安排於110年度上半年執行。

七、 臨時動議

八、 主席指示暨結論

1. 持續列管：1070501、1080802案。
2. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

九、 散會:14時35分。

龍門里路燈系統改善工程

序號	施工地址	申請路證時間	路證受理編號	路證進度	預定施工日期(管 路挖掘)	預定施工日期 (電氣 工程)	備註
1	新生南路三段22巷口前 中央分隔島上		10804107	已施工			本案已 完工。
2	新生南路三段19巷口前 中央分隔島上		1090007577	已施工			本案已 完工。
3	和平東路二段36巷口前 中央分隔島上		10906498	已施工			本案已 完工。
4	和平東路二段18巷口前 中央分隔島上		10904068	已施工			本案已 完工。
5	和平東路建國南路東側 中央分隔島上		1080027052	已施工			本案已 完工。
6	和平東路二段76巷口前 中央分隔島上		1080027052	已施工			本案已 完工。
7	辛亥路二段57號前橋下 綠帶上		10802954	已施工			本案已 完工。
8	辛亥路二段龍安國小側		1080009156 (人手孔) 10806069	已施工			本案已 完工。