

大安區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行工期一覽表

製表日期：111.09

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.08.22	108.08.22	1080802	市容會報	群賢里 翁鴻源里長	改善本里里內巷道排水功能。	水利處	詳備註	詳如群賢里巷道排水功能改善專案一覽表
110.12.09	110.12.06	1101202	市容會報	區公所	行政中心戶外廣場地坪新生南路側人行自行車道路面更新事宜。	新工處	詳備註	和平東路1段199巷人行道本處於111年4月20日辦理設計前會勘，因無法於111年9月前完工，故依里辦公處建議納入112年度再行施作；新生南路側人行道路面更新本處已錄案，亦將於112年度優先施作。
111.02.08	111.02.08	1110201	市容會報	建安里 溫進亮里長	為改善忠孝東路四段147巷道路老舊破損及側溝蓋破舊搖晃不平等問題，提請權責單位全面更新一案。	新工處	詳備註	里長反映忠孝東路四段147巷與敦化南路一段187巷交叉口溝蓋明顯高低差處，本處已於111年8月18日完成改善。未施作部分本處將列入111年度8公尺以下道路更新工程結餘款檢討辦理，如無餘額將優先錄案於112年度更新。
111.03.15	111.03.02	1110301	市容會報	群英里 石忠勝里長	四維路198巷地磚損壞多處。	新工處	詳備註	預定111年9月中旬前完成改善（遇雨順延）。
110.02.26	109.12.21	1100106	市政座談會	錦華里 溫美珠里長	本(錦華)里杭州南路2段93巷34號至52號道路拓寬。	新工處 建管處	詳備註	一、本案經111年5月2日向彭副市長報告，決議「有關陽明海運房舍既有圍牆及土地尚未徵收補償，另陽明海運提議請新工處於都市計畫道路範圍代拆代建圍牆有適法性問題，仍請新工處依本市評估開闢未徵收都市計畫道路程序辦理」。 二、本案將依「臺北市政府辦理計畫道路開闢標準作業流程」納入112年度概算配合本府財源籌措狀況通盤檢討。
110.02.26	109.12.11	1100114	市政座談會	泰里 龔燕淇里長	本里愛國東路210巷拓寬工程，希望能在110年6月以前動工，勿拖到111年。	新工處 文化局	本案已於111年4月30日完工。	