

大安區 市容會報、市長與里長有約及里長提案施工案件預定執行日期一覽表

製表日期：112.09

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.08.22	108.08.22	1080802	市容會報	群賢里 翁鴻源里長	改善本里里內巷道排水功能。	水利處	1.和平東路2段265巷預計施工日期為112年9月11日。 2.四維路局部瓶頸段緊急辦理改善工程，已於4月中旬辦理施工前會勘，俟交維計畫核定後進場施作。	
110.12.09	110.12.06	1101202	市容會報	區公所	行政中心戶外廣場地坪新生南路側人行自行車道路面更新事宜。	新工處	已於9月中旬完工，預定9月底前撤場。	
112.07.24	112.07.24	1120703	市容會報	龍坡里 黃世詮里長	里內標線型人行道斑駁碎裂問題及圖示問題。	交工處	112.11.30	查本處業已派員補繪部分路段，至其餘路段本處業已錄案辦理，另里辦公處反映破損如無刨除直接補繪易再剝落一事，本處將配合辦理。
112.07.24	112.07.24	1120705	市容會報	建倫里 林正達里長	改善建倫里淹水問題	水利處	詳備註	1.目前本處正另規劃先行辦理下游中山抽水站擴建用以提昇敦化北路下方排水幹線之排水效能，目前細部設計中。 2.另有關忠孝東路4段及敦化南路交叉口積水改善工程，本案因試挖範圍鄰近捷運忠孝敦化地下街結構疑慮，本處前於112年8月25日召開會勘進行試挖範圍釐清，經比對確實會影響地下街結構，故本案取消辦理試挖工程，且已向里長說明該辦理情形。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
	112.08.01	1120801	市容會報	群英里 石忠勝里長	成功社區四維路198巷中庭廣場多處地磚破損久未修復，請儘快修復並提昇修繕品質。	新工處	已於112年8月9日改善完成。	
112.6.15	112.6.15	112工01	市長與里長有約	建安里 溫志維里長	棟距間電線外露地下化	台電、道管中心	詳備註	112.9.13已告知里長現況，後續將辦理現場會勘。
112.6.15	112.6.15	112工02	市長與里長有約	臥龍里 邱奕承里長	請規劃更新復興南路二段337巷6弄人行步道綠美化及鋪面更新	新工處	詳備註	本案因地方尚無共識，後續確認方案後，再依權責辦理。
112.6.15	112.6.15	112工04	市長與里長有約	龍門里 黃綢家里長	龍安國小東側暨新生南路3段25巷口至巷底間，請就學童、長者們行的安全做整體規劃	停管處、交工處 新工處、教育局	詳備註	9月9日已將25巷汽車停車格改為機車格，人行道上機車已全數撤離。
112.6.15	112.6.15	112工10	市長與里長有約	仁愛里 林宜蕤里長	敦仁公園現有規劃不符合里民使用，建請重新規劃與施作	公園處	詳備註	將於112年9月底前召開公園規劃工作坊，待會中與當地里民達成共識後，將於114年土木整建工程規劃設計時，與里長再行協商改造細項與規劃並取得地方共識。
112.6.15	112.6.15	112工15	市長與里長有約	虎嘯里 詹仲琪里長	建請新工處銑更新和平東路三段72巷2號至44號巷道	新工處	詳備註	案址後續中華電信辦理管線更新，後續里長協調該單位一併辦理銑鋪更新。
112.7.19	112.7.19	11201	市長與里長有約	永康里 李明螢里長	永康街雙號人行道更新	新工處	詳備註	配合避免影響當地店家，避開過年期間及寒暑假，納入113年度人行道改善工程預算辦理，預計暑假前完工。
112.7.19	112.7.19	11211	市長與里長有約	龍安里 洪秋甲里長	建議拆除和平東路一段與新生南路二段口人行天橋	新工處、交工處	詳備註	考量112年9月份學校開學後人車流量較達實際情形，正調查天橋平均每日使用率。至有關設置行人專用時相一事，將於112年9月20日8時至20時假和平東路與新生南路口試辦行人專用時相，將依天橋平均每日使用率及行人專用時相試辦結果配合辦理後續事宜。