

# 臺北市中山區公所 109 年 10 月份市容會報紀錄

時間：109 年 10 月 23 日上午 10 時 0 分

地點：本所 6 樓第二會議室

主席：李區長美麗

紀錄：黃琮洵

臺北市政府民政局區政督導員：

出席單位及人員：如簽到表

## 一、主席致詞(略)

## 二、本月份提案討論

## 三、上月份提案處理情形報告

案號	提案單位	案由	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席示
10906-提案9	松江里辦公處	建請於錦州街(錦州街 241 巷至建國北路 2 段)兩側電桿地下化,路燈移致不影響行人走路的位置,店家直立招牌凸出改善,以利行人通行。	<p><u>新工處 109 年 9 月 15 日北市工新養字第 1093093092 號</u></p> <p>建請於錦州街(錦州街 241 巷至建國北路 2 段)兩側電桿地下化,路燈移至不影響行人走路的位置,店家直立招牌凸出改善,以利行人通行案,本案 109 年 7 月 22 日會勘紀錄本處業於 109 年 8 月 3 日北市工新道字第 1093077492 號函復在案,旨揭電桿下地案,本市停車管理處及交通管制工程處均同意台電公司,將錦州街 255 號及 245 號前桿上變壓器遷移至錦州街 242 之 2 號對面機車停車格內;另有住戶疑似違建,致台電公司設置引上管有施工疑慮,將由台電公司逕邀本市建築管理工程處研議,後續將續追蹤台電公司辦理情形。</p> <p><u>公園處 109 年 10 月 22 日北市工公園字第 1093063485 號</u></p> <p>109 年 8 月 3 日北市工公護字第 1093045792 號錦州街(自建國北路 2 段至民生東路 2 段</p>	B	本案持續列管。(新工處、台電市區營業處、公園處)

		<p>147巷)路燈遷移作業，本處已錄案於110年度辦理改善。另錦州街(自民生東路2段147巷至錦州街241巷)路燈遷移作業將俟路燈周圍障礙物移除後再行辦理遷。</p> <p><b><u>新工處109年10月16日北市工新養字第1093105978號</u></b></p> <p>本案109年7月22日會勘紀錄本處業於109年8月3日北市工新道字第1093077492號函復在案，旨揭電桿下地案，本市停車管理處及交通管制工程處均同意台電公司，將錦州街255號及245號前桿上變壓器遷移至錦州街242之2號對面機車停車格內；另有住戶疑似違建，致台電公司設置引上管有施工疑慮，將由台電公司逕邀本市建築管理工程處研議，後續將追蹤台電公司辦理情形。</p> <p>109.10.23新工處現場報告：本案目前預計於本月月底由蔣萬安立委辦公處再辦理一次會勘進行最後施做確認。</p>			
10906-提案4	中吉里辦公處/林德勝里長	<p>建請將中吉公園及一江公園排水改善、土壤改良及更換樹種。</p> <p>依據109年5月8日市政座談工務局協調會會議紀錄：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請公園處與里長討論細部施作規劃。</li> <li>2. 本案里長同意撤案，改列區公所市容會報列管。</li> </ol>	<p><b><u>公園處109年8月19日北市工公園字第1093047855號</u></b></p> <p>有關土壤改良及更換植栽案，中吉公園已於7月28日完成，一江公園已於8月8日完成。</p> <p><b><u>公園處109年10月22日北市工公園字第1093063485號</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有關土壤改良及更換植栽案，中吉公園已於7月28日完成，一江公園已於8月8日完成。</li> <li>2. 有關一江公園綠化處理方式，9月7日與里長會勘，將重新擬定方案後與里長討論。</li> </ol>	B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請公園處確認植栽品種(蜈蚣草)後訂定施做期程並向里辦公處說明。</li> <li>2. 本案持續列管。(公園處)</li> </ol>

			109.10.23 公園處現場表示：有關一江公園積水淤土部分問題已改善，另有關更換植栽事宜，會再帶植栽樣本與里長確認品種後栽種。		
10906-提案5	永安里辦公處	<p>請綠美化明水公園及永安公園。</p> <p>依據109年5月8日市政座談工務局協調會會議紀錄：</p> <p>1. 請公園處於109年6月底前完成公園綠美化，並於公園增設水龍頭，以利澆水保持植栽生命力。</p> <p>2. 本案里長同意撤案，改列區公所市容會報列管。</p>	<p><b>公園處109年8月3日北市工公護字第1093045792號</b></p> <p>明水公園與永安公園已於7月3日全數綠美化完成，惟因近期天氣過熱有部分植株枯死，接於補植後再與里長會勘結案。</p> <p><b>公園處109年8月19日北市工公園字第1093047855號</b></p> <p>本案已請廠商更換枯死之植栽，將於更換後再找里長會勘結案</p> <p><b>公園處109年10月22日北市工公園字第1093063485號</b></p> <p>針對新換植植栽，本處已於8月21日找里長會勘，里長亦表示無問題。</p> <p>明水公園水龍頭已於109年8月31日增設完成。</p>	B	<p>1. 請公園處依預定期程施作完成後再行與里辦公處確認完工狀況。</p> <p>2. 本案持續列管。(公園處)</p>
10906-提案8	中原里辦公處	<p>新生高架橋下方綠帶破碎，建請進行綠美化，期能塑造區域特色。</p>	<p><b>公園處109年8月3日北市工公護字第1093045792號</b></p> <p>已於109.7.23完成綠美化作業</p> <p><b>公園處109年10月22日北市工公園字第1093063485號</b></p> <p>1. 中原里界內新生高架橋下綠帶(新生北路2段本線南京東路至民生東路間，南往北方向)綠美化案，本處已於109.7.23完成綠美化作業。</p> <p>2. 另本案經本處109.9.9派員與中原里羅里長當面討論溝通，目前該帶狀綠帶內新植喬木櫻花1株有疑似枯萎現象，里長建議本處加強派員巡查並加強澆水頻</p>	B	<p>1. 請公園處派員維護櫻花樹生長，亦請里辦公處志工共同協助維護。</p> <p>2. 本案持續列管(公園處)。</p>

			率，若確認枯萎則請本處派員換植，里長表示本案目前仍視後續櫻花生長及換植作業進度，故仍須持續列管本案。		
10805-提案1	康樂里辦公處/里長王金富 2562-9158 里幹事：郭棟樑	<p>建請將林森公園東南側綠地規劃為多功能運動場(藍球場暨羽球場)，供里民運動使用。</p> <p>依據 108 年 4 月 30 日北市中民字第 1083032168 號 108 年市長與里長市政座談會會前會會議紀錄：請體育局於會前會會後一周內邀公園處、康樂里里辦公處及停管處辦理會勘；會勘時間暫定 108 年 5 月 2 日下午 4 時。將停管處列為協辦機關。改列市容會報提案。</p>	<p><b>公園處</b> 109 年 8 月 3 日 <b>北市工公護字第 1093045792 號</b></p> <p>於 109 年 7 月 27 日經與里長達成共識，再增加半場，共計兩座半場。</p> <p><b>公園處</b> 109 年 8 月 19 日 <b>北市工公園字第 1093047855 號</b></p> <p>列 109 年度整建工程辦理。</p> <p><b>公園處</b> 109 年 10 月 22 日 <b>北市工公園字第 1093063485 號</b></p> <p>本案列 109 年度整建工程辦理。現施工中，預計 109 年 10 月 31 日前完成。</p>	B	本案持續列管(公園處)。
10905-提案2	力行里里辦公處/里長沈銀德 2721-7218 里幹事黃涵 歆 0972-295-639	<p>建請加速力行里區民活動中心的籌建進度。</p> <p>說明：有關力行里區民活動中心的籌建，請都發局積極有效的規劃進度，並請加速進行，俾早日落實，以符本里需求。(目前活動無場地，陷空窗期)</p> <p>依據中山區 109 年市長與里長市政座談會區級會前會會議紀錄：</p> <p>一、請都發局提供里長本案進度等相關資料供參。</p> <p>二、本案納入市容</p>	<p><b>中山區公所</b> 民政課 林宛儒 25031369 轉 508</p> <p>本案主政單位為臺北市政府都市發展局，本所依其規劃之力行社會住宅新建工程案進度配合辦理。</p> <p><b>都發局</b> 109 年 6 月 18 日 <b>北市都秘字第 1093064844 號-住宅工程科陳屹哲 02-27772186 分機 2618</b></p> <p>1. 本案本局業已編列 109 年至 114 年社會住宅規劃設計及工程經費連續預算，另中山區公所將以參建方式提供區民活動中心。</p> <p>2. 本案勞務標評選業於 109 年 6 月 12 日辦理完成，預計 6 月底決標。</p> <p><b>都發局</b> 109 年 7 月 20 日 <b>北市都秘字第 1093078570 號</b></p> <p>1. 本案本局業已編列 109</p>	B	本案持續列管，俟有最新進度時再行函請里長與權責單位列席。(都發局)

		會報列管。	<p>年至 114 年社會住宅規劃設計及工程經費連續預算，另中山區公所將以參建方式提供區民活動中心。</p> <p>2. 本案勞務標於 109 年 6 月 23 日決標，得標廠商刻正辦理基地調查、里長訪談、參建單位需求調查及基本設計等履約項目。</p>	
--	--	-------	--	--

四、 上級督導員致詞(略)

五、 主席結論(略)

六、 散會