

臺北市中山區公所111年10月份市容會報紀錄

時間：111年10月26日上午10時0分

地點：視訊會議

主席：李區長美麗

紀錄：黃琮洵

出席單位及人員：如簽到表

一、 主席致詞(略)

二、 本月份提案討論

三、 上月份提案處理情形報告

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席 裁示
10906 -提案 9	松江里辦公處	建請於錦州街（錦州街241巷至建國北路2段）兩側電桿地下化，路燈移致不影響行人走路的位置，店家直立招牌凸出改善，以利行人通行。	<p>新工處111年1月19日北市工新養字第1113005426號</p> <p>建請於錦州街(錦州街241巷至建國北路2段)兩側電桿地下化，路燈移至不影響行人走路的位置，店家直立招牌凸出改善，以利行人通行案，有關錦州街(錦州街241巷至建國北路2段)兩側電桿地下化，茲因組織調整異動已變更列管工務局道管中心辦理。另店家廣告物基礎坐落於標線人行道未移除部分，本處已於1月12日強制拆除完成，建請解除列管。</p> <p>111年2月7日台電 mail 答覆：</p> <p>本案於111年1月24日於蔣萬安委員辦公室與里長協調，原架空線路改為地下線路需設置引上管4處，里長已取得其中3處用戶同意書，其中1處引上管(民生東路二段147巷12弄36號)同意書取得有困難，經討論擬由委員辦公室再擇期召開會勘討論，協調用戶以取得共識。另原討論決議桿上變壓器下地位置，里長有意請市府劃設為標線人行道，建請本處再評估</p>	B	本案持續列管至施工完成。(工務局道管中心、台電市區營業處)。

將變壓器改置於松江路與錦州街口東南側可行性，經檢討因遷移後距離用戶端過遠壓降過大，該位置評估不可行，此節已先電話告知里長說明妥。

道管中心111年5月13日 email 答覆：

本案需設置引上管4處，里長已取得其中3處用戶同意書，其中1處引上管(民生東路二段147巷12弄36號)同意書取得有困難，經討論擬由委員辦公室再擇期召開會勘討論，協調用戶以取得共識。

台電111年8月3日北市字第1111097107號

1. 旨揭架空桿線地下化一案，因需於住戶外牆設置引上管，需取得住戶書面同意，惟民生東路二段147巷12弄36號設置引上管同意書，迄今尚未取得該住戶同意書，合先敘明。
2. 經111年7月5日由貴單位道管中心召開之會勘決議內容，略以....「經松江里辦公處表示，該址房東應有意願惟尚難出具書面同意書，里長將再次確認房東意願後同意代簽」，因引上管設置涉及私權，請松江里辦公處「行文」告知本處，該址住戶有意願卻無法出具同意書之難處，及松江里里長已經溝通並獲住戶同意後，願代為出具同意書(同意書如附件)等情，後續倘所有權人或住戶提出異議，應協助溝通處理等，以避免日後糾紛，俾利工程進行。

台灣電力股份有限公司台北市區營業處111年9閱19日

email 回覆：

於111年3月25日與蔣萬安委

			<p>員辦公室與里長協調，原架空線路改為地下線路需設置引上管4處，里長已取得其中3處用戶同意書，其中1處引上管(民生東路二段147巷12弄36號)同意書已另協議於施工如有爭議時由里長協助。本案已於9月初設計妥，計費方式依據台電公司營業規章辦理，待計費及用戶繳費完成後交付施工。</p> <p>工務局道管中心 E-mail 答覆： 案內涉及本局事項為本市中山區錦州街(錦州街241巷至建國北路 2段)兩側電桿地下化，台灣電力股份有限公司台北市區營業處現已完成設計，目前正辦理道路挖掘許可證申請作業中，預計於11月進場施工。</p>		
10905 -提案 2	力行里里辦公處/里長沈銀德 2721-7218 里幹事黃涵歆0972-295-639	<p>建請加速力行里區民活動中心的籌建進度。</p> <p>說明：有關力行里區民活動中心的籌建，請都發局積極有效的規劃進度，並請加速進行，俾早日落實，以符本里需求。(目前活動無場地，陷空窗期)</p>	<p>都發局111年3月 e-mail 答覆：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案本局業已編列109年至114年社會住宅規劃設計及工程經費連續預算，另中山區公所將以參建方式提供區民活動中心。 2. 本案工程標第2次公開招標於111年3月8日截、開標，因無廠商投標爰當日宣布流標，刻正辦理流標檢討中，另本局將改變採購發包策略，後續本案預計併其他社宅案辦理招標。 <p>都發局111年5月答覆：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案本局業已編列109年至114年社會住宅規劃設計及工程經費連續預算，另中山區公所將以參建方式提供區民活動中心。 2. 本案將配合金華社宅案併同辦理上網招標。 3. 依市長室列管期程預計於111年12月開工，並預計於116年終完工。 <p>都發局111年8月 e-mail 答覆：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案本局業已編列109年至 	B	本案列管至工程決標為止。(都發局)

			<p>114年社會住宅規劃設計及工程經費連續預算，另中山區公所將以參建方式提供區民活動中心。</p> <p>2. 本案於111年8月1日併金華社宅上網招標、預計111年9月13日截開標。</p> <p>都發局111年10月 E-mail 答覆：</p> <p>1. 本案本局業已編列109年至114年社會住宅規劃設計及工程經費連續預算，另中山區公所將以參建方式提供區民活動中心。</p> <p>2. 111年9月20日截開標，投標廠商0家，未達法定家數，流標。後續於111年11月4日召開流標檢討會議、111年10月5日召開邀標說明會，並於111年10月19日重新招標，預計於111年10月29日開標。</p>	
--	--	--	--	--

四、 臨時提案：(無)

五、 主席結論：感謝各權責單位協助處理各列管案件，以利各案件圓滿結案。

六、 散會