

文山區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：109.12.16

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
105.08	105.08.01	1050802	市容會報	萬盛里 徐福進里長	臺北市文山區羅斯福路五段97巷2之2號(花市後側)及萬盛街106巷(花市左側)電纜地下化	台電		有關花木市場人行道驗收部分，臺北市政府市場處已驗收合格，本處於109年11月21日停電改接施工妥，正辦理拆桿路證申請作業，待路證核發後，將安排時間進場施工。
105.08	105.08.01	1050802	市容會報	萬盛里 徐福進里長	臺北市文山區羅斯福路五段97巷2之2號(花市後側)及萬盛街106巷(花市左側)電纜地下化	新工處	110.01	台電公司電氣工程施工中，預計110年1月底前完工。
107.11.	107.11.01	1071102	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請更新興隆路一段15號至興隆路一段137巷口人行道鋪面改為透水磚鋪面。	新工處	109.11	預計將於11月底前完工
108.12	108.12.02	1081202	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請臺電將本里興隆路一段15號至137巷口，220 W高壓纜線地下化並移除電桿。	台電		本案須待興隆路2段箱涵上頂板埋管試挖工程結果後，方能評估地下化之可行性，有關箱涵上頂板埋管試挖工程，待12月本處新契約開工後，將辦理路證申請作業，待路證核發後，將安排時間進場施工。
108.07	108.07.01	1080703	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請將萬和一號、二號公園間之電桿移除下地以利市容景觀。	新工處	110.03	台電公司辦理設計作業中，預計110年3月底前完工。
台電							待路證核發後，將安排時間進場施工。	
109.10.	108.07.01	1090701	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請處理30多年來妨害市容景觀及交通安全之既存違建	公園處	109.11.20	已完工
109.10.13						產發局	110.05	

108.12	108.12.13	1081203	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	新工處	110.01	興隆路2段箱涵上頂板埋管試挖工程，待12月新契約開工後，將辦理路證申請作業
108.12						台電	待路證核發後，將安排時間進場施工。	正辦理設計作業，預計109年12月底前設計妥，之後待臺北市政府工務局新建工程處繳納線路變更設置費後，將儘速辦理路證申請事宜。
109.01	108.12.23	1090101	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	財政局	待更新處辦理審查作業	
109.01						台電	待路證核發後，將安排時間進場施工。	本案待該路段都更住戶提出廢止用電申請後，將儘速辦理後續事宜。
109.01						新工處	待捷運局申請廢止用電時，台電公司將拆除電桿	本案由財政局委託捷運局公辦都更，待捷運局申請廢止用電時，台電公司將拆除電桿。
109.11	109.11.05	1091101	市容會報	博嘉里 吳坤輝里長	和平東路4段66巷繪製停車格、拆除違建物及改善治安疑慮等(詳如說明)名門社區(和平東路4段65巷1之1號)旁運動設施修繕	新工處		案址經查非屬都市計畫道路範圍，故非本處之權責範圍。
109.11						大地處		無本處應配合事項。
109.11						停管處		倘經認定該區塊符合道路交通管理處罰條例第3條第1項第1款所稱之道路，本處再行配合評估劃設停車格位。
109.11.						建管處	109.11.27	經本府都市發展局109年10月8日北市都建字第1093215844及1093216120號函以新違建查報在案，已於109年11月27日拆除完畢

109.11	109.11.12	1091102	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請擴建萬盛公園	公園處	111年	本處預計於110年將上開園納入本市111年公園優先關順序內,本處將盡力爭取開關公園預算,惟後續仍須視本府財源而定。
104.07.01	104.07.01	1040203	104年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	請將里內老舊側溝翻修為場鑄式及路面更新。主要地點:興隆路2段130巷、96巷(含2弄)、景華街176巷(含6、19、22、25、27、31弄)	新工處	視110年度預算 能量逐年更新	未施作段設及拆除斜坡道及樓梯,需與住戶溝通達成共識後再行更新。
105.03.21	105.03.21	1050101	105年市長與里長市政座談會	景東里 高鳳謙里長	建請市府於景興路延至景華街128巷臨仙跡岩之墳墓遷移後,規劃水土保持並施作生態教育休閒步道及綠美化。	公園處	刻正施工中 ~110.12.31	
105.06.01	105.06.01	1050204	105年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	本里興隆路2段88號公有土地使用建議案。	社會局 消防局	109.10.20 (已開工)~112 年	本案現委由新工處代辦設計監造及施工作業,於108年7月15日核定通過第二階段都審;109年1月31日完成細部設計核定,7月22日工程標決標(由三星營造股份有限公司承攬),10月20日開工,預定112年竣工。
106.02.15	106.02.15	1060105	106年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	請將本里興隆路2段及景華街電線桿地下化	新工處 台電 水利處	109.03.17	
106.02.15	106.02.15	1060109	106年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請將本里羅斯福路六段159巷1弄、5弄等5處電桿及纜線地下化。	新工處 台電	109.11.19	
106.05.10	106.05.10	1060201	106年市長與里長市政座談會	博嘉里 吳坤輝里長	建請建造跨越景美溪(木柵路四段)的人行觀光吊橋。	都發局	詳備註	本案後續興建事宜建請洽土地開發總隊、新工處及捷運局(工程單位)釐清,建請解除都發局列管。
						新工處		經本府於109年5月8日裁示「有關跨溪人行景觀橋,經新工處初步評估工程可行,可於都市計畫說明書回應地方之建議,未來視地區發展得於適當位置設置,並依規定由工程主辦機關申請平均地權基金予以支應。」

107.04.18	107.04.18	1070101	107年市長與里長市政座談會	興豐里 余鴻儒里長	景豐街79號【機關用地】儘速闢建案	警察局 都發局	110.05.01	景豐街79號機關用地本局已規劃興建景豐二區社會住宅，刻正辦理細部設計審查階段，預計於110年5月動工。
						新工處	109.9.10~110.6.30	興隆路一段137巷86號旁道路新築工程，已於109年9月10日開工。目前管線單位進場配合施工中，預計110年6月底前完工。
108.05.01	108.05.01	1080102	108年市長與里長市政座談會	樟文里 林淑珠里長	辛亥路7段84巷底至辛亥路7段69巷底，景美女中外牆、人行道、路面整頓。	教育局 新工處 水利處	109.12.04 (遇雨順延)	預定109年12月4日辦理路面更新，後續配合景美女中期末考期程另調整施工期間，預定109年12月底完工。
108.05.01	108.05.01	1080103	108年市長與里長市政座談會	景東里 高鳳謙里長	景興路段美化由新工處列管至完工，列管6個月。	新工處	109.09.17	預定竣工日為109年12月6日。(遇雨順延)
108.05.01	108.05.01	1080117	108年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請市府促使台電萬隆聯合辦公室大樓儘速完工及萬隆變電所早日全數遷移。	台電	刻正辦理中	1.萬隆多目標大樓目前正辦理消防檢查、使照及無障礙勘驗缺失改善，預計110.3.31前取得使用執照。 2.將俟萬隆聯合辦公室大樓土建工程完工並取得使照後，伺機再與當地里民溝通協調以期達成共識，早日逐步拆除台北變電所，俾利將來該區都市更新，帶動地區發展。
109.05.13	109.05.13	1090104	109年市長與里長市政座談會	萬盛里 徐福進里長	文山區羅斯福路5段97巷2之2號(花木市場後側)及萬盛街105巷(花木市場左側)電纜地下化。	台電 新工處	110.03.01	已於109年11月21日停電改接施工妥，目前正辦理拆桿路證申請作業，待路證核發後，將安排時間進場施工。
109.05.13	109.05.13	1090107	109年市長與里長市政座談會	試院里 廖欽銅里長	再請市府執行合興路84巷口之墳墓及回收場土地徵收及拓寬案。	新工處 都發局	詳備註	本案簽府暫緩辦理中，都發局已將道路優化方案列入和興水岸社會住宅設計，俟完成道路優化替代方案後，如確定開闢，新工處配合辦理用地取得及地上物拆遷補償事宜。

109.05.13	109.05.13	1090115	109年市長與里長市政座談會	華興里 陳峙穎里長	南環線Y4考試院站(舊永建國小)周邊交通、停車問題改善計畫及永建國小舊址活化案！	新工處 教育局 捷運局 停管處	110.10.01	本案試院路拓寬工程，新工處已編列110年度預算辦理。周邊交通改善等相關規劃需配合各相關期程辦理。
109.05.13	109.05.13	1090116	109年市長與里長市政座談會	萬芳里 陳姿秀里長	建請將萬芳4號公園游泳池更新改建成多功能樂活館。	公園處	111年	有關萬芳4號公園泳池改建案本處預計110年辦理規劃設計，111年辦理施工完成。
109.05.13	109.05.13	1090117	109年市長與里長市政座談會	景東里 高鳳謙里長	景興路仙跡岩登山口牌樓美化。	大地處	109.11.26- 109.12.31	