

文山區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：110.9.23

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.12	108.12.02	1081202	市容會報	萬盛里徐福進里長	建請臺電將本里興隆路一段15號至137巷口·220 W高壓纜線地下化並移除電桿。	工務局	110.09.22	本局已核發路證·台電公司施工期間為9月22日至9月30日·並請台電公司於試挖施工前通知里長。
						台電	110.09	8月份有進場北側施工·但遇管障及箱涵·將於9月底於南側請路證進場試挖
108.12	108.12.13	1081203	市容會報	明義里仇世屏里長	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	工務局	110.09	本局將俟台電公司申請路證後辦理審查作業。
108.12						台電	110.09	預計9月份申請路證·將再試挖多個地點。
109.01	108.12.23	1090101	市容會報	明義里仇世屏里長	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	財政局	待更新處辦理審查作業	本府於110年4月15日核定實施本都市更新案之權利變換計畫案(甲區段)·實施者已於110年8月19日取得拆除執照;另本案變更事業計畫及擬訂權利變換計畫案(乙區段)·業於110年3月30日召開公辦都市更新專案審查會議·後續依更新程序辦理審查。
109.01						台電		本案待該路段都更住戶提出廢止用電申請後·將儘速辦理後續事宜。
109.01						工務局		俟捷運局申請廢止用電時·台電公司將拆除電桿。

109.11	109.11.12	1091101	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請擴建萬盛公園	公園處	111年	1、里長於110年4月22日本市文山區市容會報會議表示私地主不願參與本市110年度容積代金土地標售。 2、本處擬將本案納入本市公園開闢事宜，惟後續仍須視本府財源而定。
110.03	110.03.01	1100301	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請銑鋪汀州路4段199號至237號道路。	新工處		於下半年檢討。
110.03	110.03.02	1100304	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請銑鋪溪洲街1至43號道路。	新工處		台電目前請路證，但尚未挖掘，待台電施工後再和台電討論銑鋪問題。
110.05	110.05.03	1100501	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請儘速遷移古亭地政東北角台電電桿。(萬隆街47之12號)	台電	110.12.31	預計9月中旬申請路證，預計年底前完工。
						工務局		本局業於110年7月30日完成費用撥款事宜，將俟台電公司申請路證後辦理審查作業。
110.05	110.05.02	1100502	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請儘速完成萬和一號公園景觀改造案內相關抽蓄水工程。	水利處	110.10.31	本案已於110年7月19日開工，預定110年10月底前完工。
						水利處		9/8會勘結論： 本案因現況有污水排入排水溝等情形，請衛工處於110年底前向里長提出改善方案及預計施作時程。

110.05	110.05.02	1100503	市容會報	興昌里 吳融吳里長	建請興德路大排水溝全面加蓋。	衛工處		里長同意解列
						環保局		里長同意解列
						都發局		本案依110年6月30日市有資產活化小組會議決議，由本府財政局邀集相關機關召開會議，並依據財政局110年8月10日召開「永建國小舊址及永建市場整體規劃案之公務需求整合事宜」會議調查各機關建設使用需求，目前正待釐清各機關使用需求。 待各單位需求確認後提報府級確認政策方向及主政機關，後續交由主政機關辦理後續事宜。
						教育局		一、目前永建國小舊址由華德福協會使用，契約期間至111年7月31日止，後續將視本府資產活化小組及市府整體規劃方向研議是否與華德福協會續約事宜。 二、本局所屬市立圖書館已於永建市場大樓拆除重建案參建需求調查時，提報「臺北市政府各機關學校提報建物使用需求計畫書」予市場處彙整辦理。現有永建分館面積1,920.04平方公尺，提報需求面積為2,000平方公尺。 三、為持續提升本市公共化教保服務供應量，本局已規劃於舊永建國小(2班3-5歲班)及實踐國中(1班2歲班、4班3-5歲班)設置非營利幼兒園；另未來整體改建，本局亦已提出設置非營利幼兒園4班之需求。 四、另本局業於文山區設置有1所樂齡學習中心(市立圖書館景新分館)、10所樂齡學堂(興德國小、興華國小、武功國小、明道國小、萬福國小、興福國中、木柵國小、私立景文高中、私立大誠高中、萬芳國小)，以開設樂齡學習課程。 五、本府財政局業於110年8月10日召

110.05	110.05.04	1100504	市容會報	華興里 陳峙穎里長	永建市場、舊永建改建活化案 - 在文山打造【北市全齡全人教育示範中心】	財政局		有關請本局儘速召開會議，彙整各機關公用需求一節，查本局業於110年8月10日召開「永建國小舊址及永建市場整體規劃案之公務需求整合事宜」會議，業將各需求機關提報公用需求彙整資料提供予都發局，並請都發局考量本府各機關公務需求及未來地區發展，統籌規劃本案土地整體開發方式，及提報本府市有資產活化及運用小組進行討論，本案權責機關建請免列本局。
						市場處		「財政局於110年8月10日召開「永建國小舊址及永建市場整體規劃案之公務需求整合事宜」會議，該會議結論摘錄如下： 1.市場處需求：市場處於110年8月19日函請財政局協助修正為以下內容： (1)永建市場座落土地如維持市場用地，則本處之使用參建需求為2,000平方公尺。 (2)永建市場座落土地如配合本府政策變更為其他使用分區，則本處無參建設置公有超市之需求；又現況建物一樓為零售商業使用（超市及醫藥零售），建議規劃主政機關將商業需求納入規劃之考量。 2.本案基地為公地民建民營之社宅興辦模式評估標的之一，請都發局一併評估採BOT興建社宅之可行性。 3.為利本案基地符合區域發展，請都發局考量本府各機關公務需求及未來地區本局依市長高齡健康政策，整合社會
						衛生局		局、教育局及體育局等相關資源，共同規劃長者健康促進服務，今(110)年第1季已於北投區、內湖區及中正區試辦樂齡健康運動課程，後續將評估推動成效後複製推廣，本局將配合出席9月份市容會報說明。

110.05	110.05.06	1100505	市容會報	興昌里 吳融吳里長	辛亥生態公園申請公園處長期駐警	公園處	110.06	有關本案經吳里長研議後，本處將於110年5月21日前於辛亥生態公園設立巡邏簽到簿，於每日13時~17時及23時~3時兩時段，派員前往辛亥生態公園加強巡檢，以提供民眾優質休憩活動場所。
110.06	110.06.01	1100601	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請於萬和一號公園增設花木標示牌及花木平面導覽牌。	公園處	110.1	本處將於110年10月底完成。
110.06	110.06.01	1100603	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。	水利處		有關溪洲河濱公園改造案，預計於111年辦理設計工作。
110.06	110.06.01	1100604	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善萬和一號公園下箱涵內衛生下水道涵管。	衛工處	110.12.31	1.關於偵查本市文山區萬和一號公園下箱涵內妨礙排水之管線，經查確為國防部總政治作戰局崇德隆盛新村新建工程A基地自設污水管渠，並非本處施作之污水管線，本處業於110年7月7日及110年7月29日辦理現場會勘確認無誤，並分別於110年8月3日及110年8月19日函請國防部總政治作戰局於管理機關規定期限內完成改善，否則將予追究責任及將本案申請人（建築師、專業技師及承裝商等）違規橫越雨水箱涵事證予各該管主管機關，依相關法令規定議處；另分別於110年8月3日及110年8月13日函復水利處本案違規橫越雨水箱涵及依限改善等行為之義務人應為國防部（總政治作戰局），行政罰鍰之科處係對受處分人之違規行為加以處罰，本處為本市污水下水道管理機關，並非違規行為之義務人，請該處依相關法規查處，並請該處將案址違規橫越雨水箱涵情形，另函請國防部辦理改善，先予敘明。 2.本案本處後續將對起造人（國防部總政治作戰局）及申請人（建築師、專業技師及承裝商等）違規橫越雨水箱涵之究責及改善，另水利處110年8月4日北市

						水利處	110.12.31	本案經衛工處查詢屬國防部總政治作戰局自設管線，已函請衛工處限期至110年12月31日前改善完成，本處持續列管。
						環保局溝渠隊		本局文山區清潔隊經與吳里長聯繫，本案於110年6月22日已轉知本局溝渠一隊將依規定，定期巡查清疏。
110.08	110.08.02	1100801	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請更新溪洲街16號福德宮旁人行道。	新工處		本處將列入111年度預算辦理。
110.08	110.08.02	1100802	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請將人行穿越部分之匝道整平以利身障通行。	新工處	110.10.31	本處業已派工，預計於10月底前改善完妥(遇雨順延)
110.09	110.09.03	1100901	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請銹鋪汀州路四段239至277號路面。	新工處		經現場勘查旨案路面僅局部二區塊有坑洞、老化現象，其餘路段尚屬堪用，故將由轄區分隊針對路面 缺失局部修繕，並加強巡查以維用路人安全。
110.09	110.09.03	1100902	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請更新汀州路四段263至277號道路側溝及古亭地政北側側溝。	新工處	111	因 110年度施工能量關係，將列入爾後年度預算檢討辦理。
104.07.01	104.07.01	1040203	104年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	請將里內老舊側溝翻修為場鑄式及路面更新。主要地點:興隆路2段130巷、96巷(含2弄)、景華街176巷(含6、19、22、25、27、31弄)	新工處	視110年度預算 能量逐年更新	一、查105年至108年里內已分別依預算及施工能量完成興隆路2段130巷、興隆路2段96巷及景華街176巷6弄路面及溝蓋更新、仙岩路、仙岩路16巷51弄、仙岩路16巷57弄等路面更新。 二、景華街176巷19、22、25、27及31弄等未施作路段，側溝及路面分別已於110年7月15日及7月30日更新完成。
105.06.01	105.06.01	1050204	105年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	本里興隆路2段88號公有土地使用建議案。	社會局 消防局	109.10.20 (已開工)~112年	本案現委由新工處代辦設計監造及施工作業。

106.02.15	106.02.15	1060105	106年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	請將本里興隆路2段及景華街電線桿地下化	工務局 台電 水利處	詳備註	<p>工務局</p> <p>1. 景華街本線電桿地下化 本案地下管路已設置完妥，台電公司目前正辦理纜線佈設施工中；因施作範圍較廣，其電纜地下化路段須安排數次輪替停電線路改接作業，將視各區段停電協調期程辦理後續施工事宜。</p> <p>2. 興隆路2段與景華街口電桿地下化 興隆路2段台電公司公司規劃箱涵頂板管路施工，經110年4月19日試挖完成後，其電纜地下化評估可行，另因台電公司年度契約期滿，待新契約決標後，將儘速辦理施工事宜；本中心將俟台電公司向本中心辦理路證申請展延時，配合辦理審核事宜。</p> <p>1. 景華街66號至194號架空線路地下化： 本案供電設備設置位置曾遭當地住戶陳抗已協調妥，目前正辦理施工作業，因施作範圍較大，後續仍須安排數次分段停電施工。</p> <p>2. 興隆路2段與景華街交叉口至興隆路2段96巷架空線路地下化： 有關興隆路2段箱涵頂板埋管施工，本處已於110年4月19日辦理試挖，初步評估可行，目前正辦理路證展延作業。</p> <p>水利處</p> <p>本案業於108年6月20日由陳議長錦祥召開會議研商，本處並於會中提供108年5月14日函發各管線單位之「臺北市政府工務局水利工程處管綫橫越危險及非危險管綫之暫緩拆除流程」，請台電公司依規定提送相關施工計畫送本處審查，截至目前台電尚未提送資料。</p>
-----------	-----------	---------	----------------	--------------	---------------------	------------------	-----	---

106.02.15	106.02.15	1060109	106年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請將本里羅斯福路六段159巷1弄、5弄等5處電桿及纜線地下化。	工務局	詳備註	<p>工務局</p> <p>1. 興隆路1段184巷4弄及景隆街91號至133號等2處： 本案路證11004647，經洽台電公司回復施工遭遇管障，因台電公司年度契約期滿，待新契約決標後，將儘速辦理施工事宜；本中心將俟台電公司向本中心辦理路證申請展延時，配合辦理審核事宜。</p> <p>2. 景明街42-69號計1處： 本案路證109002651，經洽台電公司回復施工遭遇管障，因台電公司年度契約期滿，待新契約決標後，將儘速辦理施工事宜；本中心將俟台電公司向本中心辦理路證申請展延時，配合辦理審核事宜。</p> <p>3. 羅斯福路六段159巷1弄與5弄，計2處：</p>
						台電	詳備註	<p>1. 興隆路1段184巷4弄及景隆街91號至133號計2處架空線路地下化： 本案已辦理施工作業，因施工時遭遇管障，正在申請道路挖掘及提升人手孔蓋路證，另因年度契約到期，待新契約決標後，儘速辦理施工。</p> <p>2. 景明街42-69號計1處架空線地下化： 本案已辦理施工作業，因施工遭遇管障，正在申請道路挖掘路證，另因年度契約到期，待新契約決標後，儘速辦理施工。</p> <p>3. 羅斯福路六段159巷1弄與5弄計2處 加空線路地下化： 本案後續興建事宜建請洽土地開發總隊、新工處及捷運局(工程單位)釐清，建請解除都發局列管。</p>
						都發局	詳備註	<p>本案後續興建事宜建請洽土地開發總隊、新工處及捷運局(工程單位)釐清，建請解除都發局列管。</p>

106.05.10	106.05.10	1060201	106年市長與里長市政座談會	博嘉里 吳坤輝里長	建請建造跨越景美溪(木柵路四段)的人行觀光吊橋。	新工處	詳備註	新工處 1、109年文山區市長與里長座談會博嘉里里長提案建議捷運東環段於木柵路5段設站，又捷運局於會中承諾里長於區段徵收時規劃設置人行陸橋至動物園站。 2、後經本府於109年5月8日裁示「有關跨溪人行景觀橋，經新工處初步評估工程可行，可於都市計畫說明書回應地方之建議，未來視地區發展得於適當位置設置，並依規定由工程主辦機關申請平均地權基金予以支應。」。 3、經本處初步評估因木柵路側現況無腹地設置橋墩及相關無障礙設施，需俟木柵路四、五段區段徵收完成後再於公
107.04.18	107.04.18	1070101	107年市長與里長市政座談會	興豐里 余鴻儒里長	景豐街79號【機關用地】儘速闢建案	警察局 都發局	110.04.01	景豐街79號機關用地本局已規劃興建景豐二區社會住宅，預計於111年4月動工。
						新工處	109.9.10~110.10.31	新工處 興隆路一段137巷86號旁道路新築工程，已於109年9月10日開工。目前將進行擋土牆工程及衛工管等地下管線配合埋設作業，預計110年10月底前完工。
108.05.01	108.05.01	1080117	108年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請市府促使台電萬隆聯合辦公室大樓儘速完工及萬隆變電所早日全數遷移。	台電	刻正辦理中	1.萬隆多目標大樓目前正辦理使用執照申請，預計110.9.30前取得使用執照。 2.俟萬隆聯合辦公室大樓土建工程完工並取得使照後，伺機再與當地里民溝通協調以期達成共識，早日逐步拆除台北變電所，俾利將來該區都市更新，帶動地區發展。
109.05.13	109.05.13	1090107	109年市長與里長市政座談會	試院里 廖欽銅里長	再請市府執行合興路84巷口之墳墓及回收場土地徵收及拓寬案。	新工處 都發局	詳備註	新工處 本案後經本處綜整各方民意及本府都市發展局意見簽府於110年6月7日核准重啟辦理「和興路中段道路拓寬工程」，刻正進行細部設計作業中。
								都發局 本案新工處刻正評估配合本局和興社會住宅規劃111年12月預定完工時程辦理道路拓寬工程設計、施工及相關作業，建請解除都發局列管。

109.05.13	109.05.13	1090115	109年市長與里長市政座談會	華興里 陳峙穎里長	南環線Y4考試院站(舊永建國小)周邊交通、停車問題改善計畫及永建國小舊址活化案！	新工處 教育局 捷運局 停管處	詳備註	新工處 本案涉及新工處權管範圍刻正辦理相關設計作業，預計110年10月前開始辦理樹木遷移相關事宜，111年度辦理道路工程施工相關作業。 捷運局 本案涉及新工處權管範圍於今年度已辦理相關設計作業，並配合111年度編列工程經費辦理後續發包施工作業。 本案試院路拓寬工程，新工處已編列110年度預算辦理。周邊交通改善等相關規劃需配合各相關期程辦理。
110.05.13	110.05.13	1100102	110年市長與里長市政座談會	興豐里 余鴻儒里長 萬盛里 徐福進里長	建請台電將本里興隆路一段15號至興隆路一段底(約293號前)220W高壓纜線地下化並移除電桿。	台電 工務局 水利處	詳備註	台電 本處8月份於興隆路1段北側(單號側)辦理試挖作業，因施工時遭遇管障，覆土深度不足，無法埋設人手孔及管線。已另案設計於興隆路1段南側(雙號側)辦理試挖作業，目前已設計變更妥，正在申請道路挖掘路證，待路證核發後，將儘速辦理施工作業。 工務局 台電公司於110年8月份於興隆路一段北側(單號側)辦理試挖作業，因施工時遭遇管障，覆土深度不足，無法埋設人手孔及管線。已變更設計於興隆路一段南側(雙號側)辦理試挖作業，目前預計110年9月底前再次進場試挖；本中心將俟台電公司向本中心辦理路證申請展延時，配合辦理審核事宜。 水利處 有關文山區興隆路1段15號至293號前高壓纜線地下化案，目前台電辦理規劃設計中，後續本處將協助台電辦理相關台電 本案管路已施作妥，因電氣工程年度契約已滿，待新契約決標後，將儘速辦理施作電氣工程。 新工處 人行道更新作業預計10月初開工，年底完工。

110.05.13	110.05.13	1100103	110年市長與里長市政座談會	順興里 楊培釧里長	請將保儀路、恆光街及恆光街17巷高架電線地下化，並更新保儀路兩側人行道。	台電 新工處 工務局	詳備註	<p>工務局</p> <p>經洽台電公司表示已於110年8月9日完成新設管路工程，並於9月7日完成既有管路通管作業，因年度電氣工程契約已滿，待新契約決標後，將儘速辦理施作電氣工程施作，預定110年12月底前拔除電桿。</p> <p>另經110年9月8新工處現場會勘協調，考量台電公司地下管路已完成設置，新工處人行道更新工程預定於110年10月</p>
-----------	-----------	---------	----------------	--------------	--------------------------------------	------------------	-----	---