

文山區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：112.6.14

| 錄案日期 | 提案日期 | 案號 | 提案來源 | 提案人 | 案由 | 權責單位 | 預計施工日期 | 備註(特殊原因說明) |
|--------|-----------|---------|------|--------------|--|------|--------|--|
| 108.12 | 108.12.02 | 1081202 | 市容會報 | 萬盛里 徐福進里長 | 建請臺電將本里興隆路一段15號至137巷口，220 W高壓纜線地下化並移除電桿。 | 工務局 | 112.5 | 本案台電公司已申請道路挖掘許可證編號：111003744，道路挖掘許可證時間：112年5月2日起迄112年5月22日止，已於112年5月2日起進場施工在案。 |
| | | | | | | 台電 | 112.6 | 已於5月22日進場施工，預計下次施工時間6月12日至6月15日。灌木移植部分已發函公園處。 |
| 108.12 | 108.12.13 | 1081203 | 市容會報 | 明義里 仇世屏里長 | 文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案 | 工務局 | 112 | 台電公司目前正辦理變更設計作業中，俟程序完備後進場施工。 |
| | | | | | | 台電 | 112 | 因施工量能不足，目前用專案發包處理，製作契約中，預計10月進場施工。 |
| 109.01 | 108.12.23 | 1090101 | 市容會報 | 明義里 仇世屏里長 | 文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案 | 財政局 | 詳備註 | 待都更案Y3站施工才能配合相關改善事宜。 |
| | | | | | | 台電 | 112 | 已於該路段辦理試挖，因管線密佈無法埋設新管，故無法施工。本案須待捷運局辦理地下管線遷移會勘，移出空間讓台電埋設管路及供電設備設施，方能辦理後續地下化工程。 |
| | | | | | | 捷運局 | 112 | 待招標請廠商進場後，將盡快與台電協調。請台電準備事前作業、設計等部分須配合事項；未來亦將召開各管線代表會勘。 |
| | | | | | | 工務局 | 112 | 須配合捷運主體施工；捷運局表示旨揭路段，預計下半年報行政院修正計畫，仍須爭取預算後執行。 |
| | | | | | | 水利處 | 112 | 本案衛工處目前辦理案址周邊住戶接管率提升事宜，並持續向里長溝通，本處將持續追蹤本案辦理情形。 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|------|--------------|-----------------------------|-----|-------|---|
| 110.05 | 110.05.02 | 1100503 | 市容會報 | 興昌里 吳融吳里長 | 建請興德路大排水溝全面加蓋。 | 衛工處 | 112 | 本處於112年5月16日辦理上游大型社區會勘(第7次)，管委會因事未出席，俟於112年5月22日接獲本區議員主任通知，社區管委會刻正找尋合格改管承裝商，並同時提供給本處社區聯繫窗口與電話，後續將先以電話方式與管委會聯繫相關進度，俟社區確認改管商後，將再安排施工前會勘確認污水管線對接事宜。 |
| 110.06 | 110.06.01 | 1100603 | 市容會報 | 萬和里 吳祚榮里長 | 建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。 | 水利處 | 113 | 一、本案納入「新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程委託設計工作」辦理，委託設計案於111年4月19日決標。 二、本處業於111年7月19日拜訪里長說明辦理情形及未來設計方向，另於111年10月3日辦理工作坊，並將工作坊成果納入設計階段辦理。後續廠商已於111年11月底送設計圖說審查，亦會提供簡報及圖說予里長，並已於112年3月27日辦理設計成果說明會，後續依說明會結論修正設計成果，預計113年工程發包。另本處已於112年5月19日辦理球場擴建改善研商會議，會議結論為擋球網設置於距本壘板77公尺，於112年5月31日電洽體育局承辦人表示，慢壘協會建議將77公尺調整為79公尺，目前本處正與相關單位研商調整方案中。 |
| 111.03 | 111.3.1 | 1110302 | 市容會報 | 興昌里 吳融吳里長 | 興德路66巷便橋下方設置停車場 | 停管處 | 112 | 已辦理發包，預計於6月中旬決標，決標後將立即辦理相關設計，安排後續施工作業。 |
| 111.07 | 111.07.13 | 1110703 | 市容會報 | 興昌里 吳融吳里長 | 辛亥生態公園派駐保全及加強清潔 | 公園處 | 112.6 | 缺失部份將於112年6月12日前改善完成。 |
| 111.11 | 111.10.11 | 1111102 | 市容會報 | 萬和里 吳祚榮里長 | 建請改善萬和三號公園溜冰場鋪面。 | 體育局 | 112.8 | 112年6月12日工程單位會進場施工，已於現場布置告示且知會里長，預計於8月底前完工。 |
| 112.01 | 112.01 | 1120101 | 市容會報 | 萬和里 吳祚榮里長 | 建請改造萬和二號公園 | 公園處 | 113 | 已完成規劃設計，明年施工。 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|------|--------------|--|-----|-------|----------------------------|
| 112.02 | 112.02 | 1120201 | 市容會報 | 萬盛里 徐福進里長 | 建請更新本里興隆路一段15號市場處所屬臺北花市現改為全聯超市，西側遊憩場軟墊 | 市場處 | 112.1 | 目前已請全聯於10月開幕前整理完成。 |
| 112.02 | 112.02 | 1120205 | 市容會報 | 萬和里 吳祚榮里長 | 建請改善轄內清潔隊景美分隊水快下橋孔、橋梁間隙等掉落物及雨天下雨溼滑等。 | 環保局 | 112 | 希望新工處協助定期清理落石。 |
| | | | | | | 新工處 | 112 | 將定期巡查，如發現落石即安排工期清理。 |
| 112.04 | 112.04 | 1120407 | 市容會報 | 指南里 張佳南里長 | 指南路3段75巷口道路路面龜裂情形嚴重 | 新工處 | 112.7 | 目前側溝已完成，介面部分仍需協調，預定7月中旬完成。 |