

檔 號：  
保存年限：

## 臺北市政府工務局新建工程處 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號4樓  
南區  
承辦人：葉昶辰  
電話：(02)2728-7962  
電子信箱：cz\_11724@mail.tapei.gov.  
tw

受文者：臺北市政府工務局新建工程處規劃設計科

發文日期：中華民國108年7月30日

發文字號：北市工新設字第1083077789號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議簽到單、會議紀錄 (6017068\_1083077789\_1\_ATTACHMENT1.pdf、  
6017068\_1083077789\_1\_ATTACHMENT2.pdf)

主旨：檢送本處108年7月18日辦理「興寧街西側道路拓寬工程」  
地區說明會會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本處108年7月12日北市工新設字第1083071715號開會  
通知單續辦。

正本：臺北市議會徐議員立信、臺北市議會鍾議員小平、臺北市議會吳議員沛憶、臺北市議會郭議員昭巖、臺北市議會應議員曉薇、臺北市議會吳議員志剛、臺北市議會劉議員耀仁、臺北市議會周議員威佑、臺北市萬華區雙園里辦公處、臺北市萬華區公所、臺北市政府都市發展局、臺北市交通管制工程處、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處、臺北市政府工務局水利工程處、恆康工程顧問股份有限公司

副本：臺北市政府工務局新建工程處工程配合科（含附件）、臺北市政府工務局新建工程處工務科城西工務所（含附件）、臺北市政府工務局新建工程處規劃設計科（含附件）



規劃設計科 1080730



\*CZBF1083001746\*

## 臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄

- 一、開會事由：「興寧街西側道路拓寬工程」地區說明會。
- 二、開會時間：108年7月18日(星期四)下午7時0分
- 三、開會地點：臺北市萬華區西園路2段9號1樓（雙園區民活動中心）

四、主持人：林正工程司琴妮代  
紀錄：葉昶辰

五、出席單位及人員：詳如簽到表。

六、設計單位簡報：略

七、各單位意見：

### (一) 郭議員昭巖:

1. 本案「興寧街西側道路拓寬工程」請於施工前召開管線協調會議，整合確認後再開工，避免開挖後遭遇管障而延長工期。
2. 另興寧街66巷道路施工管障問題及開挖坑洞影響住戶進出等，請新工處儘速解決並督商改善。

### (二) 臺北市萬華區雙園里辦公處:

1. 請確實進行管線調查，避免延長工期影響民眾生活。
2. 因興寧街66巷路口非正交，為免照度不足，請檢討路口轉角路燈設置位置，並增設反光鏡以維安全。
3. 新設實體人行道請配合教堂進出需求留設車輛出入口以

利民眾通行。

4. 目前興寧街66巷遭遇管障而暫停施工，請將施工圍籬退縮、道路不平部分需先簡易修補，以利民眾通行。

(三) 里民建議:

1. 目前興寧街66巷正在施工中，遭遇管線障礙而延長工期，希望「興寧街西側道路拓寬工程」儘量縮短工期，避免影響民眾生活。
2. 請確認新設水溝施作方式為場鑄或是預鑄?
3. 目前興寧街66巷施作水溝有部分開挖於住家前留有坑洞，請儘速改善以維安全。

(四) 恆康工程顧問股份有限公司:

鄰近興寧街66巷之路燈會再與教堂協調路燈施作位置。

(五) 臺北市政府都市發展局(書面意見)

旨揭道路係本府61年9月5日府工二字第45374號公告「擬訂本市和平西路、西園路、特三號排水溝中華路所圍地區細部計劃案」劃設為道路用地迄今。

(六) 臺北市政府工務局新建工程處:

1. 本案計畫今(108)年度辦理設計作業，目前尚未進行招標程序，預計明(109)年度施工。
2. 本處於設計階段皆會調查施工範圍各管線單位相關圖說作為設計考量，為避免管線圖說與實際管線位置存在差異影響工期，後續施工前將由本處轄管工務所召開施工

前管線協調會議，另水溝部分府內工程係採場鑄施作。

3. 目前興寧街66巷遭遇管線障礙，需等待中華電信遷管，預計再1個月即可完工，其餘部分會請廠商先行臨補以利民眾出入。

#### 八、結論：

- (一) 本案說明會所提相關意見，請設計顧問公司納入細部設計考量，施工前進行管線調查協調，避免施工遭遇管障影響工期。
- (二) 另興寧街66巷道路施工圍籬、開挖坑洞等影響住戶進出部分，請新工處督促廠商儘速協調改善。

#### 九、散會（以下空白）