



「108年度道路橋梁工程」委託規劃設計技術服務案
「立德路底連接捷運忠義站銜接工程」

地區說明會簡報

109. 8.18



1.

基地概況




工區位置

- 緣由：依據都市計畫開闢(W=10.5~11.0M, 約L=322M)
- 位置：立德路至大業路527巷
- 施工期程：預計110年3月~ 110年11月





都市計畫土地使用分區

■ 本計畫道路土地使用分區北側位於交通用地；南側位於農業用地。




工區位置現況照片



2.


計畫道路配置





標準斷面圖(一)

- 0k+019.25~0k+080.75 為 橋梁段。




道路標準斷面圖(一)

(UNIT = CM ; 0K+019.25~0K+080.75)

標準斷面圖(二)

- 0k+080~0k+131 為 引道及路堤段。




道路標準斷面圖(三)

(UNIT = CM ; 0K+113.97~0K+131.57)

標準斷面圖(三)

- 0k+131~0k+321.62 左側 銜接捷運忠義站 右側為 路堤。
- 人行道左側由300cm漸變至0cm，右側設置300cm人行道至銜接大業路527巷人行道。



3.

預定施工工期



預定施工期程規劃

- 主要要徑為圍籬及交維設施、既有設施拆(移)除、既有溝蓋板更新、擋土設施構築、側溝構築及路基填築、橋梁工程、AC路面及人行道鋪築、路燈、纜線管路及交通標線繪設等施工項目，整體施工期程評估約需270個日曆天(未含發包招標作業)

項次	任務名稱	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	第8月	第9月
1	假設工程、交維安全設施及測量放樣	15								
2	工地拆除及整地	15								
3	擋土設施		40							
4	排水設施(含溝蓋更新及排水渠加蓋)			30						
5	纜線管路、號誌施工				30					
6	植栽、農民出入通道及人行道施工					30				
7	路基填築及AC路面						30			
8	橋梁下構設施(基樁、橋墩及橋台)	110								
9	橋梁上構加工製作及運輸吊裝	135								
10	橋面版及附屬設施(護欄、人行道及AC等)						90			
11	照明、交通及AC路面刨鋪								40	
12	清理作業及工區整理									10

備註：工期已考量勞動基準法第三十六條修正為「勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。」編列為270日曆天。