

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-01

臺北市道路新建工程

中華民國108年1月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
福興公園南側道路新築工程	文山區福興公園南側	106-108	58,580	102	12-14	1,331	107.07	109.01		22.93	53.42
福國路延伸工程(第2期)	福國路	104-108	839,882	1,420	10-40	31,546	107.11	108.03		1.42	1.34
木柵路3段102巷6弄道路新築工程	木柵路3段102巷6弄	107-108	8,882	200	5-6	1,200	-	-	-	107.12	108.04		1.00	1.00

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國108年2月12日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-02

臺北市道路拓寬工程

中華民國108年1月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
大安和平東路3段(原臥龍街)路型改善調整工程	大安和平東路3段(原臥龍街)	106	34,520	884	5-13	10,097	106.11	108.01		100.00	99.00
吳興街220巷(信安街67巷)道路拓寬工程(1)	吳興街220巷(信安街67巷)	107-108	31,406	350	19-20	7,000	107.09	108.05		7.23	8.23
南港路3段109巷道路拓寬工程	南港路3段109巷	107-108	9,768	200	14-15	3,000	107.10	108.04		29.00	33.00
開明街道路拓寬工程	開明街	107-108	7,694	69	7-8	549	107.11	108.05		15.00	15.00

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國108年2月12日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程本月修改施工進度。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國108年1月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
106年度一般道路更新預約式契約工程(第1標)(中山、大同區)(1)	中山、大同區	106-107	127,377	10,646	3-14	97,186	10,646	3-14	97,186	106.04	107.12	107.12	100.00	100.00
106年度一般道路更新預約式契約工程(第2標)(松山、信義區)	松山、信義區	106-107	107,982	8,688	4-30	132,834	8,688	4-30	132,834	106.03	107.12	107.12	100.00	100.00
106年度一般道路更新預約式契約工程(第4標)(內湖、南港區)	內湖、南港區	106-107	145,411		預約維護		106.03	107.12		100.00	97.12
106年度一般道路更新預約式契約工程(第5標)(士林、北投區)	士林、北投區	106-107	199,736	19,634	3-22	173,464	19,634	3-22	173,464	106.03	107.12	107.12	100.00	100.00
106年度一般道路更新預約式契約工程(第6標)(大安、文山區)	大安、文山區	106-107	185,249	13,297	4-25	144,417	13,297	4-25	144,417	106.03	108.03	108.01	100.00	100.00
106年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第6標)(大安、文山區)(2)(3)	大安、文山區	106	37,990	7,912	0-1	6,329	7,912	0-1	6,329	106.04	107.03	107.12	100.00	100.00

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國108年1月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
106年度寬度8公尺以下道路更新、 附屬設施改善預約式契約工程(第3 標)(中正、萬華區)(5)	中正、萬華區	106	39,500	預約維護			106.03	106.12		100.00	97.00
106年度寬度8公尺以下道路更新、 附屬設施改善預約式契約工程(第4 標)(內湖、南港區)	內湖、南港區	106-107	66,734	12,892	1-37	80,978	12,892	1-37	80,978	106.03	107.12	107.12	100.00	100.00
106年度寬度8公尺以下道路更新、 附屬設施改善預約式契約工程(第6 標)(大安、文山區)	大安、文山區	106-107	157,847	預約維護			106.03	107.12		100.00	99.37
106年度災害搶修預約式契約工程 (第2標)(大安、文山、中正、萬 華)(4)	大安、文山、中正、萬華 區	106-107	5,942	預約維護			106.07	107.12		100.00	63.65
106年度災害搶修預約式契約工程 (第3標)(內湖、南港、松山、信義 區)	內湖、南港、松山、信義 區	106-107	7,199	65	0-1	65	65	0-1	65	106.06	107.12	107.12	100.00	100.00
107年度道路附屬設施改善工程開口 契約(第2標)(松山、信義區)(2)	松山、信義區	107	12,535	637	0-1	509	637	0-1	509	107.04	107.12	107.12	100.00	100.00
107年度道路附屬設施改善工程開口 契約(第3標)(中正、萬華區)(4)	中正、萬華區	107	31,002	預約維護			107.05	107.12		100.00	90.52

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國108年1月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
107年度道路附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	內湖、南港區	107	17,937	預約維護			107.05	107.12		100.00	91.29
107年度道路附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	士林、北投區	107	21,432	預約維護			107.05	107.12		100.00	99.50
107年度寬度8公尺以下一般道路更新及道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)(5)	松山、信義區	107	39,113	預約維護			107.03	107.12		100.00	98.43
107年度寬度8公尺以下一般道路更新及道路附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)(5)	中正、萬華區	107	42,463	預約維護			107.03	107.12		100.00	97.99
107年度寬度8公尺以下一般道路更新及道路附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)(5)	士林、北投區	107	53,213	預約維護			107.03	107.12		100.00	98.09
興隆路2段220巷53弄西段道路改善工程	興隆路2段220巷53弄	107-108	3,067	25	9-10	226	107.10	108.02		49.60	40.99
瑞安街208巷35弄東段道路改善工程	瑞安街208巷35弄	107-108	3,021	58	5-6	348	107.10	108.01		100.00	50.08

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國108年1月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
基河路(兒童新樂園段)及兒童新樂園南側道路縫合工程(6)	士林基河路	106	54,484	300	13-15	4,200	106.12	107.07		100.00	57.00

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國108年2月12日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程本月修改預定完工年月。

(2)本項工程以側溝蓋板更新工程為主。

(3)本項工程本月修改工程費。

(4)本項工程本月修改施工進度。

(5)本項工程本月無施工。

(6)107年11月18日辦理第2階段開工。

公開類	次月10日前編報
月報	

編製機關	新建工程處
表號	20535-01-06-01

臺北市橋梁新建工程

中華民國 108 年 1 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費(1) (千元)	預定目標						實際完成						工期			施工進度	
				主橋			引橋引道			主橋			引橋引道			開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)														
總計	--	--	--	--	--	--	--

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國108年2月12日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本月無此項工程。

公開類	次月10日前編報
月報	

編製機關	新建工程處
表號	20535-01-06-02

臺北市橋梁拓建、改善、拆除工程

中華民國 108 年 1 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費(1) (千元)	預定目標						實際完成						工期			施工進度		
				主橋			引橋引道			主橋			引橋引道			開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)															
總計	--	--	--	--	--	--	--	
106年度橋涵預約維護工程(第四標)(內湖南港區)(1)	內湖區 南港區	106-107	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.03	107.12	107.12	100.00	100.00
成功橋拓寬工程(2)	成功橋	106-108	173,966	-	-	-	-	-	-	106.10	108.11		48.52	50.98
建國高架橋及舊環南高架耐震補強改善工程(第一標)(3)	建國高架橋、 舊環南高架橋	106-108	64,768	-	-	-	-	-	-	107.02	108.08		26.20	47.91

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國108年2月12日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程第一階段竣工並辦理107年後續擴充。

(2)本項工程預計拓寬橋樑及平面車道、退縮南港端引道、外掛鋼構人行道、新設橋墩、擋土牆等。

(3)本項工程預計施作橋墩包覆鋼板47.1噸、鍍鋅鋼板油漆塗裝584.2平方公尺、鋼筋、植筋(D32mm)448支、化學錨栓(M16)1,667支、鋼板鋁熔射123.1平方公尺、支承剪力措施1,006組、支承剪力裝置258組、防落拉桿70組、鋼製止震塊2組。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-09-01

臺北市人行道改善工程

中華民國108年1月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
107年度臺北市人行道改善工程開口契約(第一標)(1)	中山、大同區	107	25,800		預約維護		107.05	107.12		100.00	70.68
107年度臺北市人行道改善工程開口契約(第二標)(2)(3)	松山、信義區	107	25,800		預約維護		107.04	108.02		99.00	99.00
107年度臺北市人行道改善工程開口契約(第三標)	中正、萬華區	107	25,800		預約維護		107.04	108.03		65.53	65.53
107年度臺北市人行道改善工程開口契約(第四標)	內湖、南港區	107	25,800		預約維護		107.04	107.12		100.00	95.00
107年度臺北市人行道改善工程開口契約(第五標)	士林、北投區	107	25,800	1,791	1-4	3,619	1,791	1-4	3,619	107.04	107.12	107.11	100.00	100.00
107年度臺北市人行道改善工程開口契約(第六標)	大安、文山區	107	25,800		預約維護		107.04	107.12		100.00	82.82
臺北市市政大樓周邊人行道整修工程(1)	臺北市市政大樓周邊	107	16,415		預約維護		107.09	107.12		100.00	2.00

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國108年2月12日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程本月無施工。

(2)本項工程本月修改預定完工年月。

(3)本項工程本月修改施工進度。

公開類	
月報	次月10日前編報

編製機關	新建工程處
表號	20535-01-13-01

臺北市隧道新建、改善工程

中華民國 108 年 1 月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費(1) (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
臺北市車(人)行地下道隧道智慧巡檢圖控整合系統暨機電設備汰換統包工程(1)(2)	全市	107	...	-	-	-	107.09	108.06		3.72	3.72

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國108年2月12日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於地下道新建、改善工程內，工程費已併入地下道新建、改善工程報表中。

(2)本項工程預計整合及汰換臺北市車人行地下道、隧道所需之中央監控系統、環境檢測器、隧道偵溫光纜設備、高低壓電氣設備、電梯設備及電扶梯設備及智慧巡檢系統。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-15-01

臺北市地下道新建、改善工程

中華民國 108 年 1 月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費(1) (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
林森南路車行地下道排風機設備改善工程	林森南路車行地下道	107	25,648	-	-	-	-	-	-	107.07	108.01	108.01	100.00	100.00
臺北市車(人)行地下道隧道智慧巡檢圖控整合系統暨機電設備汰換統包工程(1)	全市	107	106,766	-	-	-	107.09	108.06		3.72	3.72

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國108年2月12日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程預計整合及汰換臺北市車人行地下道、隧道所需之中央監控系統、環境檢測器、隧道偵溫光纜設備、高低壓電氣設備、電梯設備及電扶梯設備及智慧巡檢系統。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-03-01-01

臺北市停車場新建、改善工程

中華民國 108 年 1 月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費(1) (千元)	預定目標			實際完成				工期			施工進度		
				總面積 (平方公尺)	大型車 停車位 (輛)	小型車 停車位 (輛)	機車 停車位 (輛)	總面積 (平方公尺)	大型車 停車位 (輛)	小型車 停車位 (輛)	機車 停車位 (輛)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
臺北市大龍社區及市場重建工程(1)	大龍社區及市場	104-108	...	11,400	5	199	204	106.03	108.07		63.54	63.72
臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程(1)(2)	新和國小附設地下停車場	106-111	...	28,975	277	27	56	106.12	111.07		15.52	19.04
萬大漁市華中橋下臨時中繼拍賣場第一期工程(1)	萬大漁市華中橋下臨時中繼拍賣場停車場	105-107	...	15,214	45	306	408	107.03	108.01			
橋下大貨車停車場			...	3,248	45	-	-	107.03	108.01		100.00	90.38
橋下西側停車場			...	11,966	-	306	408	107.03	108.01		100.00	90.38
中山國中綜合大樓新建工程(1)	中山國中附設地下停車場	103-111	...	9,328	-	288	-	107.08	110.10		4.99	5.38
士林21號公園附建地下停車場五年保固期滿缺失修繕工程(3)	士林21號公園附建地下停車場	107	1,336	-	-	-	-	-	-	-	-	107.12	108.04		9.31	12.39

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國108年2月12日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於公有建築物興建及修繕工程內，工程費已併入公有建築物興建及修繕工程報表中。

(2)本項工程本月修正預定完工年月。

(3)本項工程預計施作水溝蓋修與柱、梁、地坪樓地板、天花樓地板、複壁內連續壁之漏水修繕工程。

公開類
月報

次月10日前編報

編製機關	新建工程處 水利工程處
表號	20535-04-01-01

臺北市公有建築物興建及修繕工程

中華民國 108 年 1 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費(1) (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
北部流行音樂中心興建工程(北基地)	地上5層，地下3層	97-108	2,665,626	1	40,802	娛樂服務業、辦公室	104.01	108.02		97.04	99.25
北部流行音樂中心興建工程(南基地)(1)	地上6層，地下1層	97-108	835,281	4	24,335	娛樂服務業、辦公室	105.04	108.06		72.59	68.08
臺北市建安國民小學藝術教學綜合大樓新建工程		101-108	477,696	1	9,554	藝術教學綜合大樓	105.02	108.03			
建築工程(1)	地上5層，地下2層		379,643	1	9,554		105.02	108.01		100.00	96.34
水電工程(1)			57,000							105.11	108.03		56.10	57.00
空調工程(1)			41,054							106.01	108.03		70.74	57.60
臺北市政府警察局萬華分局與消防局龍山分隊新建工程		102-105	552,792	1	11,179	辦公室、宿舍	1	11,179	辦公室、宿舍	105.03	107.12		100.00	100.00
建築工程	地上10層，地下3層		387,484	1	11,179		1	11,179		105.03	107.10	107.10	100.00	100.00
水電工程			165,308							105.10	107.12	107.12	100.00	100.00
臺北市立明倫高級中學多功能大樓新建工程(1)(2)	地上5層，地下1層	104-108	739,325	1	16,195	綜合大樓	105.06	108.07		93.60	94.18
臺北市政府警察局刑事警察大隊辦公大樓新建工程		104-108	1,257,129	1	25,984	辦公室	105.10	109.09			
建築工程	地上17層，地下5層		845,670	1	25,984		105.10	109.07		41.01	44.09
水電工程			308,819							106.09	109.09		2.81	4.05
空調工程			102,640							106.09	109.09		1.65	3.02
臺北市大龍社區及市場重建工程	地上13層，地下4層	104-108	1,126,541	1	32,032	市場、辦公室、住宅等	106.03	108.07		63.54	63.72
臺北市政府警察局南港分局南港派出所新建工程		104-108	483,083	1	9,431	辦公室	106.04	108.10			
建築工程	地上14層，地下3層		373,973	1	9,431		106.04	108.07		66.98	67.30
水電空調工程(1)			109,110							106.10	108.10		3.85	3.94
臺北市市立大學圖書館改建工程	臺北市市立大學圖書館	105-109	521,450	1	11,752	圖書館	106.04	108.06		55.59	59.60
臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程(1)	地上5層，地下3層	106-111	1,352,847	5	34,228	教室、活動中心、幼兒園、公用停車場	106.12	111.07		15.52	19.04
萬大漁市華中橋下臨時中繼拍賣場第一期工程	萬大漁市華中橋下臨時中繼拍賣場	105-107	158,789	1	-	拍賣場卸貨平台	107.03	108.01		100.00	90.38

公開類		編製機關	新建工程處 水利工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-04-01-01

臺北市公有建築物興建及修繕工程

中華民國 108 年 1 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費(1) (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
濱江搜救隊暨搜救犬養基地新建工程	地上4層	106	31,009	1	863	濱江搜救隊暨搜救犬養基地	107.04	108.01		85.92	81.86
臺北藝術中心接續工程(第二標-昇降設備工程)	臺北藝術中心接續工程	100-109	49,787	1	-	昇降設備工程	107.04	109.01		23.50	24.51
臺北市政府警察局士林分局社子派出所新建工程	地上11層，地下3層	101-108	793,962	1	12,045	辦公室、職務宿舍、體技館	107.06	109.11		6.93	7.21
臺北市南港區東新國民小學校舍拆除及植栽移植工程(3)	東新國小校舍拆除工程	106-111	...	1	16,927	-	107.07	108.03		66.60	66.12
「南門市場臨時攤棚工程」設計施工統包工程(1)	地上2層之臨時攤棚工程	107-108	168,621	1	7,386	臨時攤棚工程	107.08	108.06		45.12	45.69
中山國中綜合大樓新建工程	地上4層，地下1層	103-111	754,356	1	6,413	綜合大樓	107.08	110.10		4.99	5.38
臺北藝術中心接續工程(第二標)	臺北藝術中心接續工程	100-109	1,363,997	1	58,658	藝術中心、劇場	107.09	109.05		5.14	6.03
臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	地上4層，地下2層	102-110	1,093,030	1	30,288	校舍教室、專科教室、職員室	107.10	110.04		2.53	10.48
臺北市政府消防局陽明山分隊重建工程(零星工程)	零星工程	107	2,851	-	-	-	107.12	108.01		100.00	81.86
臺北市敦化國小校舍拆除改建工程案-臨時教室(中繼教室)	敦化國小校舍拆除改建工程	107-112	65,186	1	2,941	臨時教室	108.01	108.07		2.05	2.08
「北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)-專案住宅新建工程」零星工程	零星工程	107	4,968	-	-	-	108.01	108.02		25.00	25.00
林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建統包工程第2標-零星工程	零星工程	107	7,522	-	-	-	-	-	-	107.12	108.03		33.51	33.53

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國108年2月12日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

附註：(1)本項工程本月修正預定完工年月。

(2)本項工程本月修正預定進度。

(3)本項工程係附屬於景觀及其他工程內，工程費已併入景觀及其他工程報表中。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-02-01

臺北市雨水下水道新建工程

中華民國108年1月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
福興公園南側道路新築工程(1)	文山區福興公園南側	106-108	...	92	-	-	107.07	109.01		22.93	53.42
南港路3段109巷道路拓寬工程(2)	南港路3段109巷	107-108	...	203	-	-	107.10	108.04		29.00	33.00
開明街道路拓寬工程(2)	開明街	107-108	...	100			107.11	108.05		15.00	15.00
福國路延伸工程(第2期)(1)	福國路	104-108	...	633	1,206	-	107.11	108.03		1.42	1.34
木柵路3段102巷6弄道路新築工程(1)	木柵路3段102巷6弄	107-108	...	364	-	-	107.12	108.04		1.00	1.00

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國108年2月12日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於道路新建工程內，工程費已併入道路新建工程報表中。

(2)本項工程係附屬於道路拓寬工程內，工程費已併入道路拓寬工程報表中。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-02-02

臺北市雨水下水道改善工程

中華民國108年1月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
臺北市市政大樓周邊人行道整修工程(1)(2)	臺北市市政大樓周邊	107	...	113	-	-	107.09	107.12	--	100.00	2.00
瑞安街208巷35弄東段道路改善工程(3)	瑞安街208巷35弄	107-108	...	58	-	-	107.10	108.01	--	100.00	50.08

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國108年2月12日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於人行道改善工程內，工程費已併入人行道改善工程報表中。

(2)本項工程本月無施工。

(3)本項工程係附屬於道路改善工程內，工程費已併入道路改善工程報表中。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-90-04-01

臺北市景觀及其他工程

中華民國108年1月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	總面積 (平方公尺)	施工內容	工期			施工進度	
					開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度(%)	實際進度(%)
總計	--	--	--	--	--	--	--	--	--
106年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善預約式契約工程	106-107	67,520	...	改善本市建築基地內騎樓及沿街面人行空間高低不平。	106.07	107.12		100.00	90.02
福國路共同管道第二期工程(1)(2)	104-108	576,761	...	1.共同管道工程：幹管1,273公尺、支管845公尺、推管78公尺。 2.其他工程：纜線管路等。	106.11	107.11		100.00	21.08
臺北市南港區東新國民小學校舍拆除及植栽移植工程	106-111	16,545	...	全校區域部分植栽及配合本工程設計需求之人行道樹木移植。	107.07	108.03		66.60	66.12
萬壽路擋土牆護欄加強等工程	106-108	4,461	...	1.景觀平台75M。 2.既有紐澤西護欄沖洗、油漆。 3.既有明溝浚挖。	107.11	108.03		13.70	19.07
基河路(兒童新樂園段)及兒童新樂園南側道路縫合工程(3)	106	54,484	...	1.新建人行步道。 2.休憩設施。 3.植栽綠美化。 4.照明設施。	106.12	107.07		100.00	57.00
臺北市共同管道監控整合系統工程(4)	106-108	17,129	...	整合本市目前營運中共同管道(東西向、基隆河截彎取直、南港經貿園區、洲美快速道路、地鐵東延、大度路、捷運信義線及捷運松山線)監控訊號。	108.01	109.01		0.00	0.00

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國108年2月12日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程本月修改施工進度。

(2)本項工程107年12月6日辦理第1階段竣工。

(3)本項工程107年11月18日辦理第2階段開工。

(4)本項工程108年1月2日開工。

公開類	新建工程處次月10日前編報	編製機關	臺北市政府工務局 新建工程處
月報	工務局次月15日前彙報	表 號	20535-90-06

107.11.9北市主公統字第1076009205號函修訂

臺北市管線整合案件

中華民國108年1月

月別	計畫性整合			機動性案件整合		
	件數 (件)	整合長度 (公尺)	配合長度 (公尺)	件數 (件)	整合長度 (公尺)	配合長度 (公尺)
總計	38	-	-	36	6,605	418
1月(1)	38	-	-	36	6,605	418
2月						
3月						
4月						
5月						
6月						
7月						
8月						
9月						
10月						
11月						
12月						

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國108年2月11日編製

主辦統計人員

資料來源：本處道路管線暨資訊中心。

填表說明：本表一式5份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)，1份送本府工務局土木建築科，1份送本處會計室，1份自存。

附註：(1)計畫性整合案件為新建房屋。