

臺北市政府工務局暨產業發展局會議紀錄

- 一、開會事由：「第一果菜及魚類批發市場、環南市場、大龍市場、成功市場、南門市場、北投市場及三區肉品批發市場」第58次專案會議
- 二、開會時間：110年1月22日（星期五）上午9時30分
- 三、開會地點：本府市政大樓3樓南區S301會議室
- 四、主持人：產業發展局林局長崇傑 工務局林局長志峯
- 五、紀錄：楊臨僱技術師牧堃
- 六、出席單位及人員：詳如簽到表
- 七、會議結論：
 - （一）環南市場改建工程
請水利處按預定進度持續辦理。另於農曆春節前，請督導施工廠商確認地下層內支撐系統正常後，始得收工放假。
 - （二）大龍社區及市場重建工程
請新工處督導保固廠商查明住戶之給水管滲漏原因，再確實改善完妥。
 - （三）成功市場改建工程
 - 1、因應中繼市場變更設計增建地上二層（含退縮人行空間）及永久市場變更設計新增需求優化等事宜，擬分別增加工期約3個月及6個月，請提報3月份市長室會議報告；俟奉核後，由市場處據以提報修正府管計畫。
 - 2、請市場處於110年1月25日前確認中繼市場地上二層飲食攤尺寸，並書面通知新工處據以辦理。
 - （四）南門大樓暨市場改建統包工程
本工程採用逆打工法，故「地下室逆打結構開挖工程」與「地上鋼構吊裝(上梁)」等二項施工項目之開始時間應相近，請新工處督導監造單位及統包廠商再行檢討。
 - （五）第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程
 - 1、第一果菜中繼批發市場工程各階段里程碑之點交及遷入時間，請新工處與市場處相互協調一致。請新工處每完成一個階段里程碑，即通知市場處辦理點交作業，俾於

安排農產公司及攤商依續遷入。

- 2、 依據統包廠商提供第一果菜批發市場改建工程之零批場通風模擬報告，顯示採全排風模式最佳，請新工處及PCM督導統包廠商整合外牆裝修等詳細設計，依約予以審核。
- 3、 有關漁產公司使用A區冷凍庫，規劃南側機車、電動車及手推車之通行動線，已由市場處於110年1月21日辦理第5次跨局處會議確認在案，請市場處提報3月份市長室會議報告。
- 4、 請新工處盡速取得漁產公司A區冷凍庫使用許可文件，並送市場處收執。

(六) 三區肉品批發市場改建工程

- 1、 請市場處就三區肉品批發市場之都市計畫區位及用途，提報3月份市長室會議報告。
- 2、 請市場處再與地方民意代表溝通協調，瞭解其具體意見，提報下次會議討論。

(七) 北投市場整修工程

請市場處依預定計畫持續辦理。

(八) 河濱商場耐震補強工程

- 1、 市場處規劃河濱一中繼商場方案，請提報3月份彭副市長主持會前會。
- 2、 市場處規劃河濱二中繼商場位置，鄰近桂林水門堤壁，故請與水利處再確認相關配合辦理事項。

八、 散會（是日上午10時40分）