

臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄

- 一、開會事由：「第一果菜及魚類批發市場、環南市場、成功市場、南門市場及北投市場」第67次專案會議
- 二、開會時間：110年10月15日（星期五）上午9時30分
- 三、開會地點：視訊會議
- 四、主持人：產業發展局王三中副局長代理 工務局林志峯局長
- 五、紀錄：劉衡幫工程司
- 六、出席單位及人員：詳如簽到表
- 七、會議結論：
 - （一）歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
 - （二）有關改建個案預算執行率年底落後未達80%，請新工處水利處提出不可控制因素說明，以利提報府級會議同意不列入資本支出預算執行考核範圍。
 - （三）環南市場改建工程第二期
 - 1、有關本工程「電扶梯變更涉及期程落後一事」以及「完工後一期2樓冷氣不移設、二期6樓變更為機電設備空間」，請市場處邀集設計單位、施工廠商及建管處等相關單位研商討論可行性方案。
 - 2、二期2樓自治會辦公室空間依照市場處建議，擬不增設空調設備，俟後續有使用需求者自行增設。
 - （四）成功中繼市場新建工程
 - 1、有關水箱調整事宜，請新工處會後偕同設計單位與自來水處現場會勘研商有關用水量規劃。
 - 2、本工程之建管、消防查驗等事宜，請新工處督導廠商盡速備齊文件向各主管機關掛件申請。
 - 3、有關台電施作管線事宜，請工務局道管中心協助追蹤。
 - （五）南門市場大樓改建統包工程
 - 1、本工程外觀帷幕牆裝置祥龍意象之修正方案都審已通過，請新工處錄案辦理變更設計。
 - 2、有關上梁及竣工期程因疫情工期展延修正案請依序陳

報。

(六) 北投市場整修工程

請市場處依預定計畫持續辦理。

(七) 第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程

1、農中繼南側拍賣場之消防竣工核准及取得部分使用許可事宜，請消防局、建管處等主管機關協助辦理。

2、有關第一階段拆除執照竣工期限展延，請新工處錄案簽報府同意。

八、散會(是日上午11時20分)