

臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄

- 一、開會事由：「第一果菜及魚類批發市場、環南市場、成功市場、南門市場及北投市場」第66次專案會議
- 二、開會時間：110年9月17日（星期五）上午9時30分
- 三、開會地點：視訊會議
- 四、主持人：產業發展局王三中副局長代理 工務局林志峯局長
- 五、紀錄：劉衡幫工程司
- 六、出席單位及人員：詳如簽到表
- 七、會議結論：
 - （一）歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
 - （二）請新工處、水利處督導各市場改建工程施工廠商積極趕工進，並按期辦理估驗計價。每季移送付款憑證予市場處核銷。
 - （三）各市場改建工程之府管計畫進度，均呈微幅落後，請新工處、水利處分別檢討第一果菜暨萬大魚類批發市場改建工程、環南市場改建工程之預定進度可行性。必要時，提送修正計畫供市場處報府修正。
 - （四）環南市場改建工程第二期
 - 1、有關攤商自治會提議，本工程電扶梯寬度加寬一事，請設計單位評估加寬後地上一層走道空間是否足夠容納雙向人貨交會？另請市場處向攤商自治會說明，任何型式電扶梯不宜作為垂直運貨動線，避免人貨跌落發生危險。
 - 2、有關攤商自治會提議，本工程之「自治會辦公室」變更為「販售準備區」一事，請設計單位以不變更主體結構為前提，檢討變更改用電、用水、排水等管線之可行性。
 - （五）成功中繼市場新建工程
 - 1、本工程之消防、污水等設備竣工查驗事宜，請消防局、衛工處協助安排現勘，預先提供修正意見。另請新工處督導施工廠商盡速備齊文件向消防局、衛工處申請查

驗。

- 2、有關攤位招牌後方支架增設置物層板一事，請市場處、新工處及監造單位辦理會勘確認，扣除招牌重量後，如該支架尚餘承载力，得於總工程費額度內辦理變更設計。

(六) 南門市場大樓改建統包工程

- 1、本工程外觀帷幕牆裝置祥龍意象之修正方案，請市場處向產發局林局長報告，並爭取都市設計委員支持後，再向里辦公處、區公所說明修正方案。
- 2、新工處洽請捷運局出借相鄰部分聯開基地，作為鋼構暫置區一事，雙方已達成共識，請新工處督導統包廠商盡速接管場地，俾利工進。

(七) 北投市場整修工程

請市場處依預定計畫持續辦理。

(八) 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程

- 1、第一果菜中繼拍賣場新建工程之消防、污水等設備竣工查驗事宜，請消防局、衛工處協助安排現勘，預先提供修正意見。另請新工處督導施工廠商盡速備齊文件向消防局、衛工處申請查驗。
- 2、魚類中繼拍賣場堤外停車場改善工程，請市場處續依規劃方案辦理。

八、散會（是日上午10時50分）