

臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄

- 一、開會事由：「第一果菜及魚類批發市場、環南市場、成功市場、南門市場及北投市場」第65次專案會議
- 二、開會時間：110年8月13日（星期五）上午9時30分
- 三、開會地點：視訊會議
- 四、主持人：產業發展局林崇傑局長 工務局林志峯局長
- 五、紀錄：劉衡幫工程司
- 六、出席單位及人員：詳如簽到表
- 七、會議結論：
 - （一）前次市長室會議決議事項辦理情形
同意備查。
 - （二）各市場改建工程府管計畫及工程進度
 - 1、因國內營建環境受疫情影響，導致工料短缺，連帶各在建工程實際施工進度落後預定施工進度，請市場處、新工處、水利處檢視府管計畫預定進度及實際進度有無落差？如有必要則依照府管計畫規定報府修正。
 - 2、另各工程預算執行率偏低，請新工處、水利處督導施工廠商按期辦理估驗計價，並盡速移回市場處核銷。
 - （三）環南市場改建工程
依據水利處說明，本工程開挖地下層期間，因剩餘土石方交換收容端（臺北港）年度計算收方暫停收容；以及受疫情影響導致施工人員短缺；擬據以修正列管進度甘特圖。請水利處、市場處以原核定進度甘特圖為底圖，逐項詳細說明調整時間。
 - （四）成功市場改建工程
 - 1、同意調整中繼市場電力契約容量，並請新工處督導設計單位盡速提送台電公司審查。
 - 2、依據建管處核發臨時建築使用許可程序，於核定使用許和後，須由申請單位製作副本，與正本核對無誤，始得核發許可文件，所需時間約二週。新工處督導監造單位

及施工廠商妥為準備中繼市場相關文件，期能按預定時程於110年10月底取得使用許可文件，並移交市場處及攤商自治會。

3、中繼市場取得使用許可後，移交攤商自治會自辦室內裝修，涉及內政部營建署頒布室內裝修管理辦法規定事項，須按照規定向建管處提出申請。請市場處轉達攤商自治會知照。

4、中繼市場試營運之各項前置作業，請市場處與攤商自治會共同協調及擬定計畫。

(五) 南門大樓暨市場改建統包工程
請新工處依預定計畫持續辦理。

(六) 北投市場整修工程
請市場處依預定計畫持續辦理。

(七) 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程

1、中繼拍賣場新建工程實際施工進度持續落後，請新工處督導監造單位及統包廠商積極趕工進，以110年10月底完成中繼拍賣場為目標，按目前出工人數，估算每日所需工時，落實管制執行。後續安排工務局視察工地施工情形。

2、因應110年11月搬遷中繼拍賣場、111年3月搬遷零批場等期程，請市場處與北農公司盡速擬訂管理規範，須於搬遷進駐之前依照上述管理規範重新簽訂契約。請市場處務必管控進度。

八、散會（是日上午10時50分）