

第一果菜及萬大魚類批發市場改建案公會代表說明會

會議紀錄

壹、會議時間：114年1月14日(星期二)上午10時0分

貳、會議地點：農中繼辦公室2樓會議室

參、主持人：臺北市市場處批發市場科 蔡萬春科長

紀錄：羅士雄

肆、報告事項：

一、前次會議業者建議事項辦理情形：

| 序號 | 前次說明會公會建議事項 | 權責單位 | 辦理情形 | 主要結論 |
|----|---------------------|------|---|---|
| 1 | 富民路48個零批位置臨時營運配置規劃。 | 農產 | <p>◆ 前次會議決議(113年4月24日)：</p> <p>1. 青果及蔬菜公會對於農一期搬遷前，富民路零批位置暫時遷入主體臨時營運配置無異議。</p> <p>2. 另蔬菜公會建議仍需以抽籤方式確認個別業者營業位置。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形：</p> <p>果菜兩公會均表示富民路48個零批位置臨時營運，承銷業者位置分配，仍以抽籤方式決定。</p> | 有關富民路48個零批位置，將以抽籤方式辦理，惟抽籤時間須與施工期程配合，待統包商確認施工進度後，先於專技會議提起討論相關配合方式，避免攤商進駐後與施工單位造成衝突，再行確認抽籤時間。 |
| 2 | 新建市場完工後西瓜甘蔗區預定安置位置 | 農產 | <p>◆ 前次會議決議(113年4月24日)：</p> <p>待進貨動線確認後，再於公會座談會說明。</p> | <p>1. 營運動線尚在規劃中，西瓜甘蔗區位置預定緊鄰水果拍賣場為原則。</p> <p>2. 本案解除列管。</p> |

| 序號 | 前次說明會 公會建議事項 | 權責 單位 | 辦理情形 | 主要結論 |
|----|--|----------|---|----------------------------------|
| | | | <p>◆ 本次會議辦理情形： 有關新建市場西瓜甘蔗區安置位置規劃，預定緊鄰水果拍賣場為原則，將視農一期實際營運動線，規劃適當場域。</p> | |
| 3 | <p>匝道 PE01、PE02鋼箱施作暫時支撐架一案。</p> | 中工 | <p>◆ 前次會議決議： 後續請中華工程邀集相關單位進行會勘。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形： 本案已於113年8月份雙處定期工作會議報告，本案於113年9月至10月施工並實施現場交維，已於10月拆除暫時支撐架。</p> | <p>本案已完工，解除列管。</p> |
| 4 | <p>2024/12~2025/01期間 PF02排水箱涵改道一事。</p> | 中工 | <p>◆ 前次會議決議： 請中華工程安排運輸動線上之覆工板，盡量使行經車輛減少顛簸。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形： 本案已於113年10月份雙處定期工作會議決議，中工預計於114年12月1日再</p> | <p>PF02排水箱涵改道，預計114年12月進場施工。</p> |

| 序號 | 前次說明會 公會建議事項 | 權責 單位 | 辦理情形 | 主要結論 |
|----|-----------------|----------|---------------------------------------|------|
| | | | 做雨水箱涵改道， 115年2月再進行F 匝道PF02基樁施作。 | |

二、113年10月17日蔬菜、青果公會座談會反映事項處理情形：

| 序號 | 公會建議事項 | 權責 單位 | 辦理情形 | 主要結論 |
|----|---|----------|--|---|
| 1 | 新建市場冷藏 庫分配。 | 農產 | <p>◆ 前次會議決議 新建市場冷藏庫分 配，應滿足業者基 本需求及權益，以 符合公平原則。</p> <p>◆ 本次會議辦理情 形： 1. 農主體規劃冷藏 庫之實際確切面 積，尚需待統包工 程發包完成並細部 設計後才能確定。 2. 新建市場冷藏庫 分配，後續視農一 期實際營運及業者 整體使用需求後， 再另行研討評估而 定。</p> | <p>1. 新建市場冷藏庫分配， 需待統包商確認細部設 計，再另行研討評估。目 前冷藏庫因中央經費尚未 下來，待獲得經費後才能 發包，倘順利預計今年上 半年可獲得經費，並於116 年下半年完工，將以滿足 場內業者需求為優先可 量。</p> <p>2. 本案解除列管。</p> |
| 2 | 中繼市場拍賣 場場域，應視 場內明暗調整 電燈關閉時間 區域。 | 農產 | <p>◆ 前次會議決議： 建議中繼市場拍賣 場場域，應視場內 明暗調整電燈關閉 時間區域，以利拍 賣場內消費者車輛 停放。</p> | <p>1. 中繼市場拍賣場域內照 明時間調整，蔬菜區原僅2 開關，現已改分17區，水 果區原僅2開關，現已改分 13區，2樓停車場已改分23 區可分區控制，配合農曆 過年期間1月17日延長開燈 至1點，倘有特殊需求，請</p> |

| 序號 | 公會建議事項 | 權責單位 | 辦理情形 | 主要結論 |
|----|---|------|---|---|
| | | | <p>◆ 本次會議辦理情形： 中繼市場拍賣場電燈開關，由現場人員依需要啟動，現場已經實際需求調整照明。</p> | <p>跟農產公司幹部反映，即可調整開關燈時間。 2. 本案解除列管。</p> |
| 3 | <p>中繼市場營運期間約4.5~5年，超過水果零批位置每3年抽籤換位時間。</p> | 農產 | <p>◆ 前次會議決議 ◆ 為了解業者對於再辦理中繼市場零批位置抽籤、換位之意願，請業務部辦理調查，並於113年11月前完成。 ◆ 本次會議辦理情形： 1. 中繼水果零批場：青果公會於12月10日至15日進行零批位置抽籤、換位意願調查，調查結果70%以上表示不抽籤換位，故不抽籤換位。 2. 中繼蔬菜零批場：蔬菜零批場5年抽籤一次，故蔬菜公會表示不抽籤換位。</p> | <p>1. 水果零批抽籤換位時間，青果公會及蔬菜公會表示暫不抽籤，待搬遷後再行討論抽籤事宜。 2. 本案解除列管。</p> |

三、討論事項：

案由一：有關第一果菜及萬大魚類批發市場改建主體工程進度執行情形。

決議：請新工處督促中華工程持續依「主體工程工項」進度期程執行。

伍、臨時動議

案由一：114年春節農產公司加強作業期間(114/01/24~114/01/28)施工說明：

農曆春節加強作業期間，統包商於1月24日 D 區需混凝土澆置120立方，將於下午1點後出車，預計2~3小時可完工，請協助宣導。

案由二：零批場攤位地上標線：

主體零批場攤位標線，經與會單位確認將使用黃色。

案由三：前因電動拖板車火燒車，煙無法迅速排出案：

本案工程設計符合消防法規，請農產公司將電動拖板車鋰電池依使用年限確實更換，並更換有合格出廠證明之鋰電池。

陸、散會：上午11時00分。