

109年度臺北市地方教育發展基金資本支出重大計畫項目付款甘特圖

計畫(工程)名稱：北一女中光復樓古蹟修復及再利用工程

109年度概算：3,700,000元

填表日期：108年5月20日

填表人：葉文芳

電話：02-23820484-620

主要工作階段	108年度(含)以前預(決)算												109年度預算												110年度概算												111年度概算												112年度概算												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
甄選建築師	■	■																																																											
規劃設計 基本設計	■	■	■	■	■																																																								
細部設計					■	■	■	■	■	■	■	■																																																	
因應計畫程序及核備													■	■	■	■																																													
發包作業程序																	■	■																																											
修復再利用工程招標																			■	■	■																																								
開工前置作業																			■	■																																									
假設工程施工																						■	■	■																																					
結構安全補強修復																						■	■	■																																					
內外牆及天花修復																						■	■	■																																					
木作門窗工程修復																						■	■	■																																					
防水工程																						■	■	■																																					
雜項工程施工																						■	■	■																																					
水電工程更新工程																						■	■	■																																					
消防及照明設備																						■	■	■																																					
景觀工程																						■	■	■																																					
因應計畫竣工申報																								■																																					
因應計畫竣工核准																								■																																					
公共藝術																								■																																					
設計監造費	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
工程管理費												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
合計(元)	2,000,000												3,700,000												41,915,161												35,820,509												18,146,730												
108年度付款	2,000,000												3,700,000												41,915,161												35,820,509												18,146,730												
109年度付款	2,000,000												3,700,000												41,915,161												35,820,509												18,146,730												
110年度付款	2,000,000												3,700,000												41,915,161												35,820,509												18,146,730												
111年度付款	2,000,000												3,700,000												41,915,161												35,820,509												18,146,730												
112年度付款	2,000,000												3,700,000												41,915,161												35,820,509												18,146,730												
1. 總經費計算方式：合計101,582,400元													(1)施工費8,841萬6,000元、(2)委託技術服務費1,030萬6,000元、(3)工程管理費197萬6,240元、(4)公共藝術費88萬4,160元													2. 預定總工程天數(以日曆天計)：決標簽約10日、結構安全鑑定60日、規劃初步設計120日、細部設計240日、期中期末審議40日、因應計畫許可90日、發包書圖預算60日、工程發包作業60日、修復再利用工程(第1階段)360日、修復再利用工程(第2階段)450日、因應計畫竣工核備90日，合計1580日。																																			

註1：本案預計109年度執行金額3,700,000元。

註2：本表右上方概算金額，請查填109年度概算數，如屬分年延續性計畫或109年度新興繼續性計畫項目，仍請查填109年度概算數，並請於表格下方備註說明計畫辦理期程及總經費等必要說明文字。

註3：合建工程統一由主辦機關查填。

製表人： 

業務單位：



機關首長：



計畫負責人(PM)：



主辦會計：



