

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 5 月 份

表期	月報	第 9 頁 第 1 頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
91-95 第八期分管網工程第4標(士林區行義路集污區聯絡管)		700				6			111,600								92/1/16	96/12/5	98/10/27	100.00	100.00	95,255
94-100 大安及文山區分管網工程(96年度考試院附近地區)			4032			128			127,300								97/11/4	101/11/17	101/11/15	100.00	100.00	121,674
94-101 北投及士林區分管網工程(99年度公館路附近地區)			1115		1	20			47,200								100/7/11	102/9/23		58.00	59.24	17,722
97-100 第2期大同及中山區分管網工程(98年度開口契約)			520			72			34,568								98/7/21	101/10/31	101/10/30	100.00	100.00	37,351
97-100 第2期大安及文山區分管網工程(99年度開口契約)			370			35			29,990								99/7/29	102/4/30	102/4/30	100.00	100.00	33,776
97-101 第2期南港及內湖區分管網工程(99年度康樂街附近地區)			1010			22			39,637								100/10/17	102/4/27	102/4/25	100.00	100.00	40,117
97-101 第2期萬華及中正區分管網工程(98年度開口契約)		21.8	230			14			33,300								98/9/7	102/9/30		90.00	90.00	29,626
101-104 第3期大同及中山區分管網工程(101年預約工程)									35,780								101/6/28	102/12/31		23.87	23.87	9,597
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(100年預約工程)			268			31			26,200								100/8/5	102/6/30		57.50	57.50	18,592
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(101年預約工程)									32,480								102/12/31	102/12/31		11.00	11.00	1,063
100-104 第3期北投及士林區分管網工程(100年預約工程)			462			34			30,300								100/2/2	102/4/30	102/4/30	100.00	100.00	30,320
100-104 第3期北投及士林區分管網工程(101年預約工程)									32,328								101/7/6	102/12/31		11.90	11.90	2,054
100-104 第3期松山及信義區分管網工程(100年預約工程)			145			20			30,500								100/2/9	102/6/30		62.50	62.50	19,662
100-104 第3期松山及信義區分管網工程(101年預約工程)									34,000								100/6/20	102/12/31		2.65	2.65	683
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(100年預約工程)									30,500								100/1/27	102/3/31	102/3/27	100.00	100.00	44,756

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 5 月 份

表期	月報	第9頁 第2頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年明湖國小附近地區)			3601			103			98,800								101/8/23	103/1/18		4.10	3.80	2,785
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年東湖國中附近地區)			3202			99			104,200								101/8/23	102/11/16		35.00	39.27	23,005
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年預約工程)									32,000								101/6/16	102/12/31		53.36	53.36	14,365
101-104 第3期萬華及中正區分管網工程(101年預約工程)			1010			41			35,168								101/6/28	102/12/31		8.17	8.17	1,080
101-103 北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(大自然社區附近區域)			2033			68			61,720								101/9/2	103/12/28		2.50	2.55	-
101-105 格致路及東山路附近地區分管網工程(東山路附近地區)									179,000								102/1/28	104/6/2		1.10	1.10	-
94-98 大同及中山區支管及用戶排水設備工程(97年度大同國小、大龍國小及馬偕醫院附近地區)			12051			206			129,800								98/3/31	100/12/19	100/12/16	100.00	100.00	108,730
94-100 大安及文山區支管及用戶排水設備工程(96年度辛亥路四、五段附近地區第1標)			2820			27			41,826								98/4/17	99/10/1	99/9/30	100.00	100.00	31,138
95-101 北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度天母國小附近地區)			7090			274			74,666								99/2/10	102/10/12		60.46	60.54	42,817
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度中山女高附近地區)			3485			106			42,200								99/6/8	102/2/24	102/2/22	100.00	100.00	36,470
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度迪化公園及中山國小附近地區)			2842			54			34,200								99/6/15	102/3/23	102/3/6	100.00	100.00	36,880
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)			4800			163			30,359								98/7/20	101/2/28	101/2/28	100.00	100.00	35,968
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(99年度大同大學附近地區)			1544			29			17,000								100/5/1	102/3/25	102/3/22	100.00	100.00	8,946
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)									12,276								100/8/4	100/12/31	100/12/2	0.00	0.00	-
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度力行國小附近地區)			7449						95,330								99/3/16	102/7/17		98.50	98.50	128,069
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度延平高中及開平中學附近地區)			5864						64,090								99/3/16	102/4/16	102/3/13	100.00	100.00	51,309

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 5 月 份

表期	月報	第3頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度動物園附近地區)			8976					118,128									99/1/25	102/5/16	102/4/30	100.00	100.00	93,696
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度興隆路四段附近地區)			8247					138,600									99/1/11	102/5/10	102/5/10	100.00	100.00	123,206
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年度開口契約)			2183			30		28,459									99/6/18	101/12/31	101/12/26	100.00	100.00	29,338
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)			1876			21		19,570									99/11/10	101/10/31	101/10/30	100.00	100.00	26,382
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度日僑學校及社中街附近地區)			8656			85		76,200									99/10/16	102/9/7		82.40	87.50	60,438
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)			2700			153		35,000									98/11/3	100/6/30	100/5/30	50.80	50.80	13,458
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年度行義路附近)			5895			79		59,360									99/8/12	103/3/15		40.50	51.96	29,362
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)								27,777									100/1/1	102/6/30		40.00	40.00	12,809
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度北投國中附近地區)			4204			38		42,860									100/12/13	102/5/10	101/12/12	100.00	100.00	48,121
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度至善路一、二段附近地區)			7315			94		77,460									101/1/10	102/11/5		70.00	74.50	49,278
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度清江國小附近地區)			5210			30		53,299									100/12/28	102/11/5		42.00	40.00	16,716
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)			885			27		32,325									100/11/18	102/11/28		52.72	52.72	16,655
97-100 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度大湖山莊街、麗山新村及環山路二段附近地區)			5692			65		54,680									98/3/5	102/6/24		99.40	99.40	59,872
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度南港調車站附近地區)			4953			77		44,500									98/4/9	101/3/28	101/3/28	100.00	100.00	33,276
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)			4146			47		41,656									97/9/8	101/10/31	101/10/31	100.00	100.00	38,434
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(98年度研究院路一段附近地區)			7347			343		78,614									98/12/3	101/11/5	101/12/27	100.00	100.00	64,620
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(98年度研究院路二段及園區街附近地區)			7099			343		75,240									98/12/8	102/1/25	101/11/19	100.00	100.00	54,100

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 5 月 份

表期	月報	第4頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)								35,902									98/8/21	101/4/25	100/5/17	23.24	23.24	9,092
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度明湖國中附近地區)			4383			50		45,992									99/11/25	102/4/6	102/4/17	100.00	100.00	29,392
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)								31,420									99/12/29	102/6/30		69.00	69.00	26,351
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度台北護專附近地區)			8825			272		118,900									98/3/30	101/12/25	101/12/25	100.00	100.00	102,590
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度和平醫院、中正高中及河堤國小附近地區)			6237.9			135		65,700									98/3/27	101/9/26	101/9/26	100.00	100.00	33,450
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度華江國小、東園公園及新和國小附近地區)			6772.7			92		67,790									98/4/22	100/9/5	100/8/5	100.00	100.00	54,996
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度螢橋國中附近地區)			8051.9			62		77,700									98/3/20	101/9/21	101/9/21	100.00	100.00	68,680
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度雙園國小、雙園街67巷及莒光派出所附近地區)			8906			195		129,580									98/3/4	102/7/19		95.00	95.10	81,358
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)			1800			17		20,910									97/9/1	101/3/31	101/3/30	100.00	100.00	16,061
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(98年度電影主題公園附近地區)			4134.3			247		50,543									99/2/28	102/8/12		68.81	69.00	27,640
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(99年度開口契約)			4500			163		30,840									99/7/6	102/2/28	102/2/27	100.00	100.00	17,110
101-104 第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)								27,247									101/7/6	102/12/31		30.00	30.00	8,069
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)								25,394									101/3/1	102/6/30		47.00	47.00	14,630
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年再興中學附近地區)			5799			5		62,320									101/8/19	102/6/17		45.91	71.00	28,027
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年考試院附近地區)			6,980			278		67,667									101/12/30	103/10/15		8.75	23.50	7,662
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年辛亥捷運站附近地區)			5084			6		49,350									101/8/21	102/4/15		34.60	43.61	17,908

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 5 月 份

表期	月報	第9頁 第5頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)								26,904									101/6/23	102/12/31		8.10	8.10	2,223
<u>100-104</u> <u>第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)</u>								<u>21,686</u>									<u>102/5/30</u>	<u>103/12/31</u>		<u>0.10</u>	<u>0.10</u>	
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年北投醫院等附近地區)			9022			50		88,950									102/4/14	103/9/23		0.10	0.10	-
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年復興高中附近地區)			8980			85		74,848									102/4/14	103/9/12		0.10	0.10	-
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)								26,377									101/7/5	102/12/31		13.50	13.50	2,852
<u>101-105</u> <u>第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)</u>								<u>22,815</u>									<u>102/6/6</u>	<u>103/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)			2594			32		29,574									100/1/27	102/3/31	102/3/29	100.00	100.00	44,391
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年永吉國中附近地區)			6013	2		56		70,700									101/11/6	103/4/21		20.00	20.58	10,592
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)								27,941									101/6/21	102/12/31		28.00	28.00	5,124
<u>100-104</u> <u>第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)</u>								<u>23,161</u>									<u>102/5/29</u>	<u>103/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)								31,149									100/11/18	102/6/30		36.50	36.50	14,761
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年南港火車站、中央研究院、南港R13道路等附近地區)			5,836			48		56,390									101/10/2	103/3/21		29.00	35.20	14,599
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)								27,817									101/6/27	102/12/31		32.05	32.05	9,771
<u>100-104</u> <u>第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)</u>								<u>25,452</u>									<u>102/6/5</u>	<u>103/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
101-104 第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)								28,254									101/6/29	102/12/31		13.50	13.50	2,449
100 用戶接管後巷配合美化工程(100年度預約工程)								17,954									100/8/4	100/12/2	100/12/2	0.15	0.15	-
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年大同及中山區預約工程)								6,201									101/7/6	102/5/15	102/5/15	100.00	100.00	7,690

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台北市污水下水道工程統計表
改 善
中華民國 102年 5月份

表期	月 報	第 9 頁 共 6 頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如工程等名稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已支付工 程費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年大安及文山區預約工程)								6,123									101/6/23	102/2/28	102/2/22	100.00	100.00	7,519
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年北投及士林區預約工程)								6,003									101/7/5	102/5/9	102/5/8	100.00	100.00	6,609
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年松山及信義區預約工程)								6,359									101/6/21	102/2/28	102/2/27	100.00	100.00	7,860
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年南港及內湖區預約工程)								6,048									101/6/27	102/6/30	102/5/30	100.00	100.00	6,965
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年萬華及中正區預約工程)								6,431									101/6/29	102/6/30	102/5/20	100.00	100.00	6,897
<u>102</u> <u>大同及中山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)</u>								<u>6,431</u>									<u>102/6/5</u>	<u>102/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>102</u> <u>大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)</u>								<u>5,500</u>									<u>102/5/30</u>	<u>102/12/31</u>		<u>0.10</u>	<u>0.10</u>	
<u>102</u> <u>北投及士林區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)</u>								<u>5,654</u>									<u>102/6/6</u>	<u>103/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>102</u> <u>松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)</u>								<u>5,945</u>									<u>102/5/29</u>	<u>102/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>102</u> <u>南港及內湖區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)</u>								<u>6,039</u>									<u>102/6/5</u>	<u>102/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>102</u> <u>萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)</u>								<u>6,048</u>									<u>102/6/5</u>	<u>102/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
97-101 忠孝礫間接觸曝氣氧化工程與截流工程			44			2		5,500,000									98/11/26	100/12/3	100/12/30	100.00	100.00	142,390
97-101 忠孝礫間接觸曝氣氧化工程與截流工程(後續工程)			44			3		95,000									100/8/19	102/11/14		91.77	91.77	77,192
97-101 基隆河流域水質改善及污水疏流工程(101年士林主幹管、越基隆河聯絡管疏流及提升成美礫間進流量)			293			2		85,000									102/1/23	103/5/30		5.00	6.37	31
98-103 臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程								129,778									102/2/25	103/2/19		1.33	1.33	-
93 截流站設施工程(新生及中山截流站)								100,000									93/4/23	93/11/24	94/6/10	100.00	100.00	105,294

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 5 月 份

表期	月報	第9頁 第7頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
99 三張犁及五分埔分隊部新建工程								28,230									99/7/12	101/6/12	101/6/19	100.00	100.00	30,671
101 松信工務所建築物修復補強暨裝修工程								9,478									102/1/8	102/6/16		95.40	95.30	7,414
95 代辦台北市士林區住六一六自辦市地重劃區污水下水道統包工程								89,270									95/9/28	97/5/9	96/9/6	100.00	100.00	6,619
100 100年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第2標(預約工程)			1529			32		14,260									100/7/1	100/10/15	100/12/13	100.00	100.00	7,767
100 100年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(預約工程)								8,333									100/7/1	101/4/21	101/4/19	100.00	100.00	4,908
101 101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第2標(預約工程)								7,325									101/7/1	101/9/30	101/9/27	100.00	100.00	11,060
101 101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(預約工程)								10,450									101/7/1	101/10/30	101/10/30	100.00	100.00	20,200
101 101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第4標(預約工程)			641			28		8,479									101/7/1	101/10/31	101/10/30	100.00	100.00	8,864
101 101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第5標(預約工程)			1390			16		13,750									101/7/1	101/11/15	101/11/5	100.00	100.00	11,836
95-100 北投及士林區管線更新工程								78,320									98/2/19	102/3/5	102/2/27	100.00	100.00	68,259
101 內湖三期重劃區污水管線更新工程								19,800									101/5/7	102/7/30		76.00	71.52	8,731
101 第2期大同及中山區管線更新工程(中山區一江街附近地區)								6,666									102/4/14	102/7/7		0.20	0.20	-
100-103 第2期大安及文山區管線更新工程(大安區國泰醫院附近地區)								33,302									102/4/14	103/1/14		0.20	0.20	-
100-103 第2期北投及士林區管線更新工程(士林區劍潭附近地區)								73,188									102/4/15	103/8/12		0.20	0.20	-
100-103 第2期松山及信義區管線更新工程第1標(松山區民生社區新中街以西地區)								70,042									102/3/24	103/1/28		4.50	0.29	-
100-103 第2期松山及信義區管線更新工程第2標(松山區民生社區新中街以東地區)								82,576									102/3/24	105/6/19		5.00	0.50	-
100-103 第2期南港及內湖區管線更新工程(內湖區康寧醫院附近地區)								8,972									102/4/15	102/8/12		0.20	0.20	-

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 5 月 份

表期	月報	第8頁
每次月十五日前編表		

工作項目 (如工程等名稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已支付工 程費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
100-103 第2期萬華及中正區管線更新工程(萬華區大理高中附近地區)								28,120									102/4/14	102/10/18		0.20	0.20	-
101 101年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)								24,490									101/6/14	102/2/28	102/2/28	100.00	100.00	31,910
<u>102</u> <u>102年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)</u>								<u>26,565</u>									<u>102/5/22</u>	<u>102/12/31</u>		<u>3.50</u>	<u>3.50</u>	
101 101年度管線維護工程第2標(管線清理檢視預約式契約)								5,897									101/4/13	102/3/31	102/3/31	100.00	100.00	14,450
101 101年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)								25,360									101/5/28	102/3/31	102/3/31	100.00	100.00	24,102
101 101年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)								22,000									101/6/1	102/3/31	102/3/31	100.00	100.00	26,186
102 102年度管線維護工程第1標(管線清理檢視預約式契約)								40,000									102/4/1	102/12/31		14.75	14.75	-
102 102年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)								23,800									102/4/1	102/12/31		22.10	22.10	-
102 102年度場站維護工程第1標								7,260									102/3/11	102/9/1		0.16	2.35	-
100 100年度行政大樓屋頂漏水防止修繕案								1,995									100/10/3	101/2/24	101/1/20	100.00	100.00	1,982
99 迪化污水處理廠增設台電雙電源迴路供電系統工程								70,875									99/12/29	100/10/20	100/12/9	100.00	1.10	10,202
100 迪化污水處理廠功能提升工程(前處理撈除增設(含隔間除臭))								38,669									100/9/9	101/9/13	101/9/13	100.00	100.00	32,984
101 迪化污水處理廠污泥減量統包工程								180,000									101/8/31	103/4/27		37.58	48.94	40,113
99 迪化污水處理廠增設台電雙電源迴路供電系統工程(後續工程)								67,950									101/10/4	102/7/29		50.00	57.25	12,100
99 獅子頭抽水站設備更新汰換工程(機械及空調系統設備)								104,260									99/12/20	101/11/4	101/11/9	100.00	100.00	86,323
99 獅子頭抽水站設備更新汰換工程(儀控設備)								28,000									100/6/30	101/12/9	101/12/9	100.00	100.00	26,856
99 龍形隧道繞流管工程(緊急發電機含附屬設備及基礎工程)								134,000									100/9/21	102/6/4		99.78	93.24	62,904

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台北市污水下水道工程統計表
改 善
中華民國 102年 5 月份

表期	月 報	第9頁 第9頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如工程等名稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已支付工 程費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
99 獅子頭抽水站設備更新汰換工程(綜合)								13,767									101/1/18	102/1/26	102/1/25	100.00	100.00	11,206
99 迪化抽水站設備更新汰換工程第一標								59,580									99/10/5	100/8/19	101/5/31	100.00	100.00	42,895
99 迪化抽水站設備更新汰換工程第三標(迪化抽水站增設緊急發電機工程)								57,890									100/8/4	101/11/5	101/11/5	100.00	100.00	44,525
99 迪化抽水站設備更新汰換工程—第四標								82,500									101/12/11	102/12/5		4.81	4.22	71
100 緊急應變決策支援系統擴建工程								18,000									100/6/29	101/10/11		99.39	99.39	13,802
100 臺北近郊系統與六堵系統間之污水紓流工程								57,579									100/10/17	103/1/15		37.00	37.08	17,581
100 汐止抽水站增設緊急溢流管線工程								9,920									101/1/10	102/7/23		1.50	1.03	-
100 新莊抽水站上游中永和間截流站附近污水溢流工程								4,280									101/1/10	102/7/7		44.30	44.30	19
93 第二污水處理廠(八里廠)蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車工程								109,830									93/7/17	96/6/10	101/5/4	100.00	100.00	91,170
99 八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第4標(綜合)								105,860									100/9/15	102/6/9		98.80	99.10	85,218
99 八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第6標(綜合2)								53,800									102/1/17	103/1/11		1.90	0.84	269
101 越淡水河幹管工程壓力管檢視檢修工程第一標(清理檢視工程)								3,045									102/1/15	102/4/13	102/4/12	100.00	100.00	2,826
以下空白																						