

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 10 月 份

表期	月報	全頁第1頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成													
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)	
																	開工	預定完	實際完				
91-95 第八期分管網工程第4標(士林區行義路集污區聯絡管)		700				6			111,600									92/1/16	96/12/5	98/10/27	100.00	100.00	95,255
94-101 北投及士林區分管網工程(99年度公館路附近地區)			1115		1	20			47,200									100/7/11	102/11/25		96.40	96.45	38,058
97-100 第2期大安及文山區分管網工程(99年度開口契約)			370			35			29,990									99/7/29	102/4/30	102/4/30	100.00	100.00	33,776
97-101 第2期南港及內湖區分管網工程(99年度康樂街附近地區)			1010			22			39,637									100/10/17	102/4/27	102/4/25	100.00	100.00	44,355
97-101 第2期萬華及中正區分管網工程(98年度開口契約)		21.8	230			14			33,300									98/9/7	103/1/31		90.00	90.00	29,626
101-104 第3期大同及中山區分管網工程(101年預約工程)									35,780									101/6/28	102/12/31		41.90	41.90	17,011
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(100年預約工程)			268			31			26,200									100/8/5	102/12/31		71.00	71.00	23,898
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(101年預約工程)									32,480									102/12/31	103/6/30		26.00	26.00	6,132
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(貓纜貓空站污水處理專用管工程)			4275			62			44,800									102/9/24	104/1/11		0.50	0.50	-
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(102年預約工程)									28,800									102/7/3	103/12/31		5.50	5.50	759
100-104 第3期北投及士林區分管網工程(100年預約工程)			462			34			30,300									100/2/2	102/4/30	102/4/30	100.00	100.00	30,320
100-104 第3期北投及士林區分管網工程(101年預約工程)									32,328									101/7/6	102/12/31		46.30	46.30	9,292
100-104 第3期北投及士林區分管網工程(102年預約工程)			248			29			30,420									102/6/23	103/12/31		0.01	0.01	-
100-104 第3期松山及信義區分管網工程(100年預約工程)			145			20			30,500									100/2/9	102/9/30	102/8/27	100.00	100.00	19,662
100-104 第3期松山及信義區分管網工程(101年預約工程)									34,000									100/6/20	102/12/31		9.30	9.30	3,178
100-104 第3期松山及信義區分管網工程(102年預約工程)									28,300									102/6/7	103/12/31		0.04	0.04	-

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 10 月 份

表期	月報	全頁第2頁
每次月十五日前編表		

工作項目 (如工程等名稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已支付工 程費 (千元)
																	開工	預定完	實際完			
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(100年預約工程)								30,500									100/1/27	102/3/31	102/3/27	100.00	100.00	44,756
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年明湖國小附近地區)			3601			103		98,800									101/8/23	103/4/21		10.00	12.80	4,937
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年東湖國中附近地區)			3202			99		104,200									101/8/23	103/3/20		65.00	65.57	54,424
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年預約工程)								32,000									101/6/16	102/12/31		90.00	90.00	26,089
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(102年預約工程)								41,366									102/6/30	103/12/31		2.52	2.52	647
101-104 第3期萬華及中正區分管網工程(101年預約工程)			1010			41		35,168									101/6/28	102/12/31		19.71	19.71	6,513
101-103 北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(大自然社區附近區域)			2033			68		61,720									101/9/2	104/1/24		4.20	4.50	2,202
101-105 格致路及東山路附近地區分管網工程(東山路附近地區)								179,000									102/1/28	104/9/19		12.10	15.14	13,738
94-98 大同及中山區支管及用戶排水設備工程(97年度大同國小、大龍國小及馬偕醫院附近地區)			12051			206		129,800									98/3/31	100/12/19	100/12/16	100.00	100.00	108,730
95-101 北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度天母國小附近地區)			7090			274		74,666									99/2/10	103/2/11		66.50	67.00	47,095
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度中山女高附近地區)			3485			106		42,200									99/6/8	102/2/24	102/2/22	100.00	100.00	36,470
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度迪化公園及中山國小附近地區)			2842			54		34,200									99/6/15	102/3/23	102/3/6	100.00	100.00	36,880
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)			4800			163		30,359									98/7/20	101/2/28	101/2/28	100.00	100.00	35,968
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(99年度大同大學附近地區)			1544			29		17,000									100/5/1	102/3/25	102/3/22	100.00	100.00	8,946
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)								12,276									100/8/4	100/12/31	100/12/2	0.00	0.00	-
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度力行國小附近地區)			7449					95,330									99/3/16	101/9/9	102/9/12	100.00	100.00	128,746
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度延平高中及開平中學附近地區)			5864					64,090									99/3/16	102/4/16	102/3/13	100.00	100.00	51,309

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 10 月 份

表期	月報	全頁第3頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工	預定完	實際完			
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (98年度動物園附近地區)			8976					118,128									99/1/25	102/5/16	102/4/30	100.00	100.00	93,696
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (98年度興隆路四段附近地區)			8247					138,600									99/1/11	102/5/10	102/5/10	100.00	100.00	124,088
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (99年度開口契約)			2183			30		28,459									99/6/18	101/12/31	101/12/26	100.00	100.00	29,338
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (99年預約工程)			1876			21		19,570									99/11/10	101/10/31	101/10/30	100.00	100.00	26,382
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (98年度日僑學校及社中街附近地區)			8656			85		76,200									99/10/16	102/12/23		82.90	88.20	63,212
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (98年度開口契約)			2700			153		35,000									98/11/3	100/6/30	100/5/30	50.80	50.80	13,458
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (99年度行義路附近)			5895			79		59,360									99/8/12	103/3/15		50.50	57.04	30,300
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (99年預約工程)								27,777									100/1/1	102/8/31	102/8/15	100.00	100.00	12,809
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (100年度至善路一、二段附近地區)			7315			94		77,460									101/1/10	103/3/12		90.00	91.50	59,659
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (100年度清江國小附近地區)			5210			30		53,299									100/12/28	103/4/4		48.00	48.00	20,838
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (100年預約工程)			885			27		32,325									100/11/18	102/11/28		63.75	63.75	21,595
97-100 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (97年度大湖山莊街、麗山新村及環山路二 段附近地區)			5692			65		54,680									98/3/5	102/9/23	102/9/23	100.00	100.00	59,972
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (98年度研究院路一段附近地區)			7347			343		78,614									98/12/3	101/11/5	101/12/27	100.00	100.00	64,620
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (98年度研究院路二段及園區街附近地區)			7099			343		75,240									98/12/8	102/1/25	101/11/19	100.00	100.00	54,100
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (98年度開口契約)								35,902									98/8/21	101/4/25	100/5/17	23.24	23.24	9,092
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (99年度明湖國中附近地區)			4383			50		45,992									99/11/25	102/4/6	102/4/17	100.00	100.00	29,392
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (99年預約工程)								31,420									99/12/29	102/6/30	102/6/28	100.00	100.00	26,649

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 10 月 份

表期	月報	全頁第4頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成													
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)	
																	開工	預定完	實際完				
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度台北護專附近地區)			8825			272			118,900									98/3/30	101/12/25	101/12/25	100.00	100.00	102,590
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度和平醫院、中正高中及河堤國小附近地區)			6237.9			135			65,700									98/3/27	101/9/26	101/9/26	100.00	100.00	33,450
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度華江國小、東園公園及新和國小附近地區)			6772.7			92			67,790									98/4/22	100/9/5	100/8/5	100.00	100.00	54,996
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度螢橋國中附近地區)			8051.9			62			77,700									98/3/20	101/9/21	101/9/21	100.00	100.00	68,680
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度雙園國小、雙園街67巷及莒光派出所附近地區)			8906			195			129,580									98/3/4	102/7/19	102/6/28	100.00	100.00	82,764
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度開口契約)			1800			17			20,910									97/9/1	101/3/31	101/3/30	100.00	100.00	16,061
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (98年度電影主題公園附近地區)			4134.3			247			50,543									99/2/28	102/8/12	102/7/19	100.00	100.00	35,860
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (99年度開口契約)			4500			163			30,840									99/7/6	102/2/28	102/2/27	100.00	100.00	17,110
101-104 第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程 (101年預約工程)									27,247									101/7/6	102/12/31		61.00	61.00	12,937
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (100年預約工程)									25,394									101/3/1	103/6/30		51.00	51.00	16,606
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (101年再興中學附近地區)			5799			5			62,320									101/8/19	103/6/17		81.00	90.15	61,127
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (101年考試院附近地區)			6980			278			67,667									101/12/30	102/12/15		41.75	49.85	28,526
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (101年辛亥捷運站附近地區)			5084			6			49,350									101/8/21	103/4/15		62.50	63.00	24,638
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (101年預約工程)									26,904									101/6/23	103/6/30		28.00	28.00	4,800
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (102年預約工程)									21,686									102/5/30	103/12/31		1.30	1.30	-
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (101年北投醫院等附近地區)			9022			50			88,950									102/4/14	103/11/19		7.00	8.20	4,264

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 10 月 份

表期	月報	全頁第5頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成													
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)	
																	開工	預定完	實際完				
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (101年復興高中附近地區)			8980			85			74,848									102/4/14	103/9/12		12.00	18.00	7,149
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (101年預約工程)									26,377									101/7/5	102/12/31		26.00	26.00	6,504
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (102年桃源國小附近地區)			6723			70			62,470									102/10/7	103/11/9		2.50	2.51	-
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (102年關渡國小附近地區)			5683			62			51,700									102/9/25	103/9/6		1.70	1.80	-
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (102年預約工程)									22,815									102/6/6	103/12/31		2.00	2.00	-
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 (100年預約工程)			2594			32			29,574									100/1/27	102/3/31	102/3/29	100.00	100.00	44,391
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 (101年永吉國中附近地區)			6013	2		56			70,700									101/11/6	103/4/21		37.50	36.52	19,253
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 (101年預約工程)									27,941									101/6/21	102/12/31		49.00	49.00	15,140
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 (102年預約工程)									23,161									102/5/29	103/12/31		15.00	15.00	1,965
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (100年預約工程)									31,149									100/11/18	102/8/28	102/8/28	100.00	100.00	14,761
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (101年南港火車站、中央研究院、南港R13道 路等附近地區)			5,836			48			56,390									101/10/2	103/3/21		59.00	61.12	28,352
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (101年預約工程)									27,817									101/6/27	102/12/31		72.88	72.88	22,888
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (102年預約工程)									25,452									102/6/5	103/12/31		2.00	2.00	-
101-104 第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (101年預約工程)									28,254									101/6/29	102/12/31		22.10	22.10	6,465
100 用戶接管後巷配合美化工程(100年度預約工 程)									17,954									100/8/4	100/12/2	100/12/2	0.15	0.15	-
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年大同及中 山區預約工程)									6,201									101/7/6	102/5/15	102/5/15	100.00	100.00	7,690
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年大安及文 山區預約工程)									6,123									101/6/23	102/2/28	102/2/22	100.00	100.00	8,075

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 10 月 份

表期	月報	全頁第6頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工	預定完	實際完			
101 用戶接管後巷配合美化工程（101年北投及士林區預約工程）								6,003									101/7/5	102/5/9	102/5/8	100.00	100.00	6,609
101 用戶接管後巷配合美化工程（101年松山及信義區預約工程）								6,359									101/6/21	102/2/28	102/2/27	100.00	100.00	7,860
101 用戶接管後巷配合美化工程（101年南港及內湖區預約工程）								6,048									101/6/27	102/6/30	102/5/30	100.00	100.00	6,965
101 用戶接管後巷配合美化工程（101年萬華及中正區預約工程）								6,431									101/6/29	102/6/30	102/5/20	100.00	100.00	6,897
102 大同及中山區用戶接管後巷配合美化工程（102年預約工程）								6,431									102/6/5	102/12/31		14.20	14.20	102
102 大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程（102年預約工程）								5,500									102/5/30	102/12/31		90.00	90.00	5,093
102 北投及士林區用戶接管後巷配合美化工程（102年預約工程）								5,654									102/6/6	103/12/31		0.02	0.02	-
102 松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程（102年預約工程）								5,945									102/5/29	102/12/31		53.00	53.00	3,809
102 南港及內湖區用戶接管後巷配合美化工程（102年預約工程）								6,039									102/6/5	102/12/31		14.00	14.00	-
102 萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程（102年預約工程）								6,048									102/6/5	102/12/31		4.70	4.70	355
97-101 忠孝礫間接觸曝氣氧化工程與截流工程（後續工程）			44			3		95,000									100/8/19	103/3/11		92.15	95.16	89,918
97-101 基隆河流域水質改善及污水疏流工程（101年士林主幹管、越基隆河聯絡管疏流及提升成美礫間進流量）			293			2		85,000									102/1/23	103/5/30		23.00	23.20	10,900
98-103 臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程 含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程								129,778									102/2/25	103/7/20		10.77	13.47	5,753
99 三張犁及五分埔分隊部新建工程								28,230									99/7/12	101/6/12	101/6/19	100.00	100.00	30,671
101 松信工務所建築物修復補強暨裝修工程								9,478									102/1/8	102/8/26	102/8/7	100.00	100.00	8,871
95 代辦台北市士林區住六一六自辦市地重劃區 污水下水道統包工程								89,270									95/9/28	97/5/9	96/9/6	100.00	100.00	6,619

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 10 月 份

表期	月報	全頁第7頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成													
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)	
																	開工	預定完	實際完				
100 100年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第2標(預約工程)			1529			32			14,260									100/7/1	100/10/15	100/12/13	100.00	100.00	7,767
100 100年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(預約工程)									8,333									100/7/1	101/4/21	101/4/19	100.00	100.00	5,404
101 101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(預約工程)									10,450									101/7/1	101/10/30	101/10/30	100.00	100.00	20,200
101 101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第4標(預約工程)			641			28			8,479									101/7/1	101/10/31	101/10/30	100.00	100.00	11,963
101 101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第5標(預約工程)			1390			16			13,750									101/7/1	101/11/15	101/11/5	100.00	100.00	14,392
102 102年代辦本府教育局所屬學校分支管用戶排水設備工程(預約工程)									16,479									102/7/1	103/2/2		64.50	64.50	-
101 內湖三期重劃區污水管線更新工程									19,800									101/5/7	102/11/10		81.50	81.51	12,493
101 第2期大同及中山區管線更新工程(中山區一江街附近地區)									6,666									102/4/14	102/11/22		7.00	3.00	-
100-103 第2期大安及文山區管線更新工程(大安區國泰醫院附近地區)									33,302									102/4/14	103/4/24		14.00	16.20	505
100-103 第2期北投及士林區管線更新工程(士林區劍潭附近地區)									73,188									102/4/15	103/8/12		18.00	19.00	8,591
100-103 第2期松山及信義區管線更新工程第1標(松山區民生社區新中街以西地區)									70,042									102/3/24	103/6/7		5.53	5.50	-
100-103 第2期松山及信義區管線更新工程第2標(松山區民生社區新中街以東地區)									82,576									102/3/24	103/10/27		3.00	3.10	-
100-103 第2期南港及內湖區管線更新工程(內湖區康寧醫院附近地區)									8,972									102/4/15	102/11/20		71.00	72.00	5,278
100-103 第2期萬華及中正區管線更新工程(萬華區大理高中附近地區)									28,120									102/4/14	103/3/9		3.00	3.00	728
101 101年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)									24,490									101/6/14	102/2/28	102/2/28	100.00	100.00	31,910
102 102年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)									26,565									102/5/22	102/12/31		51.00	51.00	11,552
101 101年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)									25,360									101/5/28	102/3/31	102/3/31	100.00	100.00	24,102

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 10 月 份

表期	月報	全頁第8頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工	預定完	實際完			
101 101年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)								22,000									101/6/1	102/3/31	102/3/28	100.00	100.00	27,105
102 102年度管線維護工程第1標(管線清理檢視預約式契約)								40,000									102/4/1	102/12/31		44.02	44.02	14,123
102 102年度管線維護工程第2標(管線清理檢視預約式契約)								13,830									102/6/20	102/12/31		11.26	11.26	886
102 102年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)								23,800									102/4/1	102/12/31		86.35	86.35	16,632
102 102年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)								22,366									102/5/30	102/12/31		36.00	36.00	8,931
102 102年度場站維護工程第1標								7,260									102/3/11	102/10/31		89.27	89.27	5,413
102 102年度場站維護工程第2標								3,813									102/6/12	102/11/8		69.20	86.91	274
101 迪化污水處理廠污泥減量統包工程								180,000									101/8/31	103/4/27		83.80	87.51	87,785
99 迪化污水處理廠增設台電雙電源迴路供電系統工程(後續工程)								67,950									101/10/4	102/7/29	102/7/16	100.00	100.00	61,115
99 龍形隧道繞流管工程(緊急發電機含附屬設備及基礎工程)								134,000									100/9/21	102/6/11		100.00	97.10	62,904
99 迪化抽水站設備更新汰換工程-第四標								82,500									101/12/11	103/1/5		25.37	51.27	10,934
100 緊急應變決策支援系統擴建工程								18,000									100/6/29	101/10/11	102/8/3	100.00	100.00	15,305
100 臺北近郊系統與六堵系統間之污水紓流工程								57,579									100/10/17	103/7/6		52.00	52.31	27,247
100 汐止抽水站增設緊急溢流管線工程								9,920									101/1/10	102/7/23	102/5/24	1.50	1.03	-
100 新莊抽水站上游中永和間截流站附近污水溢流工程								4,280									101/1/10	102/11/21		51.50	53.58	2,266
102 新莊抽水站增設壓力溢流抽水機及附屬設備工程								124,000									102/6/16	103/9/28		0.05	0.19	212
93 第二污水處理廠(八里廠)蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車工程								109,830									93/7/17	96/6/10	101/5/4	100.00	100.00	91,170

