

| | | | |
|-----|--------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 10日前編報 | 表號 | 2354-02-12-01 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年04月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 總計 | | 5,231,310,577 | - | 22 | 112,646 | 2 | 1,767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 第2期萬華及中正區分管網工程(98年度開口契約) | 97-101 | 39,999,996 | | 21.8 | 230 | | | 14 | | | | | | | | | 98/9/7 | 103/1/31 | 103/1/24 | 100.00 | 100.00 |
| 第3期大同及中山區分管網工程(101年預約工程) | 101-104 | 48,604,174 | | | | | | | | | | | | | | | 101/6/28 | 103/6/30 | | 63.00 | 63.00 |
| 第3期大同及中山區分管網工程(103年預約工程) | 101-104 | 41,324,955 | | | 154 | | | | | | | | | | | | 103/4/24 | 104/12/31 | | 0.00 | 0.00 |
| 第3期大安及文山區分管網工程(100年預約工程) | 100-104 | 39,726,306 | | | 268 | | | 31 | | | | | | | | | 100/8/5 | 103/2/28 | 103/2/18 | 100.00 | 100.00 |
| 第3期大安及文山區分管網工程(101年預約工程) | 100-104 | 44,755,567 | | | | | | | | | | | | | | | 102/12/31 | 103/6/30 | | 55.00 | 55.00 |
| 第3期大安及文山區分管網工程(貓纜貓空站污水處理專用管工程) | 100-104 | 66,910,665 | | | 4275 | | | 62 | | | | | | | | | 102/9/24 | 104/1/11 | | 21.50 | 21.54 |
| 第3期大安及文山區分管網工程(102年預約工程) | 100-104 | 34,666,745 | | | | | | | | | | | | | | | 102/7/3 | 103/12/31 | | 41.78 | 41.78 |

| | | | |
|-----|--------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 10日前編報 | 表號 | 2354-02-12-01 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年04月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 第3期大安及文山區 分管網工程(103年預約工程) | 100-104 | 43,542,168 | | | 552 | | 40 | | | | | | | | | | 103/4/26 | 104/12/31 | | 0.10 | 0.10 |
| 第3期北投及士林區分管網工程(101年預約工程) | 100-104 | 44,942,339 | | | | | | | | | | | | | | | 101/7/6 | 103/6/30 | | 64.30 | 64.30 |
| 第3期北投及士林區分管網工程(102年預約工程) | 100-104 | 36,998,742 | | | 248 | | 29 | | | | | | | | | | 102/6/23 | 103/12/31 | | 0.02 | 0.02 |
| 第3期松山及信義區分管網工程(101年預約工程) | 100-104 | 44,945,865 | | | | | | | | | | | | | | | 100/6/20 | 103/6/30 | | 20.00 | 20.00 |
| 第3期松山及信義區分管網工程(102年預約工程) | 100-104 | 34,813,058 | | | | | | | | | | | | | | | 102/6/7 | 103/12/31 | | 2.90 | 2.90 |
| 第3期南港及內湖區分管網工程(101年明湖國小附近地區) | 100-104 | 149,205,129 | | | 3601 | | 103 | | | | | | | | | | 101/8/23 | 103/10/4 | | 19.00 | 19.00 |
| 第3期南港及內湖區分管網工程(101年東湖國中附近地區) | 100-104 | 165,025,335 | | | 3202 | | 99 | | | | | | | | | | 101/8/23 | 103/10/10 | | 89.50 | 89.33 |
| 第3期南港及內湖區分管網工程(101年預約工程) | 100-104 | 44,660,502 | | | | | | | | | | | | | | | 101/6/16 | 103/6/30 | 103/3/19 | 100.00 | 100.00 |

| | | | |
|-----|--------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 10日前編報 | 表號 | 2354-02-12-01 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年04月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 第3期南港及內湖區分管網工程(102年預約工程) | 100-104 | 44,684,668 | | | | | | | | | | | | | | | 102/6/30 | 103/12/31 | | 38.06 | 38.06 |
| 第3期萬華及中正區分管網工程(101年預約工程) | 101-104 | 48,604,174 | | | 1010 | | 41 | | | | | | | | | | 101/6/28 | 103/6/30 | | 28.83 | 28.83 |
| 北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(大自然社區附近區域) | 101-103 | 97,264,547 | | | 2033 | | 68 | | | | | | | | | | 101/9/2 | 104/5/28 | | 11.20 | 11.30 |
| 格致路及東山路附近地區分管網工程(東山路附近地區) | 101-105 | 228,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | 102/1/28 | 104/10/20 | | 29.10 | 25.58 |
| 北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度天母國小附近地區) | 95-101 | 105,403,847 | | | 7090 | | 274 | | | | | | | | | | 99/2/10 | 103/2/11 | 103/1/23 | 100.00 | 100.00 |
| 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度日僑學校及社中街附近地區) | 98-102 | 113,424,243 | | | 8656 | | 85 | | | | | | | | | | 99/10/16 | 103/4/17 | 103/4/11 | 100.00 | 100.00 |
| 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年度行義路附近) | 98-102 | 81,076,173 | | | 5895 | | 79 | | | | | | | | | | 99/8/12 | 103/12/19 | | 62.50 | 65.02 |

| | | | |
|-----|--------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 10日前編報 | 表號 | 2354-02-12-01 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年04月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|--------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度至善路一、二段附近地區) | 98-102 | 120,859,092 | | | 7315 | | 94 | | | | | | | | | | 101/1/10 | 103/5/20 | | 94.50 | 95.00 |
| 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度清江國小附近地區) | 98-102 | 83,361,443 | | | 5210 | | 30 | | | | | | | | | | 100/12/28 | 103/7/22 | | 64.00 | 64.10 |
| 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程) | 98-102 | 46,343,171 | | | 885 | | 27 | | | | | | | | | | 100/11/18 | 103/5/2 | | 75.61 | 75.61 |
| 第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程) | 101-104 | 39,618,496 | | | | | | | | | | | | | | | 101/7/6 | 103/6/30 | | 86.00 | 86.00 |
| 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程) | 100-104 | 39,807,947 | | | | | | | | | | | | | | | 101/3/1 | 103/6/30 | | 70.00 | 70.00 |
| 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年再興中學附近地區) | 100-104 | 97,750,602 | | | 5799 | | 5 | | | | | | | | | | 101/8/19 | 103/9/1 | | 93.00 | 93.20 |

| | | | |
|-----|--------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 10日前編報 | 表號 | 2354-02-12-01 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年04月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|-------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年考試院附近地區) | 100-104 | 109,352,058 | | | 6980 | | 278 | | | | | | | | | | 101/12/30 | 103/12/15 | | 71.00 | 71.20 |
| 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年辛亥捷運站附近地區) | 100-104 | 72,854,517 | | | 5084 | | 6 | | | | | | | | | | 101/8/21 | 103/7/3 | | 73.50 | 73.75 |
| 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程) | 100-104 | 39,281,423 | | | | | | | | | | | | | | | 101/6/23 | 103/6/30 | | 66.00 | 66.00 |
| 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年軍功路附近地區) | 100-104 | 25,046,950 | | | 1565 | | 26 | | | | | | | | | | 102/12/31 | 103/8/19 | | 2.00 | 5.64 |
| 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程) | 100-104 | 34,773,849 | | | | | | | | | | | | | | | 102/5/30 | 103/12/31 | | 39.20 | 39.20 |
| 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年北投醫院等附近地區) | 101-105 | 137,490,701 | | | 9022 | | 50 | | | | | | | | | | 102/4/14 | 103/11/19 | | 31.00 | 30.00 |

| | | | |
|-----|--------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 10日前編報 | 表號 | 2354-02-12-01 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年04月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年復興高中附近地區) | 101-105 | 111,142,000 | | | 8980 | | 85 | | | | | | | | | | 102/4/14 | 103/12/13 | | 41.00 | 41.30 |
| 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程) | 101-105 | 39,236,921 | | | | | | | | | | | | | | | 101/7/5 | 103/6/30 | | 48.00 | 48.00 |
| 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年桃源國小附近地區) | 101-105 | 102,303,164 | | | 6723 | | 70 | | | | | | | | | | 102/10/7 | 103/11/9 | | 28.00 | 31.00 |
| 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年關渡國小附近地區) | 101-105 | 81,503,019 | | | 5683 | | 62 | | | | | | | | | | 102/9/25 | 103/10/3 | | 23.00 | 23.10 |
| 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程) | 101-105 | 34,734,692 | | | | | | | | | | | | | | | 102/6/6 | 103/12/31 | | 19.00 | 19.00 |
| 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年永吉國中附近地區) | 100-104 | 107,662,757 | | | 6013 | 2 | 56 | | | | | | | | | | 101/11/6 | 103/12/14 | | 41.50 | 48.01 |

| | | | |
|-----|--------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 10日前編報 | 表號 | 2354-02-12-01 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年04月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|--|---------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程) | 100-104 | 39,303,892 | | | | | | | | | | | | | | | 101/6/21 | 103/6/30 | | 88.00 | 88.00 |
| 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(102年松山火車站附近地區) | 100-104 | 79,345,686 | | | | | | | | | | | | | | | 102/12/22 | 104/6/4 | | 4.70 | 6.50 |
| 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程) | 100-104 | 34,793,619 | | | | | | | | | | | | | | | 102/5/29 | 103/12/31 | | 93.00 | 93.00 |
| 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年南港火車站、中央研究院、南港R13道路等附近地區) | 100-104 | 89,902,812 | | | 5836 | | 48 | | | | | | | | | | 101/10/2 | 103/7/11 | | 73.50 | 73.52 |
| 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程) | 100-104 | 40,741,983 | | | | | | | | | | | | | | | 101/6/27 | 103/6/30 | | 91.00 | 91.00 |
| 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程) | 100-104 | 39,393,719 | | | | | | | | | | | | | | | 102/6/5 | 103/12/31 | | 8.00 | 8.00 |

| | | | |
|-----|--------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 10日前編報 | 表號 | 2354-02-12-01 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年04月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程) | 101-104 | 39,618,493 | | | | | | | | | | | | | | | 101/6/29 | 103/6/30 | | 40.50 | 40.50 |
| 大同及中山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程) | 102 | 9,184,905 | | | | | | | | | | | | | | | 102/6/5 | 103/6/30 | | 78.90 | 78.90 |
| 北投及士林區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程) | 102 | 9,183,923 | | | | | | | | | | | | | | | 102/6/6 | 103/9/13 | | 30.50 | 30.50 |
| 松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程) | 102 | 9,184,905 | | | | | | | | | | | | | | | 102/5/29 | 103/2/15 | 103/1/24 | 100.00 | 100.00 |
| 南港及內湖區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程) | 102 | 9,473,325 | | | | | | | | | | | | | | | 102/6/5 | 103/7/31 | | 45.00 | 45.00 |
| 萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程) | 102 | 9,184,905 | | | | | | | | | | | | | | | 102/6/5 | 103/6/30 | | 31.40 | 31.40 |
| <u>萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程</u> | <u>103</u> | <u>20,734,705</u> | | | | | | | | | | | | | | | <u>103/4/30</u> | <u>103/12/31</u> | | <u>0.01</u> | <u>0.01</u> |

| | | | |
|-----|--------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 10日前編報 | 表號 | 2354-02-12-01 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年04月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 忠孝礮間接觸曝氣氧化工程與截流工程（後續工程） | 97-101 | 130,188,851 | | | 44 | | 3 | | | | | | | | | | 100/8/19 | 103/3/11 | 103/3/11 | 100.00 | 100.00 |
| 基隆河流域水質改善及污水疏流工程（101年士林主幹管、越基隆河聯絡管疏流及提升成美礮間進流量） | 97-101 | 103,000,000 | | | 293 | | 2 | | | | | | | | | | 102/1/23 | 103/5/29 | | 90.00 | 90.30 |
| 紓流、抽水站及站體改善及增設工程（第一標） | 100-104 | 116,900,000 | | | | | | | | | | | | | | | 103/2/5 | 103/12/30 | | 1.98 | 1.98 |
| 臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程 | 98-103 | 143,226,907 | | | | | | | | | | | | | | | 102/2/25 | 103/7/20 | | 81.96 | 81.27 |
| 內湖三期重劃區污水管線更新工程 | 101 | 31,052,861 | | | | | | | | | | | | | | | 101/5/7 | 103/3/25 | <u>103/4/21</u> | 100.00 | 100.00 |
| 第2期大同及中山區管線更新工程(中山區一江街附近地區) | 101 | 9,261,280 | | | | | | | | | | | | | | | 102/4/14 | 103/3/24 | | 4.30 | 4.30 |

| | | | |
|-----|--------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 10日前編報 | 表號 | 2354-02-12-01 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年04月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 第2期大安及文山區管線更新工程(大安區國泰醫院附近地區) | 100-103 | 45,496,375 | | | | | | | | | | | | | | | 102/4/14 | 103/9/13 | | 46.00 | 46.00 |
| 第2期北投及士林區管線更新工程(士林區劍潭附近地區) | 100-103 | 102,519,048 | | | | | | | | | | | | | | | 102/4/15 | 103/12/10 | | 54.50 | 57.00 |
| 第2期松山及信義區管線更新工程第1標(松山區民生社區新中街以西地區) | 100-103 | 105,144,359 | | | | | | | | | | | | | | | 102/3/24 | 103/11/2 | | 16.50 | 17.50 |
| 第2期松山及信義區管線更新工程第2標(松山區民生社區新中街以東地區) | 100-103 | 123,676,557 | | | | | | | | | | | | | | | 102/3/24 | 104/4/23 | | 2.70 | 3.36 |
| 第2期萬華及中正區管線更新工程(萬華區大理高中附近地區) | 100-103 | 38,488,755 | | | | | | | | | | | | | | | 102/4/14 | 103/8/8 | | 6.15 | 9.14 |
| 迪化污水處理廠污泥減量統包工程 | 101 | 218,008,725 | | | | | | | | | | | | | | | 101/8/31 | 103/6/30 | | 94.63 | 95.57 |

| | | | |
|-----|--------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 10日前編報 | 表號 | 2354-02-12-01 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年04月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 102年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約) | 102 | 40,217,803 | | | | | | | | | | | | | | | 102/5/22 | 103/3/31 | <u>103/3/31</u> | 100.00 | 100.00 |
| <u>103年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)</u> | <u>103</u> | <u>29,700,000</u> | | | | | | | | | | | | | | | <u>103/3/28</u> | <u>103/12/31</u> | | <u>10.00</u> | <u>38.00</u> |
| 102年度管線維護工程第1標(管線清理檢視預約式契約) | 102 | 42,844,820 | | | | | | | | | | | | | | | 102/4/1 | 103/3/31 | <u>103/3/31</u> | 100.00 | 100.00 |
| 102年度管線維護工程第2標(管線清理檢視預約式契約) | 102 | 32,142,490 | | | | | | | | | | | | | | | 102/6/20 | 103/3/31 | <u>103/3/31</u> | 100.00 | 100.00 |
| 102年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約) | 102 | 33,368,723 | | | | | | | | | | | | | | | 102/4/1 | 103/3/31 | <u>103/3/31</u> | 100.00 | 100.00 |
| 102年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約) | 102 | 33,368,723 | | | | | | | | | | | | | | | 102/5/30 | 103/3/31 | <u>103/3/31</u> | 100.00 | 100.00 |

| | | | |
|-----|--------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 10日前編報 | 表號 | 2354-02-12-01 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年04月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| <u>103年度管線維護工程(設施及框蓋維護預約式契約)</u> | <u>103</u> | <u>27,700,000</u> | | | | | | | | | | | | | | | <u>103/4/1</u> | <u>103/12/31</u> | | <u>9.74</u> | <u>9.74</u> |
| <u>103年度管線維護工程(管線清理檢視預約式契約)</u> | <u>103</u> | <u>35,400,000</u> | | | | | | | | | | | | | | | <u>103/4/7</u> | <u>103/12/31</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>103年度管線維護工程(管線修繕預約式契約)</u> | <u>103</u> | <u>28,700,000</u> | | | | | | | | | | | | | | | <u>103/4/1</u> | <u>103/12/31</u> | | <u>3.05</u> | <u>3.05</u> |
| <u>103年度場站維護工程</u> | <u>103</u> | <u>10,338,968</u> | | | | | | | | | | | | | | | <u>103/4/21</u> | <u>104/1/15</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 迪化抽水站設備更新汰換工程—第四標 | 98-100 | 94,939,833 | | | | | | | | | | | | | | | 101/12/11 | 103/3/12 | 103/3/12 | 100.00 | 100.00 |
| 臺北近郊系統與六堵系統間之污水紓流工程 | 98-100 | 87,417,835 | | | | | | | | | | | | | | | 100/10/17 | 103/7/6 | | 69.50 | 69.53 |
| 新莊抽水站增設壓力溢流抽水機及附屬設備工程 | 100-102 | 155,819,693 | | | | | | | | | | | | | | | 102/6/16 | 103/9/28 | | 29.36 | 24.66 |
| 八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第6標(綜合2) | 98-100 | 60,139,099 | | | | | | | | | | | | | | | 102/1/17 | 103/5/26 | | 68.50 | 71.10 |