

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
總計																						
第3期大同及中山區分管網工程(103年預約工程)	101-104	41,325			154													103/4/24	104/12/31	104/12/31	100.00	100.00
第3期大安及文山區分管網工程(103年預約工程)	100-104	46,979			552		40											103/4/26	105/6/30		81.38	81.38
第3期北投及士林區分管網工程(102年預約工程)	100-104	36,999			248		29											102/6/23	105/9/30		47.10	47.10
第3期松山及信義區分管網工程(102年預約工程)	100-104	34,813																102/6/7	105/5/31		33.38	33.38
第3期南港及內湖區分管網工程(101年明湖國小附近地區)	100-104	149,205			3601		103											101/8/23	105/1/16	105/1/15	100.00	100.00
第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)	101-104	45,000			154													103/5/14	105/6/30		23.10	23.10
北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(大自然社區附近區域)	101-103	97,265			2033		68											101/9/2	105/5/8		94.00	94.11
北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(溫泉特定區)	104	62,900			2331		63											104/12/21	106/9/14		3.00	1.08

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
格致路及東山路附近地區分管網工程 (東山路附近地區)	101-105	228,500															102/1/28	105/6/13		99.25	98.43
格致路及東山路附近地區分管網工程 (湖山路附近地區)	105	169,266		182	2797	1	64										105/2/18	107/7/27		0.00	0.00
第4期大同及中山區分管網工程 (104年預約工程)	104-105	20,387															104/4/10	105/12/31		62.19	62.19
第4期大安及文山區分管網工程 (104年預約工程)	104-105	35,135															104/2/17	105/12/31		17.00	17.00
第4期北投及士林區分管網工程 (104年預約工程)	104-105	43,655															104/2/17	105/12/31		41.72	41.72
第4期松山及信義區分管網工程 (104年預約工程)	104-105	26,528															104/2/26	105/12/31		50.98	50.98
第4期南港及內湖區分管網工程 (104年預約工程)	104-105	40,441															104/2/28	105/12/31		23.00	23.00
第4期萬華及中正區分管網工程 (104年預約工程)	104-105	20,387															104/2/26	105/12/31		66.35	66.35
<u>第5期大安及文山區分管網工程 (105年預約工程)</u>	<u>105-108</u>	<u>44,000</u>															<u>105/4/1</u>	<u>106/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
<u>第5期北投及士林區分管網工程(105年預約工程)</u>	<u>105-108</u>	<u>39,996</u>																<u>105/4/1</u>	<u>106/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>第5期松山及信義區分管網工程(105年預約工程)</u>	<u>105-108</u>	<u>39,997</u>																<u>105/4/2</u>	<u>106/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
第5期南港及內湖區分管網工程(105年預約工程)	105-108	42,995																105/3/31	106/12/31		0.10	0.10
第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度清江國小附近地區)	98-102	83,361			5210		30											100/12/28	104/12/28	104/12/28	100.00	100.00
第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)	101-104	44,012																103/5/7	105/3/31	105/3/31	100.00	100.00
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年北投醫院等附近地區)	101-105	137,491			9022		50											102/4/14	105/4/26	105/3/21	100.00	100.00
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年復興高中附近地區)	101-105	111,142			8980		85											102/4/14	105/6/5	105/4/7	100.00	100.00

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年關渡國小附近地區)	101-105	81,503			5683		62										102/10/1	105/3/10	105/3/1	100.00	100.00
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(103年中和街及復興三路附近地區)	101-105	39,971			2517		48										103/8/24	105/3/14	105/3/15	100.00	100.00
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)	101-105	39,971			2517		48										103/5/9	105/6/30		32.45	32.45
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)	100-104	34,972															103/4/30	105/5/31		99.10	99.10
第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)	100-104	39,394															102/6/5	105/4/30		67.00	67.00
第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)	101-104	44,012															103/5/9	105/6/30		80.00	80.00
第4期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	104-105	25,667															104/2/14	105/12/31		49.00	49.00

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(萬芳地區附近地區)	104-106	57,351			3,767.00		20											104/9/15	105/10/29		22.00	39.00
第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	104-106	36,018																104/2/12	105/12/31		75.10	75.10
第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(泉源路附近地區)	104-106	72,304			4,071		59											104/7/26	105/10/24		16.20	16.30
第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	104-106	44,373																103/2/26	105/12/31		21.20	21.20
第4期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	104-105	28,712																104/2/6	105/12/31		89.00	89.00
第4期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(南港路二段及中華科大附近地區)	104-106	49,166			3,047													104/7/24	105/10/11		8.30	8.30

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第4期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	104-106	31,726															104/2/20	105/12/31		2.00	2.00
第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	104-105	25,667															104/2/4	105/12/31		29.00	29.00
<u>第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)</u>	<u>105-108</u>	<u>34,998</u>															<u>105/4/1</u>	<u>106/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)</u>	<u>105-108</u>	<u>25,000</u>															<u>105/4/2</u>	<u>106/6/30</u>		<u>0.02</u>	<u>0.02</u>
<u>第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)</u>	<u>105-108</u>	<u>39,874</u>															<u>105/4/1</u>	<u>106/6/30</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	39,998															105/3/24	106/6/30		0.30	0.30
第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	29,992															105/3/31	106/6/30		0.10	0.10

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
<u>第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)</u>	<u>105-108</u>	<u>34,980</u>															<u>105/4/7</u>	<u>106/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(104年預約工程)	104	23,063															104/2/26	105/4/30		99.99	99.99
萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程(104年預約工程)	104	23,063															104/2/27	105/6/30		81.00	81.00
<u>大同、中山、大安、文山、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(105年預約工程)</u>	<u>105</u>	<u>27,782</u>															<u>105/4/13</u>	<u>105/12/31</u>		<u>0.10</u>	<u>0.10</u>
<u>北投、士林、南港、內湖、萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(105年預約工程)</u>	<u>105</u>	<u>27,997</u>															<u>105/3/31</u>	<u>105/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
基隆河流域水質改善及污水疏流工程 (101年士林主幹管、越基隆河聯絡管疏流及提升成美礮間進流量)	97-101	103,000			293		2										102/1/23	105/5/10		97.00	98.00
紓流、抽水站及站體改善及增設工程 (第二標)(迪化緊急進流抽水站)	100-105	96,878															104/7/10	105/9/10		42.00	44.76
紓流、抽水站及站體改善及增設工程 (第三標)(迪化緊急紓流抽水站)	100-105	60,183															104/7/10	105/9/10		9.40	11.96
迪化污水處理廠增設放流管工程	103-105	67,461															104/7/10	105/10/14		23.17	27.64
臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程	98-103	143,227															102/2/25	103/8/5		100.00	99.99
內湖污水處理廠初沉池設備更新汰換工程及生物池攪拌機設備增設工程	103-105	45,429															103/10/15	104/12/21	105/2/5	100.00	100.00
內湖污水處理廠二期工程	103-105	320,829															103/11/10	105/8/13		77.15	80.61

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
民生廠圍籬暨前處理房建物修繕工程	105	17,514															105/3/1	105/6/28		22.00	21.64
第2期松山及信義區管線更新工程第1標(松山區民生社區新中街以西地區)	100-103	105,144															102/3/24	105/1/4	104/12/18	100.00	100.00
第2期松山及信義區管線更新工程第2標(松山區民生社區新中街以東地區)	100-103	123,677															102/3/24	105/9/12		70.50	72.54
代辦捷運民權西路站污水接管工程(103年預約工程)	103	691															103/5/7	105/3/31	105/3/31	100.00	100.00
北投士林科技園區區段徵收公共工程填土整地工程(第二期污水繞流管線工程)	105	62,000															104/12/9	105/12/12		8.00	8.00
104年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)	104	33,511															104/2/13	105/3/31	105/3/31	100.00	100.00

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
104年度萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)	104	33,511																104/1/31	105/4/30		51.65	51.65
104年度設施及框蓋維護工程(預約式契約)	104	41,994																104/2/1	105/3/31	105/3/31	100.00	100.00
104年度管線清理檢視工程(預約式契約)	104	39,984																104/2/1	105/4/30		99.10	99.10
<u>105年度設施及框蓋維護工程第1標(預約式契約)</u>	<u>105</u>	<u>19,003</u>																<u>105/3/16</u>	<u>105/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
105年度設施及框蓋維護工程第2標(預約式契約)	105	19,003																105/3/16	105/12/31		0.00	0.00
淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程	103-104	4,967																105/1/27	105/10/22		1.12	1.30
八里污水處理廠海洋放流管改善統包工程	102-105	234,273																104/7/10	106/11/3		2.86	2.86

公開類
月報

次月10日前編報

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

編製機關	衛生下水道工程處
表號	20535-08-03-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
以下空白																						