

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年07月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		2,797,504	-	182	19,236	1	294	-	-												
第3期大安及文山區 分管網工程(103年 預約工程)	100-104	46,979			552		40										103/4/26	105/8/31		88.50	88.52
第3期松山及信義區 分管網工程(102年 預約工程)	100-104	34,813															102/6/7	105/8/31		38.56	38.56
第3期萬華及中正區 分管網工程(103年 預約工程)	101-104	45,000			154												103/5/14	105/12/31		26.65	26.65
北投行義路大自然 社區附近區域分管 網工程(溫泉特定 區)	101-106	62,900			2331		63										104/12/21	106/9/14		9.67	1.98
格致路及東山路附 近地區分管網工程 (湖山路附近地 區)	101-105	169,266		182	2797	1	64										105/2/18	107/7/27		0.00	0.00
第4期大同及中山區 分管網工程(104年 預約工程)	104-105	20,387															104/4/10	105/12/31		69.50	69.50
第4期大安及文山區 分管網工程(104年 預約工程)	104-105	35,135															104/2/17	105/12/31		33.90	33.90
第4期北投及士林區 分管網工程(104年 預約工程)	104-105	43,655															104/2/17	105/12/31		52.17	52.17

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年07月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
第4期松山及信義區 分管網工程(104年 預約工程)	104-105	26,528																104/2/26	105/12/31		95.00	95.00
第4期南港及內湖區 分管網工程(104年 預約工程)	104-105	40,441																104/2/28	105/12/31		32.50	32.50
第4期萬華及中正區 分管網工程(104年 預約工程)	104-105	20,387																104/2/26	105/12/31		77.10	77.10
第5期大安及文山區 分管網工程(105年 預約工程)	105-108	44,000																105/4/1	106/12/31		2.20	2.20
第5期北投及士林區 分管網工程(105年 預約工程)	105-108	39,996																105/4/1	106/12/31		4.64	4.64
第5期松山及信義區 分管網工程(105年 預約工程)	105-108	39,997																105/4/2	106/12/31		0.40	0.40
第5期南港及內湖區 分管網工程(105年 預約工程)	105-108	42,995																105/3/31	106/12/31		5.17	5.17
第3期北投及士林區 支管及用戶排水設 備工程(103年預約 工程)	101-105	43,877			2517		48											103/5/9	105/8/15		37.89	37.89
第4期大同及中山區 支管及用戶排水設 備工程(104年預約 工程)	104-105	25,667																104/2/14	105/12/31		55.70	55.70

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年07月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(萬芳地區附近地區)	104-106	57,351			3,767.00			20										104/9/15	105/12/7		62.00	62.04
第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	104-106	36,018																104/2/12	105/12/31		95.60	95.60
第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(泉源路附近地區)	104-106	72,304			4,071			59										104/7/26	105/10/24		22.00	23.70
第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	104-106	44,373																103/2/26	105/12/31		24.78	24.78
第4期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(南港路二段及中華科大附近地區)	104-106	49,166			3,047													104/7/24	106/2/23		14.00	16.07
第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	104-105	25,667																104/2/4	105/12/31		60.00	60.00
第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	24,977																105/4/13	106/6/30		0.10	0.10

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年07月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)	105-108	34,998																105/4/1	106/12/31		0.29	0.29
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	25,000																105/4/2	106/6/30		1.35	1.35
第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	39,874																105/4/1	106/6/30		0.42	0.42
第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	39,998																105/3/24	106/6/30		2.70	2.70
第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	29,992																105/3/31	106/6/30		11.00	11.00
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)	105-108	34,980																105/4/7	106/12/31		0.60	0.60

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年07月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)	
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	24,894																105/6/18	106/12/31		0.00	0.00
萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程(104年預約工程)	104	23,063																104/2/27	105/8/31		91.00	91.00
大同、中山、大安、文山、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(105年預約工程)	105	27,782																105/4/13	105/12/31		3.55	3.55
北投、士林、南港、內湖、萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(105年預約工程)	105	27,997																105/3/31	105/12/31		0.20	0.20
紓流、抽水站及站體改善及增設工程(第二標)(迪化緊急進流抽水站)	100-105	96,878																104/7/10	105/9/24		69.26	70.45
紓流、抽水站及站體改善及增設工程(第三標)(迪化緊急紓流抽水站)	100-105	60,183																104/7/10	105/11/7		35.40	40.00
迪化污水處理廠增設放流管工程	103-105	67,461																104/7/10	105/10/31		42.00	42.05

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年07月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程	98-103	143,227																102/2/25	103/8/5		100.00	99.99
內湖污水處理廠二期工程	103-105	320,829																103/11/10	105/8/13		82.84	91.06
民生廠圍籬暨前處理房建物修繕工程	105	17,514																105/3/1	105/8/7		87.80	82.86
第2期松山及信義區管線更新工程第2標(松山區民生社區新中街以東地區)	100-103	123,677																102/3/24	105/9/12		91.50	91.54
北投士林科技園區區段徵收公共工程填土整地工程(第二期污水繞流管線工程)	105	62,000																104/12/9	105/12/12		19.00	13.24
105年代辦本府教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程	105	1,794																105/4/13	105/12/31		0.10	0.10
<u>代辦2017世大運田徑暖身場地臺北市立大同高中田徑場整建工程</u>	<u>104</u>	<u>42,054</u>																<u>105/7/14</u>	<u>106/9/21</u>		<u>0.01</u>	<u>0.01</u>

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年07月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
代辦2017世大運田徑練習場地臺北市立中正高中田徑場整建工程	104	45,605														105/7/10	106/9/21		0.01	0.01	
105年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)	105	29,947														105/4/11	105/12/31		8.26	8.26	
105年度萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)	105	29,947														105/4/1	105/12/31		24.90	24.90	
105年度設施及框蓋維護工程第1標(預約式契約)	105	19,003														105/3/16	105/12/31		27.00	27.00	
105年度設施及框蓋維護工程第2標(預約式契約)	105	19,003														105/3/16	105/12/31		29.50	29.50	
105年度管線清理檢視工程第1標(預約式契約)	105	12,799														105/4/21	105/12/31		23.33	23.33	
105年度管線清理檢視工程第2標(預約式契約)	105	12,799														105/4/29	105/12/31		56.15	56.15	

公開類	
月報	次月10日前編報

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

編製機關	衛生下水道工程處
表號	20535-08-03-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國105年07月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
105年度場站維護工程	105	24,799														105/3/24	105/12/18		2.30	0.98	
淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程	103-104	4,967														105/1/27	105/10/22		13.94	14.45	
淡水河系污水下水道系統各站建物及場區修繕工程	105	28,287														105/6/21	106/3/17		0.00	0.00	
八里污水處理廠海洋放流管改善統包工程	102-105	234,273														104/7/10	106/11/3		2.86	2.86	
以下空白																					