

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國106年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		1,734,632	-	182	5,128	1	127	-	-												
北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(溫泉特定區)	101-106	62,900			2331		63										104/12/21	107/3/19		40.50	50.83
格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路附近地區)	101-105	169,266		182	2797	1	64										105/2/18	107/1/2		3.50	12.19
第5期大安及文山區分管網工程(105年預約工程)	105-108	44,000															105/4/1	106/12/31		15.58	15.58
第5期北投及士林區分管網工程(105年預約工程)	105-108	39,996															105/4/1	106/12/31		83.22	83.22
第5期松山及信義區分管網工程(105年預約工程)	105-108	39,997															105/4/2	106/12/31		83.30	83.30
第5期南港及內湖區分管網工程(105年預約工程)	105-108	42,995															105/3/31	106/12/31		22.11	22.11
第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	24,977															105/4/13	106/6/30		43.50	43.50

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國106年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)	105-108	34,998																105/4/1	106/12/31		1.81	1.81
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	25,000																105/4/2	106/6/30		69.00	69.00
第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	39,874																105/4/1	106/6/30		17.74	17.74
第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	39,998																105/3/24	106/6/30		71.50	71.50
第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	29,992																105/3/31	106/6/30		93.50	93.50
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)	105-108	34,980																105/4/7	106/12/31		36.00	36.00

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國106年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)	105-108	24,894																105/6/18	106/12/31		28.00	28.00
大同、中山、大安、文山、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(105年預約工程)	105	27,782																105/4/13	106/5/31		80.09	80.09
北投、士林、南港、內湖、萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(105年預約工程)	105	27,997																105/3/31	106/5/31		53.00	53.00
臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程	98-103	143,227																102/2/25	103/8/5		100.00	99.99
新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程	105-106	84,061																106/3/7	107/12/31		2.20	9.44
內湖污水處理廠第一期設備汰換工程—通風及空調設備汰換	104-106	33,441																105/10/24	106/6/20		57.82	64.21

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國106年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
內湖污水處理廠第一期設備汰換工程—機械及電氣儀控設備汰換	104-106	194,455																106/3/24	107/6/16		0.05	0.05
北投士林科技園區區段徵收公共工程填土整地工程(第二期污水繞流管線工程)	105	62,000																104/12/9	106/6/23		95.25	88.00
代辦2017世大運田徑暖身場地臺北市立大同高中田徑場整建工程	104	42,054																105/7/14	106/9/22		73.06	73.06
代辦2017世大運田徑練習場地臺北市立中正高中田徑場整建工程	104	45,605																105/7/10	106/9/22		93.50	93.50
代辦106年度世大運優化市容路面更新工程(中山北路3段、環河北路2段)	106	31,700																106/4/17	106/6/30		0.00	0.00
代辦106年度世大運優化市容路面更新工程(師大路、林森南路)	106	18,790																106/4/17	106/6/30		0.00	0.00

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國106年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
105年度設施及框蓋維護工程第1標(預約式契約)	105	19,003																105/3/16	106/3/31	<u>106/3/28</u>	100.00	100.00
105年度設施及框蓋維護工程第2標(預約式契約)	105	19,003																105/3/16	106/3/31	106/3/28	100.00	100.00
105年度管線清理檢視工程第1標(預約式契約)	105	12,799																105/4/21	106/4/30	<u>106/3/28</u>	100.00	100.00
105年度管線清理檢視工程第2標(預約式契約)	105	12,799																105/4/29	106/4/30	<u>106/3/28</u>	100.00	100.00
<u>106年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式工程)</u>	<u>106</u>	<u>29,947</u>																<u>106/3/27</u>	<u>106/12/31</u>		<u>0.01</u>	<u>0.01</u>
<u>106年度設施及框蓋維護工程(北區預約式工程)</u>	<u>106</u>	<u>18,000</u>																<u>106/3/29</u>	<u>106/12/31</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第一標)	105-106	23,826																106/3/3	106/10/28		0.76	0.76

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國106年04月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度			
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)		
八里污水處理廠海洋放流管改善統包工程	102-105	234,273																	104/7/10	106/5/26		16.42	18.01
以下空白																							

填表
 審核
 業務主管人員
 機關首長
 主辦統計人員
 中華民國106年05月04日編製

資料來源：衛生下水道工程處。

填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。