

| | | | |
|-----|----------|------|----------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 次月10日前編報 | 表號 | 20535-08-03-01 |

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國106年08月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 總計 | | 1,849,734 | - | 182 | 6,182 | 1 | 127 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(溫泉特定區) | 101-106 | 62,900 | | | 2331 | | 63 | | | | | | | | | 104/12/21 | 107/1/26 | | 76.42 | 80.54 | |
| 格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路附近地區) | 101-105 | 169,266 | | 182 | 2797 | 1 | 64 | | | | | | | | | 105/2/18 | 108/1/22 | | 20.50 | 23.62 | |
| 第5期大安及文山區分管網工程(105年預約工程) | 105-108 | 44,000 | | | | | | | | | | | | | | 105/4/1 | 106/12/31 | | 43.41 | 43.41 | |
| 第5期北投及士林區分管網工程(105年預約工程) | 105-108 | 39,996 | | | | | | | | | | | | | | 105/4/1 | 106/12/31 | | 91.64 | 91.64 | |
| 106年度士林區中廣一路附近地區污水接管工程 | 105-108 | 135,015 | | | | | | | | | | | | | | 106/8/15 | 109/2/18 | | 0.01 | 0.02 | |
| 第5期北投及士林區分管網工程(106年度預約工程) | 105-108 | 21,944 | | | | | | | | | | | | | | 106/6/11 | 106/12/31 | | 6.80 | 6.80 | |
| 第5期松山及信義區分管網工程(105年預約工程) | 105-108 | 39,997 | | | | | | | | | | | | | | 105/4/2 | 106/12/31 | | 95.50 | 95.50 | |

| | | | |
|-----|----------|------|----------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 次月10日前編報 | 表號 | 20535-08-03-01 |

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國106年08月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 第5期松山及信義區分管網工程(106年度預約工程) | 105-108 | 22,163 | | | | | | | | | | | | | | | 106/6/11 | 106/12/31 | | 1.78 | 1.78 |
| 第5期南港及內湖區分管網工程(105年預約工程) | 105-108 | 42,995 | | | | | | | | | | | | | | | 105/3/31 | 106/12/31 | | 37.53 | 37.53 |
| 第5期南港及內湖區分管網工程(明湖國小附近地區後續工程) | 105-108 | 81,000 | | | | | | | | | | | | | | | 106/7/17 | 107/8/19 | | 3.25 | 4.84 |
| 第5期萬華中正及大同中山區分管網工程(106年度預約工程) | 105-108 | 22,132 | | | | | | | | | | | | | | | 106/6/11 | 106/12/31 | | 7.11 | 7.11 |
| 第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程) | 105-108 | 24,977 | | | | | | | | | | | | | | | 105/4/13 | 106/8/31 | 106/8/31 | 100.00 | 100.00 |
| 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程) | 105-108 | 34,998 | | | | | | | | | | | | | | | 105/4/1 | 106/12/31 | | 19.67 | 19.67 |
| 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程) | 105-108 | 25,000 | | | | | | | | | | | | | | | 105/4/2 | 106/9/30 | | 88.60 | 88.60 |

| | | | |
|-----|----------|------|----------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 次月10日前編報 | 表號 | 20535-08-03-01 |

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國106年08月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | | |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------|----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) | |
| 106年度文山區指南宮附近地區污水接管工程 | 105-108 | 18,857 | | | 1054 | | | | | | | | | | | | | 106/5/11 | 106/10/22 | | 31.80 | 47.21 |
| 第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程) | 105-108 | 39,874 | | | | | | | | | | | | | | | | 105/4/1 | 106/10/31 | | 42.97 | 42.97 |
| 第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程) | 105-108 | 39,998 | | | | | | | | | | | | | | | | 105/3/24 | 106/7/31 | 106/7/28 | 100.00 | 100.00 |
| 第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年永吉國中附近地區後續接管工程) | 105-108 | 17,313 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/6/2 | 106/11/1 | | 3.50 | 3.50 |
| 第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程) | 105-108 | 34,980 | | | | | | | | | | | | | | | | 105/4/7 | 106/12/31 | | 49.00 | 49.00 |
| 第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程) | 105-108 | 24,894 | | | | | | | | | | | | | | | | 105/6/18 | 106/12/31 | | 55.00 | 55.00 |
| 106年度用戶接管後巷配合美化預約工程(東區) | 106 | 10,857 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/5/31 | 106/12/31 | | 36.52 | 36.52 |

| | | | |
|-----|----------|------|----------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 次月10日前編報 | 表號 | 20535-08-03-01 |

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國106年08月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | | |
|-------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------|----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) | |
| 106年度用戶接管後巷配合美化預約工程(西區) | 106 | 8,699 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/5/31 | 106/12/31 | | 50.00 | 50.00 |
| 106年度用戶接管後巷配合美化預約工程(南區) | 106 | 8,699 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/5/31 | 106/12/31 | | 38.00 | 38.00 |
| 106年度用戶接管後巷配合美化預約工程(北區) | 106 | 7,609 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/5/31 | 106/12/31 | | 51.13 | 51.13 |
| 106年度用戶接管後巷配合美化預約工程(松信) | 106 | 10,857 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/5/31 | 106/12/31 | | 50.00 | 50.00 |
| 新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程 | 105-106 | 84,061 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/3/7 | 107/12/31 | | 32.25 | 30.44 |
| 內湖污水處理廠第一期設備汰換工程—機械及電氣儀控設備汰換 | 104-106 | 194,455 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/3/24 | 107/6/16 | | 7.27 | 11.47 |
| 內湖污水處理廠第一期設備汰換工程—機械式細攔污柵汰換工程 | 104-106 | 8,200 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/8/1 | 107/1/27 | | 0.00 | 0.00 |
| 北投士林科技園區區段徵收公共工程填土整地工程(第二期污水繞流管線工程) | 105 | 62,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 104/12/9 | 106/7/20 | 106/7/28 | 100.00 | 100.00 |

| | | | |
|-----|----------|------|----------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 次月10日前編報 | 表號 | 20535-08-03-01 |

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國106年08月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | | |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------|----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) | |
| 代辦2017世大運田徑暖身場地臺北市立大同高中田徑場整建工程 | 104 | 42,054 | | | | | | | | | | | | | | | | 105/7/14 | 106/9/22 | | 99.44 | 99.44 |
| 代辦2017世大運田徑練習場地臺北市立中正高中田徑場整建工程 | 104 | 45,605 | | | | | | | | | | | | | | | | 105/7/10 | 106/9/22 | | 97.00 | 99.00 |
| 106年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式工程) | 106 | 29,947 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/3/27 | 106/12/31 | | 22.34 | 22.34 |
| 106年度萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程(預約式工程) | 106 | 29,947 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/5/19 | 106/12/31 | | 14.66 | 14.66 |
| 106年度管線清理檢視工程(南區預約式工程) | 106 | 11,250 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/3/31 | 106/12/31 | | 29.00 | 29.00 |
| 106年度管線清理檢視工程(北區預約式工程) | 106 | 11,250 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/3/31 | 106/12/31 | | 14.21 | 14.21 |
| 106年度設施及框蓋維護工程(南區預約式工程) | 106 | 18,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/3/29 | 106/12/31 | | 73.10 | 73.10 |

| | |
|-----|----------|
| 公開類 | |
| 月報 | 次月10日前編報 |

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

| | |
|------|----------------|
| 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 表號 | 20535-08-03-01 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國106年08月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | | | |
|----------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------|----------|-----------|-------------|-------------|-------|--|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) | | |
| 106年度設施及框蓋維護工程(北區預約式工程) | 106 | 18,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/3/29 | 106/12/31 | | 74.00 | 74.00 | |
| 106年度場站維護工程 | 106 | 23,639 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/6/27 | 107/1/22 | | 4.00 | 4.86 | |
| 迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第一標) | 105-106 | 23,826 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/3/3 | 106/10/28 | | 10.19 | 40.95 | |
| 八里污水處理廠海洋放流管改善統包工程 | 102-105 | 234,273 | | | | | | | | | | | | | | | | 104/7/10 | 107/10/17 | | 26.05 | 33.08 | |
| 八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程—土建標 | 105-108 | 24,205 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/7/3 | 107/2/27 | | 0.15 | 0.84 | |
| 以下空白 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |