

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年07月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		2,214,433	-	182	17,231	1	397	-	-												
格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路附近地區)	101-107	169,266		182	2797	1	64									105/2/18	108/4/19		57.00	70.73	
106年度大同區景星里附近地區污水接管工程	105-108	79,209			1730		93									106/11/6	107/11/13		16.58	18.89	
106年度中山區中山北路2段及林森北路附近地區污水接管工程	105-108	43,919			1897		17									107/1/29	108/2/2		5.25	9.09	
第5期大安及文山區分管網工程(107年預約工程)	105-108	27,700														107/4/5	108/9/30		0.03	0.03	
106年度士林區中庸一路附近地區污水接管工程	105-108	135,015														106/8/15	109/2/18		67.07	70.14	
第5期北投及士林區分管網工程(107年預約工程)	105-108	46,406														107/4/2	108/9/30		4.97	4.97	
第5期松山信義及南港內湖區分管網工程(107年預約工程)	105-108	27,949														107/5/28	108/12/31		1.00	1.00	

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年07月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第5期南港及內湖區分管網工程(明湖國小附近地區後續工程)	105-108	81,000															106/7/17	107/8/19		91.31	95.92
106年度中正區古亭國中及汀州路三段附近地區污水接管工程	105-108	38,800			2010		41										106/11/13	107/10/29		22.63	32.00
106年度萬華區中華路及艋舺大道附近地區污水接管工程	105-108	47,020			1724		35										106/11/6	107/11/26		58.54	63.01
第5期萬華中正及大同中山區分管網工程(107年預約工程)	105-108	42,152															107/3/23	108/9/30		0.01	0.01
第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(立賢路附近地區)	104-106	19,943			1348							1	3				107/5/9	108/1/1		4.77	6.04
第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(106年度預約工程)	105-108	31,183															106/10/19	107/12/31		43.26	43.26
第5期支管及用戶排水設備工程(106年度南六區用戶排水設備預約式工程)	105-108	32,000															106/11/10	107/6/30	107/6/30	100.00	100.00

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年07月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程)	105-108	23,219															107/3/23	108/9/30		13.20	13.20
第5期支管及用戶排水設備工程(106年度北六區用戶排水設備預約式工程)	105-108	32,000															106/11/10	107/6/30	107/6/30	100.00	100.00
第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(106年度預約工程)	105-108	31,208															106/10/5	107/12/31		63.97	63.97
第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(106年度預約工程)	105-108	31,309															106/9/27	107/12/31		54.60	54.60
106年度內湖區安泰街68巷以北附近地區後續污水接管工程	105-108	46,985			1340		15										106/11/20	107/9/23		72.00	72.41
106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程	105-108	161,196			4385		132										106/9/22	108/11/22		33.00	55.00
第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(106年預約工程)	105-108	31,005															106/9/27	107/12/31		98.80	98.80

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年07月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程)	105-108	30,569															107/3/23	108/9/30		6.20	6.20
新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程	105-106	84,061															106/3/7	108/1/6		96.59	96.59
內湖污水處理廠第一期設備汰換工程—機械及電氣儀控設備汰換	104-106	194,455															106/3/24	107/7/28	107/7/23	100.00	100.00
107年度用戶接管後巷配合美化工程	107	9,963															107/4/7	107/12/31		46.00	46.00
行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程(第一標)	107	5,007															107/7/17	107/11/13		0.00	0.00
代辦107年度市區及跨縣市重要路段路面更新工程(長春路、民權西路一段、大度路)	107	40,077															107/7/6	107/10/15		0.00	0.00
107年度臺北市東區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500															107/5/18	107/12/31		23.00	23.00

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年07月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500																107/6/12	107/12/31		1.00	1.00
107年度臺北市南區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500																107/5/18	107/12/31		9.50	9.50
107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500																107/6/12	107/12/31		2.00	2.00
107年度災害預防耐揚壓人孔框蓋更新預約式工程	107	29,974																107/4/16	107/12/31		25.00	25.00
107年度南區污水設施及框蓋維護預約式工程	107	15,533																107/4/16	107/12/31		22.89	22.89
107年度北區污水設施及框蓋維護預約式工程	107	15,533																107/4/16	107/12/31		22.65	22.65
107年度南區污水管渠檢視清理預約工程	107	9,000																107/4/16	107/12/31		0.00	0.00
107年度北區污水管渠檢視清理預約工程	107	9,000																107/4/16	107/12/31		8.00	8.00

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年07月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度			
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)		
107年度場站維護工程	107	15,144																107/5/1	107/11/26		0.13	0.13	
迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第二標)	105-106	72,560																106/10/23	107/11/20		85.26	87.54	
迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第三標)	105-106	19,459																107/3/19	107/10/14		24.77	28.26	
八里污水處理廠海洋放流管改善統包工程	102-105	234,273																104/7/10	108/5/27		40.25	57.67	
八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程—機電標	105-108	201,342																106/10/1	107/12/30		49.03	49.50	
以下空白																							