

公開類		105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂															編製機關		衛生下水道工程處		
月報		次月10日前編報															表號		20535-08-03-01		
臺北市污水下水道新建、改善工程																					
中華民國110年1月																					
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		1,205,187	0	95	17,596	0	67	25	0	0	0	4,964	0	81	26	0					
109-112年東區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109-112	362,700		5,592							408					2020/05/29	2024/04/28		16.52	16.52
基隆河系特四幹線二標污水管渠修繕統包工程		109	29,967	95			2				-			0			2020/07/15	2021/06/09		4.00	4.00
109-112年西區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109-112	188,794		1,982							1,298.99		16	1		2020/06/12	2024/05/11		15.20	15.20
109年西區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)		109	28,500		1,212		52					1,211.88		52			2020/04/09	2021/06/30		99.99	99.99
109-112年南區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109-112	194,000		2,134			25				101.70			25		2020/07/06	2024/06/14		15.73	15.73
109年南區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)		109	28,120		779		13					779.40		13			2020/04/09	2021/06/30		99.99	99.99
109-112年北區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程		109-112	373,106		5,896							1,163.81					2020/06/19	2024/05/11		14.50	14.50
以下空白																					